



Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közgyűlés Elnöke
H-4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.



Ált/129-2/2025.

Döntéshozatal:

Egyszerű többség

Tárgyalja:

Terület- és Vidékfejlesztési Bizottság
Nemzetközi Kapcsolatok és Határmenti
Együttműködés Bizottsága

T Á J É K O Z T A T Ó

- a Vármegyei Közgyűléshez -

**Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata és a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Vármegyei Önkormányzati Hivatal fejlesztési projekteken történő
tevékenységéről**

A tájékoztatót

készítették:

**Pályázati és Projekt Osztály
munkatársai**

szakmai szempontból
ellenőrizte:


Kósa Tímea

törvényességi szempontból
ellenőrizte:


Dr. Papp Csaba

Tisztelt Vármegyei Közgyűlés!

A területfejlesztésről szóló 2023. évi CII. tv. 10. § alapján a vármegyei önkormányzat a területfejlesztési tervezéssel és a területfejlesztési programok végrehajtásával összefüggésben lát el feladatokat. A 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V.18.) Korm. rendelet és a kapcsolódó végrehajtási szabályok keretei között számos vármegyei települési önkormányzat működik együtt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatallal. Konzorciumi együttműködés keretében az *1 sz. Mellékletben (Folyamatban lévő projektek TOP Plusz)* kerülnek bemutatásra a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP_Plusz) keretében megvalósítandó projektek.

A standard eljárásrendű projekten túl a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzata számos jelentős kiemelt eljárásrendben tervezett projektje áll megvalósítás alatt.

Közgyűlési döntés alapján benyújtott és a támogatói döntésre váró fejlesztéseket tartalmazza a *2 sz. Melléklet (Döntésre váró projektlista_Top_Plusz)*.

A már nyertes kiemelt eljárásrendű projektek előrehaladását/aktuális helyzetét mutatja be a *3. sz. Melléklet (Kiemelt eljárásrend szerint nyertes TOP Plusz projektek)*.

Számos - projektmenedzsmenti szándékukat a Hivatal irányába már kifejezett - települési önkormányzat vár a támogatói szerződés megkötésére, ezen projektek listája is felsorolásra kerül a *4. sz. Mellékletben (TSZ kötésre váró TOP Plusz projektek)*.

Eddig megvalósított településfejlesztési projektekhez kapcsolódó projektfenntartási feladatokat közösen a kedvezményezett településekkel együtt végezzük el az *5. sz. Mellékletben* felsorolt projektek esetében (*Fenntartásba fordult projektek*).

Nemzetközi együttműködések területén a megnyíló felhívások és a rendelkezésre álló önerő függvényében pályázunk. A folyamatban lévő, megvalósítás alatt álló nemzetközi pályázatokat az *6 sz. Melléklet (Folyamatban lévő nemzetközi projektek)* tartalmazza részletesen.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzata a közösségi és gazdasági testvértelepülési programok és együttműködések támogatására a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett pályázati kiírások aktív szereplője. A *7. sz. Melléklet (BGA projektek)* a folyamatban lévő projektet mutatja be.

Az állami beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény a projektmenedzsmenti és projektvégrehajtási elveket új keretek közé helyezi. Ennek megfelelően az állami építési beruházás előkészítési és megvalósítási szakaszához kapcsolódó törvényi előírások azon állami építési beruházásokra kell alkalmazni, amelyek esetében a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás a törvény hatálybalépését követően indult meg.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a tájékoztatóban és annak tematikusan részletezett mellékleteiben foglaltakat tárgyalja meg és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2025. június 20.



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI KÖZGYŰLÉS

.../2025. (VI.26.)

önkormányzati határozata

**Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata és a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Vármegyei Önkormányzati Hivatal fejlesztési projekteknél történő
tevékenységéről**

A Vármegyei Közgyűlés

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal fejlesztési projekteknél történő tevékenységéről szóló tájékoztatót megtárgyalta, az abban foglaltakkal a határozat 1-7. mellékletei szerint egyetért.

A határozatot kapja:

Vármegyei Önkormányzati Hivatal, Székhelyén

Nyíregyháza, 2025. június 26.

1 sz. Melléklet (Folyamatban lévő projektek TOP Plusz)

| Sorsz. | Projekt azonosítószáma | Projektgazda (település önkormányzata) | Szerződés szerinti támogatási összeg (Ft) | Szerződés szerinti projekt-menedzsment összeg (Ft) | A projekt TSZ szerinti kezdési dátuma | A projekt jelenlegi TSZ szerinti befejezésének dátuma | A projekt várható befejezésének dátuma | A projekt szakmai előrehaladása | A projekt fenntartásba került: igen/nem. |
|--------|-----------------------------------|--|---|--|---------------------------------------|---|--|---|--|
| 1. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036 | Nyírbátor | 699 277 911 | 17 000 000 | 2022.04.30 | 2026.02.28 | 2026.02.28 | Projektelőkészítő tevékenységek megvalósításra kerültek, a tervezett 3 db közbeszerzési eljárásból 2 db-nál szerrződést követően megkezdődött a kivitelzés. Egy megvalósítási tevékenységhez kapcsolódóan a közbeszerzési eljárás folyamatban van. | nem |
| 2. | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00042 | Nyírbátor | 450 164 286 | 11 000 000 | 2022.04.30 | 2024.11.30 | 2025.09.15 | Projektelőkészítő tevékenységek megvalósultak, közbeszerzési eljárás lezárult, vállalkozási szerződések 2024.03.12-én aláírásra kerültek. A kivitelzés folyamatban. Pótmunka igény merült fel a megvalósítás során, melynek közbeszerzési utóellenőrzése folyamatban van. A pótmunka TSZ módosításban beküldésre került, még nem érkezett válasz rá. | nem |
| 3. | TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00003 | Nyírpazony | 60 808 528 | 1 420 760 | 2022.09.22 | 2025.02.28 | 2025.02.28 | A projekthez kapcsolódó valamennyi tevékenység megvalósult. Záró kifizetési igénylés és beszámoló hiánypótlása megtörtént. | nem |
| 4. | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00038 | Apagy | 125 099 050 | 3 127 194 | 2022.10.01 | 2025.06.30 | 2025.09.25 | A kivitelzés elérte a 100%-os készültséget, hálózathasználati szerződésre várunk. | nem |
| 5. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037 | Tiszalök | 500 000 000 | 13 740 280 | 2021.06.30 | 2025.05.31 | 2025.05.31 | A kivitelzés elérte a 100%-os készültséget. Tekintettel a rendelkezésre álló maradványra, Tiszalök Város Önkormányzata kiegészítő műszaki tartalom bevonását tervezi, mellyel összefüggésben a szükséges alátámasztó dokumentumok összeállítása zajlik. | nem |
| 6. | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00024 | Tiszalök | 107 918 595 | 1 008 585 | 2022.06.01 | 2025.05.31 | 2026.06.30 | A projekt 2 épület (családsegítő, óvoda) energetikai korszerűsítését érinti. A kivitelzés - a projektben érintett családsegítő épület esetében - meghaladta a 80%-os készültséget. Az óvoda épület tekintetében a kivitelzés meghaladta a 15%-os készültséget. | nem |
| 7. | TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00010 | Tiszalök | 212 592 321 | 2 980 266 | 2022.11.01 | 2026.06.30 | 2026.06.30 | A kivitelzés elérte a 35%-os készültséget. | nem |
| 8. | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00016 | Gávavencsellő | 110 859 490 | 2 590 175 | 2022.09.30 | 2025.12.31 | 2025.12.31 | A kivitelzés elérte a 100%-os készültséget. Tekintettel a rendelkezésre álló maradványra, Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata kiegészítő műszaki tartalom bevonását tervezi, mellyel összefüggésben módosítási igény keretében a szükséges alátámasztó dokumentumok benyújtásra kerültek a Közreműködő Szervezet részére. | nem |
| 9. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00022 | Gávavencsellő | 298 955 417 | 6 984 939 | 2022.09.30 | 2025.09.30 | 2025.09.30 | Közbeszerzési eljárás lefolytatása megtörtént, a vállalkozási szerződés megkötésre került, a kivitelzés elindult. | nem |
| 10. | TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00006 | Tiszalök | 169 348 625 | 3 779 669 | 2023.12.01 | 2025.12.01 | 2026.12.31 | Projektelőkészítő tevékenységek megvalósítása folyamatban van. A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság 2024.12.11-én tett személyes látogatása alkalmával megállapította, hogy a tárgyi projekt műszaki-szakmai tartalmát átvizsgálni szükséges, melyet a Közreműködő Szervezet által megküldött – állásfoglalás kérésre adott – válasz is alátámasztott. A projekt újraértékelésének folyamata zajlik. | nem |
| 11. | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00047 | Tiszalök | 199 990 596 | 3 360 000 | 2022.07.01 | 2024.12.31 | 2025.12.31 | A kivitelzés elérte a 100%-os készültségi szintet. Tekintettel a rendelkezésre álló maradványra, Tiszalök Város Önkormányzata kiegészítő műszaki tartalom bevonását tervezi, mellyel összefüggésben módosítási igény keretében a szükséges alátámasztó dokumentumok benyújtásra kerültek a Közreműködő Szervezet részére. | nem |
| 12. | TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00005 | Tiszalök | 100 020 604 | 523 404 | 2023.06.01 | 2026.06.01 | 2026.06.01 | Projektelőkészítő tevékenységek megvalósítása folyamatban van. A projekt újraértékelésének folyamata zajlik. | nem |
| 13. | TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00023 | Tiszalök | 111 375 855 | 766 271 | 2023.06.01 | 2026.05.30 | 2026.05.30 | Projektelőkészítő tevékenységek megvalósítása folyamatban van. | nem |
| 14. | TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00020 | Olcsva | 113 591 318 | 2 839 782 | 2022.11.01 | 2025.12.31 | 2025.12.31 | Közbeszerzés befejeződött a vállalkozási szerződés aláírásra került, megkezdődött a kivitelzés. | nem |
| 15. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035 | Újfehértó | 699 999 999 | 19 068 393 | 2021.06.30 | 2025.12.31 | 2025.12.31 | A projekt több résztevékenységből áll, amelyből egy megvalósult a többi elem projektelőkészítő tevékenységének megvalósítása folyamatban van. | nem |
| 16. | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092 | Gégyény | 178 764 213 | 4 469 105 | 2023.07.01 | 2025.06.30 | 2025.12.31 | Közbeszerzés befejeződött a vállalkozási szerződés aláírásra került, megkezdődött a kivitelzés. | nem |
| 17. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042 | Fényeslitke | 392 502 402 | 9 170 617 | 2022.03.01 | 2025.08.31 | 2025.08.31 | Projektelőkészítő tevékenységek megvalósultak. A kivitelzés meghaladta a 45%-os készültséget. | nem |
| 18. | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00031 | Nyírpazony | 67 947 146 | 1 587 550 | 2023.02.28 | 2025.04.30 | 2025.06.16 | A kivitelzés megvalósult. Az út végleges forgalombahelyezési engedélyre rendelkező áll. Valamennyi költség elszámolása megtörtént. TSZ módosítás van folyamatban hosszabbítás miatt, ami még nem került elfogadásra a KSZ részéről. | nem |
| 19. | TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00004 | Nyírpazony | 258 151 195 | 5 629 465 | 2022.08.01 | 2026.02.28 | 2026.02.28 | Projektelőkészítő tevékenységek megvalósultak, a kivitelzési szerződés aláírásra került. A kivitelzés meghaladta a 15%-os készültséget. | nem |
| 20. | TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00006 | Nyírbátor | 749 545 835 | 18 000 000 | 2022.10.30 | 2025.09.30 | 2025.09.30 | Projektelőkészítő tevékenységek megvalósítása folyamatban van. A projekt megvalósítása során tervezett eszközbeszerzéshez és 2 db utépítéshez kapcsolódóan a közbeszerzési eljárás előkészítés alatt áll. A hűtőház építéséhez kapcsolódóan a kiviteli tervdokumentáció elkészült. | nem |
| 21. | TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00012 | Tiszalök | 181 950 076 | 4 114 800 | 2023.03.01 | 2025.12.31 | 2025.12.31 | A kivitelzés elérte a 100%-os készültségi szintet. A projekt újraértékelésének folyamata zajlik. | nem |

2 sz. Melléklet (Döntésre váró projektlista TOP_Plusz)

| Sor-szám | Projekt azonosítószáma | Projektgazda | Projekt partnerek | Igényelt támogatás összesen (Ft) | Igényelt támogatás projektpartnerenként (Ft) | Önerő mértéke (Ft) | A projekt tervezett kezdési dátuma | A projekt jelenlegi TSZ szerinti befejezésének dátuma | A projekt várható befejezésének dátuma | Projekt műszaki tartalmának rövid összefoglalása |
|----------|-----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|--------------------|------------------------------------|---|--|--|
| 1 | TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2024-00005 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata | 200 113 593 | 10 345 176 | 0 | 2025.10.01 | 2027.09.30 | 2027.09.30 | A pályázati felhívás támogatható tevékenységei közül a Felhívás 2.1.1.A.) Országos jelentőségű aktív turisztikai hálózatok fejlesztése tevékenységekre bekezdés szerint tervezett a megvalósítás alábbiak szerint: a) legalább 6 megállópontra tartalmazó, egy, vagy több vármegyét érintő aktív turisztikai hálózatok fejlesztése (pl. gyalogos, kerékpáros, vízi és lovas túratípusok esetében) lehet támogatott: a1) az útvonalhálózat és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése (pl. megállóhelyek, pihenőhelyek, be- és kilépési pontok építése, felújítása), a3) az útvonalhálózat kitérőjeinek tájékoztató, útjelző és információs táblarendszerrel, valamint nyomvonalfestés formájában. A megvalósítani kívánt tevékenység a kerékpáros turizmus fejlesztését célozza meg. A fejlesztés a nyírségi kerékpároskör kialakítására épül, amely Nagykálló, Kállósején, Pócspetri, Máriapócs, Nyírgyulaj, Nyírbátor, Nyírbogát, Nyírgelse, Nyírmihálydi, Szakoly, Balkány, Biri településeket érinti és a Nyírség rendkívül látványos kulturális és természeti örökségét mutatja be. |
| | | | Kelet-Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás | | 157 564 817 | 0 | | | | |
| | | | Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség (MAKETUSZ) | | 32 203 600 | 0 | | | | |
| 2 | TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2024-00006 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata | 1 099 607 167 | 5 000 000 | 0 | 2025.10.01 | 2028.09.30 | 2028.09.30 | A projekt célja egy összefüggő turisztikai hálózat létrehozása, amely a Belfő–Döge–Kisvárdai csatornát, a Rétközi-tavat, a Tisza partját, valamint több települést (pl. Dombbrád, Kékcse) köti össze kerékpárutakkal, vízi útvonalakkal és átkelőpontokkal. Ez az infrastruktúra biztosítja a különböző túratípus (kerékpározás, csónakázás, gyaloglás) zökkenőmentes integrációját, például átkelési lehetőségekkel és multimodális csomópontokkal. A fejlesztés kulcsállomásokat foglal magában amelyek integrált szolgáltatásokkal állnak a turisták rendelkezésére. Ezek a pontok kerékpárszervizt, információs központokat, vízesblokkokat és közösségi tereket kínálnak, amelyeket egységes minőségi standardok biztosítanak. |
| | | | Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. | | 20 000 000 | 0 | | | | |
| | | | Alkossunk Várostart Alapítvány | | 1 074 607 167 | 0 | | | | |
| 3 | TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2024-00007 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata | 1 058 025 000 | 4 900 000 | 0 | 2026.01.01 | 2027.12.31 | 2027.12.31 | A projekt tervezett elemei a következők: A „Nyíri Mezőség aktív turisztikai fejlesztése” című pályázat szakmailag két fő részből áll: I. Kerékpáros turisztikai hálózat fejlesztése II. Vízi turisztikai hálózat fejlesztése Kerékpáros turisztikai hálózat fejlesztése A fejlesztés célja egy Nyíregyházáról kiinduló térségi kerékpáros körtúra kialakítása, amely a rendkívül népszerű Nyíregyháza-Tokaj kerékpárútra, illetve nagyjából 10-15 évvel ezelőtt elkészült Rétközi kerékpárút összekapcsolására épít. Kerékpáros túraközpont kialakítását Szabolcs településen tervezzük. Vízi turisztikai hálózat fejlesztése: A Tisza és a Lónyai-csatorna torkolatánál lévő partszakaszon, Balsa kikötésre alkalmas stég telepítésével fogadja majd a hajókat, kajak-kenu túrákról érkezőket. Rakamaznál a meglévő Teknősházánál turisztikai információs pont és pihenőpont kerül kialakításra. Tiszalöki Kenyérgyári holtág, mint a Kis-Tisza Tanösvénynek is helyt adó Natura 2000-es ökoturisztikai terület közvetlen szomszédságában kerül kialakításra egy kerékpáros megállópontra. |
| | | | Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. | | 5 085 000 | 0 | | | | |
| | | | Együtt a Sportért Alapítvány | | 180 542 736 | 0 | | | | |
| | | | GÁVAVENCESELLŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | | 473 980 489 | 0 | | | | |
| | | | TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA | | 189 815 102 | 0 | | | | |
| | | | Tisza-menti Fejlesztési Egyesület | | 161 989 272 | 0 | | | | |
| | | | Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség (MAKETUSZ) | | 41 712 401 | 0 | | | | |

3. sz. Melléklet (Kiemelt eljárásrend szerint nyertes TOP Plusz projektek)

| Sorsz. | Projekt azonosítószáma | Projekt címe | Projektgazda | Szerződés szerinti támogatási összeg (Ft) | Szerződés szerinti projekt-menedzsment összeg (Ft) | A projekt TSZ szerinti kezdési dátuma | A projekt jelenlegi TSZ szerinti befejezésének dátuma | A projekt várható befejezésének dátuma | A projekt szakmai előrehaladása, rövid összefoglalása |
|--------|-----------------------------------|--|---|---|--|---------------------------------------|---|--|--|
| 1 | TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001 | Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata | 7 450 000 000 | 207 556 692 | 2022.03.01 | 2028.02.29 | 2028.02.29 | A projektfejlesztés lezárult, a szakmai megvalósítás kezdetét vette. A szakmai tevékenységek megvalósítása érdekében a közbeszerző kiválasztásra került, a marketing tevékenység közbeszerzési eljárása szerződéskötés alatt áll; a további közbeszerzések előkészítése megkezdődött. A foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés megvalósítása, fenntartása és annak tevékenységei folyamatosak. A foglalkoztatást elősegítő tevékenység érdekében az inaktív személyek vármegyei felkutatása zajlik jelenleg. A célcsoport számára bértámogatás igényelhető. A megvalósított vállalkozóvá válást segítő támogatáshoz kapcsolódó tevékenységek száma 2 db, a 20205. évre tervezett VVT-hoz kapcsolódó tevékenység megvalósítása folyamatban van. |
| 2 | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB2-2022-00001 | Megyeháza épületének energetikai korszerűsítése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata | 699 500 001 | 3 898 500 | 2022.04.01 | 2025.12.31 | 2026.12.31 | A közgyűlés 61/2025. (V.28.) határozata szerint a projektmenedzsmenti tevékenység egyéb feladatokkal együtt a Kormányhivatal hatáskörébe került. A projektfejlesztési időszak továbbra is folyamatban van. |
| 3 | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB2-2022-00002 | Megyeháza épületének energetikai korszerűsítése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (II. ütem) | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata | 50 499 999 | - | 2022.10.01 | 2025.12.31 | 2026.12.31 | A közgyűlés 61/2025. (V.28.) határozata szerint a projektmenedzsmenti tevékenység egyéb feladatokkal együtt a Kormányhivatal hatáskörébe került. A projektfejlesztési időszak továbbra is folyamatban van. |
| 4 | TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00001 | Helyi humán fejlesztések Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében (I.) | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata | 20 126 700 | | 2024.04.01 | 2024.11.30 | 2025.10.31 | A Szolgáltatás Út Térkép felülvizsgálata folyamatban van. A projekt 1. és 2. mérföldkövének hosszabbítása szükséges, a vállalt tevékenységek tervezett befejezési határideje 2025.10.31. |
| 5 | TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2024-00003 | Aktív- és ökoturisztikai fejlesztések Szatmár-Beregben I. ütem | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata | 1 186 642 419 | 27725290 | 2025.09.01 | 2027.12.31 | 2027.12.31 | A Támogatási Szerződés megkötése folyamatban van. |

4. sz. Melléklet (TSZ kötésre váró TOP Plusz projektek)

| Sorszám | Projekt azonosítószáma | Projektgazda | Projektpartnerek | Igényelt támogatás összesen (Ft) | Igényelt támogatás projektpartnerenként (Ft) | Önerő mértéke | Projekt műszaki tartalmának rövid összefoglalása |
|---------|------------------------------------|---------------------------------|--|----------------------------------|--|---------------|---|
| 1 | TOP_PLUSZ-1.2.1-21- SB1-2022-00082 | Kékcse Község Önkormányzata | Kékcse Község Önkormányzata | 351 464 968 | 347 464 968 | 0 | Egy új Kulturális Hagyományőrző Központ építése és zöldinfrastruktúra fejlesztés. Döntés a támogatásról:2024.04.24. |
| | | | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal | | 4 000 000 | 0 | |
| 2 | TOP_PLUSZ-1.2.1-21- SB1-2022-00077 | Tiszatelek Község Önkormányzata | Tiszatelek Község Önkormányzata | 322 013 230 | 314 489 556 | 0 | Egy új rendezvényterem építése és zöldinfrastruktúra fejlesztés. Döntés a támogatásról:2024.04.24. |
| | | | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal | | 7 523 674 | 0 | |
| 3 | TOP_PLUSZ-1.2.1-21- SB1-2022-00076 | Nagyhalász Város Önkormányzata | Nagyhalász Város Önkormányzata | 888 083 173 | 398 558 448 | 0 | Megvalósul egy új kereskedelmi és szolgáltató épület építése, zöldinfrastruktúra fejlesztés, valamint kerékpársáv kialakítás a Kiss Ernő és József Attila utcákon. Döntés a támogatásról:2024.04.24. |
| | | | Nagyhalász Szolgáltató Nonprofit Kft. | | 475 000 000 | 128 250 000 | |
| | | | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal | | 14 524 725 | 0 | |

5 sz. Melléklet (Fenntartásba fordult projektek)

| Sorsz. | Projekt azonosítószáma | Projektgazda | Szerződés szerinti támogatási összeg (Ft) | Szerződés szerinti projektmenedzsmenti összeg (Ft) | A projekt TSZ szerinti kezdési dátuma | A projekt TSZ szerinti befejezésének dátuma | A projekt státusza |
|--------|------------------------------|--|---|--|---------------------------------------|---|--|
| 1. | TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00011 | Tiszabercel | 64 207 726 | 1 605 193 | 2017.02.01 | 2020.09.30 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 2. | TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00041 | Tiszabercel | 99 811 582 | 2 395 288 | 2017.06.01 | 2020.03.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 3. | TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00011 | Tiszabercel | 38 097 954 | 952 448 | 2017.05.01 | 2018.12.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 4. | TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00002 | Nagyhalász | 122 413 903 | 2 914 015 | 2017.05.01 | 2018.10.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 5. | TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00007 | Fényeslitke | 59 999 446 | 1 311 480 | 2017.06.02 | 2019.05.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 6. | TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00006 | Nyírbátor | 1 021 441 864 | 18 000 000 | 2018.05.04 | 2021.02.26 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 7. | TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00007 | Szabolcs | 119 632 028 | 2 848 382 | 2018.03.01 | 2020.06.23 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 8. | TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00019 | Nagyhalász | 98 378 421 | 2 246 427 | 2017.08.01 | 2019.05.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 9. | TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00015 | Beszterec | 34 156 591 | 853 146 | 2017.06.01 | 2018.10.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 10. | TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00034 | Buj | 106 970 926 | 2 546 927 | 2017.08.01 | 2019.07.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 11. | TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00053 | Buj | 29 026 900 | 720 000 | 2017.09.01 | 2018.12.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 12. | TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00052 | Tiszalök | 62 821 876 | 1 570 000 | 2017.08.01 | 2019.10.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 13. | TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00099 | Ramocsháza | 45 700 000 | 1 016 000 | 2017.11.01 | 2019.12.05 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 14. | TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00095 | Vasmegyer | 220 000 000 | 5 500 000 | 2017.10.01 | 2019.10.15 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 15. | TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00032 | Tiszadob | 52 110 414 | 1 298 000 | 2017.12.01 | 2019.12.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 16. | TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00085 | Gégény | 232 410 000 | 5 810 250 | 2017.10.01 | 2019.09.15 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 17. | TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00018 | Gégény | 85 627 701 | 2 140 685 | 2017.08.01 | 2020.06.29 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 18. | TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00068 | Tiszadob | 39 134 402 | 971 550 | 2017.07.01 | 2020.09.10 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 19. | TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00012 | Nyírbétek | 110 992 000 | 2 774 800 | 2017.12.01 | 2020.11.30 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 20. | TOP-3.1.1.-15-SB1-2016-00006 | Nyírtura | 90 083 004 | 1 892 500 | 2017.06.01 | 2018.12.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 21. | TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00121 | Rozsály | 78 716 102 | 1 833 014 | 2017.06.02 | 2018.12.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 22. | TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00058 | Szabolcs | 58 855 805 | 1 471 395 | 2017.02.01 | 2020.10.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 23. | TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00044 | Székely | 68 880 000 | 1 500 000 | 2017.06.01 | 2019.12.15 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 24. | TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00041 | Döge | 59 998 224 | 1 499 954 | 2017.05.24 | 2020.09.30 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 25. | TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00047 | Kálmánháza | 86 211 147 | 1 778 000 | 2017.06.02 | 2018.06.30 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 26. | TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00004 | Komoró | 50 000 001 | 1 250 000 Ft | 2017.06.01 | 2018.12.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 27. | TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00078 | Lövöpetri | 59 961 721 | 1 499 043 | 2017.06.01 | 2018.12.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 28. | TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00005 | Nyírpazony | 167 919 778 | 3 905 000 | 2017.05.01 | 2019.12.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 29. | TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00040 | Nagycserkesz | 65 574 363 | 1 499 907 | 2017.08.01 | 2019.12.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 30. | TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00026 | Rakamaz | 269 875 000 | 6 746 875 | 2017.11.01 | 2018.12.20 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 31. | TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00003 | Szamossályi | 109 482 567 | 2 495 000 | 2017.06.30 | 2020.12.29 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 32. | TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00085 | Baptista Szeretetszolgálat Gyermekek és Ifjúsági Oktatási és Fejlesztő Központ Debrecen (Ibrány településen) | 24 616 750 | 600 000 | 2019.05.01 | 2021.01.29 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 33. | TOP-1.1.3-15-SB1-2015-00015 | Berkesz | 90 004 388 | 2 250 109 | 2017.06.30 | 2019.11.30 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 34. | TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00017 | Tiszadada | 69 113 442 | 1 727 830 | 2017.06.01 | 2019.12.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 35. | TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00023 | Tiszarád | 31 034 367 | 775 858 | 2017.06.01 | 2018.06.30 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 36. | TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00030 | Beszterec | 40 246 312 | 1 006 000 | 2017.06.01 | 2020.10.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 37. | TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00097 | Beszterec | 32 540 573 | 813 514 | 2018.03.01 | 2020.10.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 38. | TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00100 | Szorgalmatos | 20 029 173 | 465 358 | 2017.06.01 | 2018.12.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 39. | TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00014 | Tiszadada | 45 417 238 | 1 135 400 | 2017.10.15 | 2020.06.29 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 40. | TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00006 | Tiszadada | 81 093 301 | 2 025 000 | 2017.06.01 | 2019.12.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 41. | TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00064 | Tiszadada | 96 344 520 | 2 400 000 | 2017.09.01 | 2019.12.20 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 42. | TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00029 | Nyírbogdány | 183 331 936 | 4 560 000 | 2016.11.01 | 2020.05.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 43. | TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00020 | Nyírbogdány | 152 086 058 | 3 621 007 | 2018.02.01 | 2020.08.29 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 44. | TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00081 | Tiszatelek | 226 170 742 | 5 650 000 | 2017.06.01 | 2020.06.29 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 45. | TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00053 | Tiszanagyfalu | 45 902 548 | 1 147 563 | 2017.06.01 | 2020.12.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |

| Sorsz. | Projekt azonosítószáma | Projektgazda | Szerződés szerinti támogatási összeg (Ft) | Szerződés szerinti projektmenedzsmeni összeg (Ft) | A projekt TSZ szerinti kezdési dátuma | A projekt TSZ szerinti befejezésének dátuma | A projekt státusza |
|--------|-----------------------------|---|---|---|---------------------------------------|---|--|
| 46. | TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00098 | Gávavencsellő | 199 068 054 | 4 508 212 | 2017.09.15 | 2020.07.29 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 47. | TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00025 | Gávavencsellő | 374 013 387 | 7 450 000 | 2017.06.01 | 2020.06.30 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 48. | TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00047 | Gávavencsellő | 38 329 223 | 956 000 | 2017.07.01 | 2018.05.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 49. | TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00021 | Paszab | 148 251 888 | 3 529 806 | 2017.01.01 | 2019.05.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 50. | TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00064 | Paszab | 46 921 087 | 1 057 720 | 2017.09.01 | 2019.08.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 51. | TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00087 | Paszab | 40 843 200 | 1 021 080 | 2018.02.01 | 2019.06.30 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 52. | TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00007 | Sényő | 199 215 678 | 4 980 391 | 2017.06.01 | 2019.09.30 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 53. | TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00059 | Buj | 65 191 765 | 1 629 380 | 2018.01.31 | 2020.09.28 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 54. | TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00035 | Buj | 8 179 467 | 204 486 | 2017.07.02 | 2018.03.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 55. | TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00062 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (SECAP) | 147 620 711 | 3 622 710 | 2017.09.15 | 2019.12.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 56. | TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00031 | Nagyecserkesz | 103 511 634 | 2 587 791 | 2020.10.01 | 2022.05.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 57. | TOP-2.1.3-16-SB2-2019-00009 | Nyírpazony | 328 769 784 | 8 125 000 | 2020.05.25 | 2022.09.30 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 58. | TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00035 | Tiszalök | 171 723 378 | 4 060 200 | 2020.06.01 | 2022.05.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 59. | TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00077 | Tiszavasvári | 235 195 216 | 5 000 000 | 2020.06.14 | 2022.01.14 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 60. | EFOP-1.6.3-17-2017-00010 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat | 75 000 000 | 1844262 | 2018.01.01 | 2021.03.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 61. | EFOP-5.2.2-17-2017-00133 | Hierotheosz Egyesület (konzociumi partner Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat) | 50 000 000 | nem releváns | 2018.02.01 | 2021.05.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 62. | KEHOP-5.4.1-16-2016-00104 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat | 4 267 468 | 105 751 | 2019.04.01 | 2020.02.28 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 63. | TOP-1.1.3-15-SB1-2019-00043 | Kék | 123 509 379 | 3 053 276 | 2021.01.01 | 2021.12.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 64. | TOP-2.1.3-16-SB2-2019-00004 | Újfehértó | 162 047 137 | 3 302 000 | 2020.06.01 | 2021.12.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 65. | TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00016 | Nyírtét | 174 318 034 | 4 582 391 | 2017.09.01 | 2022.09.30 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 66. | TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00046 | Komoró | 133 978 650 | 3 349 466 | 2017.12.01 | 2021.12.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 67. | TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00026 | Tiszarád | 59 786 100 | 1 430 000 | 2017.06.01 | 2021.05.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 68. | TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00030 | Székely | 43 637 427 | 1 090 935 | 2017.06.01 | 2020.08.29 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 69. | TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00094 | Tiszanagyfalu | 36 058 832 | 901 219 | 2017.11.01 | 2020.09.30 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 70. | TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00011 | Tiszavasvári | 141 308 176 | 2 102 076 | 2019.09.01 | 2022.09.30 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 71. | TOP-3.2.1-16-SB1-2018-00042 | Nagyecserkesz | 167 567 077 | 3 626 993 | 2019.04.15 | 2020.11.30 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 72. | TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00021 | Tiszatelek | 239 301 688 | 5 500 000 | 2020.07.01 | 2023.09.30 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 73. | TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00022 | Tunyogmatolcs | 293 656 093 | 6 600 000 | 2020.07.01 | 2022.12.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 74. | TOP-1.1.1-16-SB1-2020-00009 | Apagy | 451 341 720 | 10 125 000 | 2020.06.21 | 2023.09.30 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 75. | TOP-2.1.3-16-SB2-2019-00003 | Csengerújfalú | 329 692 000 | 5 715 000 | 2020.09.01 | 2023.11.30 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 76. | TOP-2.1.3-16-SB2-2020-00013 | Fényeslitke | 443 382 400 | 11 084 560 | 2021.03.01 | 2023.07.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 77. | TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00034 | Nemesborzova | 96 591 462 | 2 414 786 | 2021.07.01 | 2023.08.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 78. | TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00038 | Nagyszekeres | 158 200 254 | 3 955 006 | 2021.07.01 | 2023.07.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 79. | TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00039 | Kisszekeres | 269 657 395 | 6 741 434 | 2021.07.01 | 2023.07.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 80. | TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00041 | Csengerújfalú | 407 896 888 | 10 197 422 | 2021.07.01 | 2023.11.30 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 81. | TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00047 | Fényeslitke | 298 048 027 | 7 451 200 | 2021.07.01 | 2023.07.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 82. | TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00024 | Tiszaszalka | 362 056 619 | 9 051 415 | 2021.07.01 | 2022.12.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 83. | TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00025 | Barabás | 319 771 868 | 7 994 296 | 2021.07.01 | 2022.12.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 84. | TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00030 | Kölcse | 499 987 570 | 12 496 800 | 2021.07.01 | 2023.06.30 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 85. | TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00036 | Vásárosnamény | 279 178 605 | 6 979 465 | 2021.07.15 | 2022.12.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 86. | TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00027 | Nábrád | 327 031 758 | 7 925 794 | 2021.07.15 | 2023.07.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 87. | TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00026 | Olcsvaapáti | 184 688 015 | 4 617 200 | 2021.07.15 | 2023.05.30 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 88. | TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00042 | Panyola | 323 798 419 | 8 094 960 | 2021.07.15 | 2023.05.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 89. | TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00021 | Sonkád | 403 805 066 | 10 095 000 | 2021.07.01 | 2022.12.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 90. | TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00012 | Nagyhalász | 68 825 472 | 1 719 088 | 2017.05.01 | 2018.10.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |

| Sorsz. | Projekt azonosítószáma | Projektgazda | Szerződés szerinti támogatási összeg (Ft) | Szerződés szerinti projektmenedzsmenti összeg (Ft) | A projekt TSZ szerinti kezdési dátuma | A projekt TSZ szerinti befejezésének dátuma | A projekt státusza |
|--------|-----------------------------|---------------|---|--|---------------------------------------|---|--|
| 91. | TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00020 | Nagyhalász | 307 790 670 | 7 690 000 | 2021.07.01 | 2023.11.15 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 92. | TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00025 | Nyírpazony | 372 779 933 | 8 573 929 | 2020.06.01 | 2023.11.30 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 93. | TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00035 | Tiszalök | 357 643 688 | 8 941 090 | 2021.06.01 | 2023.12.18 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 94. | TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00051 | Újfehértó | 395 488 359 | 9 887 000 | 2021.07.01 | 2023.12.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 95. | TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00048 | Gávavencsellő | 316 624 445 | 7 915 611 | 2021.08.01 | 2023.12.20 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 96. | TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00032 | Szamosvári | 117 149 838 | 2 925 000 | 2020.06.01 | 2023.09.30 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 97. | TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00024 | Gávavencsellő | 314 393 860 | 7 229 536 | 2020.07.01 | 2023.03.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 98. | TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00034 | Kálmánháza | 389 675 420 | 6 983 530 | 2020.06.01 | 2023.09.30 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 99. | TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00009 | Balsa | 251 677 771 | 6 280 000 | 2017.06.01 | 2017.10.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 100. | TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005 | Tiszavasvári | 126 286 603 | 4 500 000 | 2019.10.01 | 2023.12.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |
| 101. | TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00113 | Szabolcs | 74 762 826 | 1 595 679 | 2019.05.15 | 2021.05.31 | A projekt lezárult, fenntartásba került. |

6. sz. Melléklet (Folyamatban lévő nemzetközi projektek)

| Sor sz. | Projekt azonosítószáma | Projektgazda | Projekt partnerek | Szerződés szerinti támogatási összeg (Euro) | A projekt TSZ szerinti kezdési dátuma | A projekt jelenlegi TSZ szerinti befejezésének dátuma | A projekt szakmai előrehaladása, rövid összefoglalása |
|---------|---|--|---|--|---------------------------------------|---|---|
| 1 | HUSKROUA/23/RS/3.1/037 | Nemzetstratégiai Kutatóintézet | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata Tisza ETT Románia Szatmár Megyei Községi Fejlesztési Társulás Ukrajna Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulása | A projekt teljes költségvetése: 600.327,63 EUR, a VMOK költségvetése 77.885,47 EUR | 2025.01.01 | 2026.12.31 | Törvény szerint Ukrajnában a közigazgatás minden szintjén (ország, megye, járás, hromada) fejlesztési tervet kell készíteni összhangban a felsőbb szintű tervekkel. Kárpátalján a magyar és román határ mentén létrejött 12 kistérségi önkormányzatba tömörül a kárpátaljai magyarság döntő része. A projekt fő célja a fejlesztési dokumentumok elkészítése együttműködve a helyi szakértőkkel és az önkormányzatokkal. A magyarországi és a romániai partnerek részéről pedig ezzel a munkával szinkronban olyan hatástanulmány elkészítését tervezik, ami egyrészt felméri az orosz-ukrán háborúnak a magyar, illetve román oldalon kifejtett hatását (menekült ellátás, migrációs helyzet, szálláshely kapacitás, raktárkapacitás, logisztika, egészségügyi kockázatok, biztonsági kockázatok), illetve megvizsgálja a határon átnyúló kapcsolódási és együttműködési lehetőségeket infrastrukturális, önkormányzati, gazdasági, logisztikai, egészségügyi stb. területeken. A magyar-román-ukrán-szlovák határmentén fekvő kistérségi önkormányzatok területi fejlesztési terveinek az összehangolása rendkívül fontos, különös tekintettel a háborús helyzet okozta kihívásokra (határforgalom, logisztika stb.). Ukrajnában a törvény által előírt területi tervdokumentációt az országos és megyei fejlesztési tervekkel összhangban szükséges elkészíteni. Ehhez a munkához járul hozzá a Vármegye Önkormányzata szakmai háttérrel és a jó gyakorlatok megosztásával. A projekt nyitórendezvényét 2025. március 7-én szervezte a projekt vezető Nemzetstratégiai Kutatóintézet a Tisza ETT-vel a Vármegyházán. A szakmai tartalom egyeztetése folyamatban van a projekt partnerekkel. |
| 2 | NBS4LOCAL - Interreg Central Europe | Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium | Flandriai Földhivatal (Belgium), Lappföldi Regionális Tanács (Finnország), Rzeszow Regionális Fejlesztési Ügynökség (Lengyelország), Alicante Tartományi Tanács (Spanyolország), Central Kompetencia doo az innovációért és fejlesztésért (Szlovénia), Burst nonprofit Kft. (Magyarország- tanácsadó partner), Miniszterelnökség (Magyarország), Comunitad Valenciana (Spanyolország- társult partner), Vukovar (Horvátország- társult partner), Podkarapckie Vajdaság (Lengyelország-társult partner). Magyar érdeklési csoport: BME Építésmérnöki Kar, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzatai, MŰOSZ, Lechner Tudásközpont, BM, Magyar Mérnök Kamara, NKE, OVF, Nyugat Balkáni Zöld Pont, Zalaszentgrót Önkormányzata) | A projekt összköltségvetése: 819 180 EUR. | 2023.03.01 | 2027.05.31 | Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és a katasztrófakockázatok csökkentése érdekében a természet alapú megoldások (nature based solutions) olyan intézkedések, amelyek a természettel együttműködve és annak megőrzésével az ökoszisztémák helyreállítását és védelmét szolgálják. A projekt olyan szakpolitikai kidolgozására összpontosít, amelyekben az NBS is megjelenik. A projekt egyik legfontosabb eleme a természet alapú megoldások tervezésének és a finanszírozásának kérdése, valamint az érdeklési csoport kapacitásépítése. A partnertalálkozón szerzett tudásmegosztás vármegyei feladat (költségvetés nélkül). A projekt tapasztalatainak vármegyei átadására 2025. február 27-én konferencia keretében került sor. A projektben folyamatosak a partnertalálkozók és megbeszélések. |
| 3 | Paradigmaváltás a területfejlesztésben (RuralProof) Interreg Europe | Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium | Marshal Office Lodkie Régió (Lengyelország), Északi és Nyugati Regionális Közgűlések (Írország), Thessaly Régió (Görögország), LAG Alto Bellunese (Olaszország), Backa Fejlesztési Ügynökség (Szerbia), Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium (Lettország), Közügyi és Innovációs Intézet (Albánia), Burst (tanácsadó partner). Vezető partner: KTM, Stakeholder szerepkörben segíti (érdeklési csoport) a projekt megvalósítását Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata. | A projekt összköltségvetése: 903 188 EUR. | 2025.05.01 | 2029.07.31 | A RuralProof fő célja, hogy a különböző strukturális akadályokkal küzdő vidéki területek számára átfogó támogatást nyújtson, különös figyelmet fordítva az egyedi helyi erőforrásokra és kihívásokra. Célja továbbá a helyspecifikus, innovatív kormányzati megoldások alkalmazásának előmozdítása, hogy elősegítse a társadalmi-gazdasági fejlődést, az adatalapú döntéshozatalt és az integrált területi fejlesztést. A projekt az interregionális és regionális szintű tanulási és tudásmegosztási folyamatok szervezésével kívánja elősegíteni a vidéki fejlődés új módszereit és a szapolitikai javításokat. |
| 4 | Interreg VI-A Románia-Magyarország CulturRO-HUB ROHU00636 | Nyíregyháza Megyei Jogú Város | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata Szatmár Megyei Tanács Szatmárnémeti Megyei Jogú Város Önkormányzata | A projekt összköltségvetése: 8.893.180 EURO | 2024.12.23 | 2027.12.22 | A megvalósítani kívánt projekt címe: Culturo-HUB (Interkulturális kapcsolatok erősítése kulturális intézmények fejlesztése révén Szatmár megyében és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében). A benyújtásra kerülő projektek támogatás intenzitása 80% (ERFA forrás), amelyet kiegészít a 15%-os nemzeti társfinanszírozás, és a szükséges saját forrás, amelynek mértéke a projekt költségvetésének 5%-a. A területi és helyi elemzések alapján megállapítható, hogy a nemzetközi kulturális kapcsolatok alacsony intenzitással működnek Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye és Szatmár Megye között. A határmenti programok egyik fontos célkitűzése a kulturális kapcsolatok fejlesztésének támogatása. A két megye közös kulturális örökségeit alapuló vevő projektjavaslat elemei az aktív együttműködés lehetőségét teremthetik meg a térség népszerűsítése és a kulturális élet iránt érdeklődők számára vonzóbbá tétel érdekében. A projekt infrastrukturális eleme Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyében és Szatmár Megyében található kulturális intézmények fejlesztése, amelyek fontos intézményei a térség kulturális örökségének: Szatmári Művészeti Múzeum (műemlék épület), Szatmárnémeti Színház (műemlék épület), Szatmárnémetiben található sajátos táncprofilú integrált kulturális csomópontként funkcionáló Mare Filharmonia (műemléképület) és Nyíregyháza belvárosában Ifjúsági Kulturális Központ létrehozása (Nyíregyháza, Bocskai u. 25. sz.). Az együttműködés tevékenységei magukban foglalják a művészeti programok, művészeti workshopok, előadások, kiállítások, interaktív, az egyes művészeti ágakról szóló, ifjúsági célú oktatási programok összehangolását a határ két oldalán. A javasolt tevékenységek határokon átnyúló jellegűek, mivel a kultúrák sokasága és összetettsége hozzáadott értéket kínál, és valódi párbeszédet és tapasztalatátadást tesz lehetővé. A projektpartnerek egyeztetései folyamatosak. |

7. sz. Melléklet (BGA projekt)

| Sor-szám | Projekt azonosítószáma | Projektgazda | Igényelt támogatás összesen (Ft) | Önerő mértéke | Projekt műszaki tartalmának rövid összefoglalása |
|----------|------------------------|---|----------------------------------|---------------|--|
| 1 | TTP-KP-1-2024/1-000110 | Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata | 2 000 000 | 0 | <p>A Beszterce-Naszód Megyei Tanáccsal, a szórvány magyarsággal évek alatt kikiépített kapcsolatot tervezzük továbbfejleszteni és kiszélesíteni, a testvér települési kapcsolatok tovább építésével, a meglévők fejlesztésével, a fiatalok bevonásával. A projekt keretében 2024 decemberében vármegyei delegáció utazott Beszterce-Naszód megyébe és folytatott két és többoldalú tárgyalásokat a megyei, városi, települési vezetőkkel és vett részt a szórvány magyar közösség számára szervezett programokon. A látogatás alkalmával a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Értéktár, vármegyei értékeinket is bemutattuk.</p> <p>A projekt másik elemeként meghívtuk a Beszterce-Naszód megyei partnereinket vármegyénkbe, a vármegye értékeinek, fejlesztési elképzeléseinek, jövőbeni közös együttműködési terveink megvitatása céljából, a testvértelepülési kapcsolat iránt érdeklődő polgármesterek bevonásával. A találkozó 2025 májusában megvalósult.</p> |