

KIVONAT
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közgyűlés
2025. október 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI KÖZGYŰLÉS
110/2025. (X.7.)
önkormányzati határozata

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal fejlesztési projektekből történő tevékenységéről

A Vármegyei Közgyűlés

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal fejlesztési projektekből történő tevékenységéről szóló tájékoztatót megtárgyalta, az abban foglaltakkal a határozat 1-6. mellékletei szerint egyetért.

A határozatot kapja:

Vármegyei Önkormányzati Hivatal, Székhelyén

Nyíregyháza, 2025. október 7.



SESZTÁK OSZKÁR
a közgyűlés elnöke



DR. PAPP CSABA
vármegyei jegyző

1 sz. Melléklet (Folyamatban lévő projektek TOP Plusz)

Sorsz.	Projekt azonosítószáma	Projektgazda (település önkormányzata)	Szerződés szerinti támogatási összeg (Ft)	Szerződés szerinti projekt-menedzsment összeg (Ft)	A projekt TSZ szerinti kezdési dátuma	A projekt jelenlegi TSZ szerinti befejezésének dátuma	A projekt várható befejezésének dátuma	A projekt szakmai előrehaladása	A projekt fenntartásba került: igen/nem.
1.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036	Nyírbátor	699 277 911	17 000 000	2022.04.30	2026.02.28	2026.02.28	Projektelőkészítő tevékenységek megvalósításra kerültek, a tervezett 3 db közbeszerzési eljárásból 2 db-nál szerrződést követően megkezdődött a kivitelzés. Egy megvalósítási tevékenységhez kapcsolódóan a közbeszerzési eljárás folyamatban van.	nem
2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00042	Nyírbátor	450 164 286	11 000 000	2022.04.30	2024.11.30	2025.09.15	Projektelőkészítő tevékenységek megvalósultak, közbeszerzési eljárás lezárult, vállalkozási szerződések 2024.03.12-én aláírásra kerültek. A kivitelzés folyamatban. Pótmunka igény merült fel a megvalósítás során, melynek közbeszerzési utóellenőrzése folyamatban van. A pótmunka TSZ módosításban beküldésre került, még nem érkezett válasz rá.	nem
3.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00003	Nyírpazony	60 808 528	1 420 760	2022.09.22	2025.02.28	2025.02.28	A projekthez kapcsolódó valamennyi tevékenység megvalósult. Záró kifizetési igénylés és beszámoló hiánypótlása megtörtént.	nem
4.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00038	Apagy	125 099 050	3 127 194	2022.10.01	2025.09.15	2025.12.10	A kivitelzés elérte a 100%-os készültséget, hálózathasználati szerződésre várunk.	nem
5.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	Tiszalök	500 000 000	13 740 280	2021.06.30	2025.05.31	2025.11.15	A kivitelzés elérte a 100%-os készültséget. Tekintettel a rendelkezésre álló maradványra, Tiszalök Város Önkormányzata kiegészítő műszaki tartalom bevonását tervezi, mellyel összefüggésben a szükséges alátámasztó dokumentumok összeállítása zajlik.	nem
6.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00024	Tiszalök	107 918 595	1 008 585	2022.06.01	2025.05.31	2026.06.30	A projekt 2 épület (családsegítő, óvoda) energetikai korszerűsítését érinti. A kivitelzés - a projektben érintett családsegítő épület esetében - elérte a 100%-os készültséget. Az óvoda épület tekintetében a kivitelzés meghaladta az 55%-os készültséget.	nem
7.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00010	Tiszalök	212 592 321	2 980 266	2022.11.01	2026.06.30	2026.06.30	A kivitelzés elérte az 55%-os készültséget.	nem
8.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00016	Gávavencsellő	110 859 490	2 590 175	2022.09.30	2025.12.31	2025.12.31	A kivitelzés elérte a 100%-os készültséget. Tekintettel a rendelkezésre álló maradványra, Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata kiegészítő műszaki tartalom bevonását tervezi. A Közreműködő Szervezet tájékoztatása alapján az Irányító Hatóság a plusz műszaki tartalmat jóváhagyta, a módosított Támogatási Szerződés még nem került aláírásra.	nem
9.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00022	Gávavencsellő	298 955 417	6 984 939	2022.09.30	2025.09.30	2025.12.31	A kivitelzés elérte a 100%-os készültséget, műszaki átadás-átvétel van folyamatban.	nem
10.	TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00006	Tiszalök	169 348 625	3 779 669	2023.12.01	2025.12.01	2026.12.31	Projektelőkészítő tevékenységek megvalósítása folyamatban van. A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság 2024.12.11-én tett személyes látogatása alkalmával megállapította, hogy a tárgyi projekt műszaki-szakmai tartalmát átvizsgálni szükséges, melyet a Közreműködő Szervezet által megküldött – állásfoglalás kérésre adott – válasz is alátámasztott. A projekt újraértékelésének folyamata zajlik.	nem
11.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00047	Tiszalök	199 990 596	3 360 000	2022.07.01	2024.12.31	2025.12.31	A kivitelzés elérte a 100%-os készültségi szintet. Tekintettel a rendelkezésre álló maradványra, Tiszalök Város Önkormányzata kiegészítő műszaki tartalom bevonását tervezte, melyhez kapcsolódóan a benyújtott módosítási igény az Irányító Hatóság részéről jóváhagyásra került.	nem
12.	TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00005	Tiszalök	100 020 604	523 404	2023.06.01	2026.06.01	2026.06.01	Projektelőkészítő tevékenységek megvalósítása folyamatban van. A projekt újraértékelésének folyamata zajlik.	nem
13.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00023	Tiszalök	111 375 855	766 271	2023.06.01	2026.05.30	2026.05.30	Projektelőkészítő tevékenységek megvalósítása folyamatban van.	nem
14.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00020	Olcsva	113 591 318	2 839 782	2022.11.01	2025.12.31	2025.12.31	A kivitelzés elérte a 100%-os készültségi szintet, folyamatban van a műszaki átadás átvételi eljárás. Eszközbeszerzés folyamatban van.	nem
15.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035	Újfehértó	699 999 999	19 068 393	2021.06.30	2025.12.31	2025.12.31	A projekt több résztevékenységből áll, amelyből egy megvalósult a többi elem projektelőkészítő tevékenységének megvalósítása folyamatban van.	nem
16.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092	Gégény	178 764 213	4 469 105	2023.07.01	2025.06.30	2025.12.31	A kivitelzés elérte a 100%-os készültségi szintet, folyamatban van a műszaki átadás átvételi eljárás. Módosítási igény benyújtva műszaki tartalom bővítésével kapcsolatban.	nem
17.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke	392 502 402	9 170 617	2022.03.01	2025.08.31	2025.08.31	Projektelőkészítő tevékenységek megvalósultak. A kivitelzés meghaladta a 45%-os készültséget.	nem
18.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00031	Nyírpazony	67 947 146	1 587 550	2023.02.28	2025.04.30	2025.06.16	A kivitelzés megvalósult. Az út végleges forgalombahelyezési engedélyre rendelkező áll. Valamennyi költség elszámolása megtörtént. TSZ módosítás van folyamatban hosszabbítás miatt, ami még nem került elfogadásra a KSZ részéről.	nem
19.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00004	Nyírpazony	258 151 195	5 629 465	2022.08.01	2026.02.28	2026.02.28	Projektelőkészítő tevékenységek megvalósultak, a kivitelzési szerződés aláírásra került. A kivitelzés meghaladta a 15%-os készültséget.	nem
20.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00006	Nyírbátor	749 545 835	18 000 000	2022.10.30	2025.09.30	2025.09.30	Projektelőkészítő tevékenységek megvalósítása folyamatban van. A projekt megvalósítása során tervezett eszközbeszerzéshez és 2 db útépitéshez kapcsolódóan a közbeszerzési eljárás előkészítés alatt áll. A hűtőház építéséhez kapcsolódóan a kiviteli tervdokumentáció elkészült.	nem
21.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00012	Tiszalök	181 950 076	4 114 800	2023.03.01	2025.12.31	2025.12.31	A kivitelzés elérte a 100%-os készültségi szintet. A projekt újraértékelésének folyamata zajlik.	nem
22.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00008	Olcsva	214 417 757	5 360 444	2022.09.01	2024.08.31	2028.09.30	A Támogatási szerződés megkötése folyamatban van.	nem
23.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00077	Tiszatelek	322 013 230	7 523 674	2025.10.01	2028.10.01	2028.10.01	A Támogatási szerződés megkötése folyamatban van.	nem
24.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00076	Nagyhalász	888 083 173	14 524 725	2022.07.01	2024.12.31	2028.12.31	A Támogatási Szerződés 2025.08.29-én hatályba lépett, módosítás folyamatban a konzorciumi együttműködési megállapodás megkötésére.	nem
25.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00082	Kékcse	351 464 968	4 000 000	2022.09.30	2024.10.31	2028.09.30	A Támogatási Szerződés hatályba lépett, módosítás folyamatban a konzorciumi együttműködési megállapodás megkötésére.	nem

2 sz. Melléklet (Döntésre váró projektlista TOP_Plusz)

Sor-szám	Projekt azonosítószáma	Projektgazda	Projekt partnerek	Igényelt támogatás összesen (Ft)	Igényelt támogatás projektpartnerenként (Ft)	Önerő mértéke (Ft)	A projekt tervezett kezdési dátuma	A projekt jelenlegi TSZ szerinti befejezésének dátuma	A projekt várható befejezésének dátuma	Projekt műszaki tartalmának rövid összefoglalása	Projekt státusza
1	TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2024-00005	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	200 113 593	10 345 176	0	2025.10.01	2027.09.30	2027.09.30	A pályázati felhívás támogatható tevékenységei közül a Felhívás 2.1.1.A.) Országos jelentőségű aktív turisztikai hálózatok fejlesztése tevékenységekre bekezdés szerint tervezett a megvalósítás alábbiak szerint: a) legalább 6 megállópontot tartalmazó, egy, vagy több vármegyét érintő aktív turisztikai hálózatok fejlesztése (pl. gyalogos, kerékpáros, vízi és lovas túratípusok esetében) lehet támogatott: a1) az útvonalhálózat és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése (pl. megállóhelyek, pihenőhelyek, be- és kilépési pontok építése, felújítása), a3) az útvonalhálózat kitáblázása tájékoztató, útjelző és információs táblarendszerrel, valamint nyomvonalfestés formájában. A megvalósítani kívánt tevékenység a kerékpáros turizmus fejlesztését célozza meg. A fejlesztés a nyírségi kerékpároskör kialakítására épül, amely Nagykálló, Kállósmén, Pócspetri, Máriapócs, Nyírgyulaj, Nyírbátor, Nyírbogát, Nyírgelse, Nyírmihálydi, Szakoly, Balkány, Biri településeket érinti és a Nyírség rendkívül látványos kulturális és természeti örökségét mutatja be.	Támogatói döntés még nem született meg.
			Kelet-Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás		157 564 817	0					
			Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség (MAKETUSZ)		32 203 600	0					
2	TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2024-00006	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	1 099 607 167	5 000 000	0	2025.10.01	2028.09.30	2028.09.30	A projekt célja egy összefüggő turisztikai hálózat létrehozása, amely a Belfő-Döge-Kisvárdai csatornát, a Rétközi-tavat, a Tisza partját, valamint több települést (pl. Dombrád, Kékse) köti össze kerékpárutakkal, vízi útvonalakkal és átkelőpontokkal. Ez az infrastruktúra biztosítja a különböző túratípus (kerékpározás, csónakázás, gyaloglás) zökkenőmentes integrációját, például átkelési lehetőségekkel és multimodális csomópontokkal. A fejlesztés kulcsállomásokat foglal magában amelyek integrált szolgáltatásokkal állnak a turisták rendelkezésére. Ezek a pontok kerékpárszervízt, információs központokat, vizesblokkokat és közösségi tereket kínálnak, amelyeket egységes minőségi standardok biztosítanak.	Támogatói döntés még nem született meg.
			Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft.		20 000 000	0					
			Alkossunk Várostart Alapítvány		1 074 607 167	0					
3	TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2024-00007	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	1 058 025 000	4 900 000	0	2026.01.01	2027.12.31	2027.12.31	A projekt tervezett elemei a következők: A „Nyíri Mezőség aktív turisztikai fejlesztése” című pályázat szakmailag két fő részből áll: I. Kerékpáros turisztikai hálózat fejlesztése II. Vízi turisztikai hálózat fejlesztése Kerékpáros turisztikai hálózat fejlesztése A fejlesztés célja egy Nyíregyházáról kiinduló térségi kerékpáros körtúra kialakítása, amely a rendkívül népszerű Nyíregyháza-Tokaj kerékpárútra, illetve nagyjából 10-15 évvel ezelőtt elkészült Rétközi kerékpárút összekapcsolására épít. Kerékpáros túráközpont kialakítását Szabolcs településen tervezzük. Vízi turisztikai hálózat fejlesztése: A Tisza és a Lónyai-csatorna torkolatánál lévő partszakaszon, Balsa kikötésre alkalmas stég telepítésével fogadja majd a hajókat, kajak-kenu túrákról érkezőket. Rakamaznál a meglévő Teknősháznál turisztikai információs pont és pihenőpont kerül kialakításra. Tiszalöki Kenyérgyári holtág, mint a Kis-Tisza Tanösvénynek is helyt adó Natura 2000-es ökoturisztikai terület közvetlen szomszédságában kerül kialakításra egy kerékpáros megállópont.	Támogatói döntés még nem született meg.
			Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft.		5 085 000	0					
			Együtt a Sportért Alapítvány		180 542 736	0					
			GÁVAVENCELLŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		473 980 489	0					
			TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		189 815 102	0					
			Tisza-menti Fejlesztési Egyesület		161 989 272	0					
			Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség (MAKETUSZ)		41 712 401	0					

3. sz. Melléklet (Kiemelt eljárásrend szerint nyertes TOP Plusz projektek)

Sorsz.	Projekt azonosítószáma	Projekt címe	Projektgazda	Szerződés szerinti támogatási összeg (Ft)	Szerződés szerinti projekt-menedzsment összeg (Ft)	A projekt TSZ szerinti kezdési dátuma	A projekt jelenlegi TSZ szerinti befejezésének dátuma	A projekt várható befejezésének dátuma	A projekt szakmai előrehaladása, rövid összefoglalása
1	TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	7 450 000 000	207 556 692	2022.03.01	2028.02.29	2028.02.29	<p>A szakmai tevékenységek megvalósítása a marketing tevékenységre vonatkozóan megkezdődött, a szerződésekben vállalt tevékenységek megvalósítása folyamatos. A további közbeszerzési eljárás megindítása az egyéb szakmai tevékenységek és a foglalkoztatást elősegítő tevékenységek esetében folyamatban van.</p> <p>A foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés megvalósítása, fenntartása és annak tevékenységei folyamatosak. A foglalkoztatást elősegítő tevékenység érdekében az inaktív személyek vármegyei felkutatása zajlik jelenleg.</p> <p>A célcsoport számára bértámogatás folyamatosan igényelhető. A módosított célcsoportnak köszönhetően a kiutalt bértámogatások száma megemelkedett. A célcsoportba beemelésre kerültek az 50 év feletti álláskeresők, illetve a 12 évnél fiatalabb gyereket nevelő vagy legalább egy gyereket nevelő álláskeresők. A 2023. és 2024. évben megvalósított vállalkozóvá válást segítő támogatáshoz kapcsolódó tevékenységek száma 1-1 db. A 20205. évre tervezett 1 db VVT-hoz kapcsolódó tevékenység megvalósítása folyamatban van.</p>
2	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB2-2022-00001	Megyeháza épületének energetikai korszerűsítése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	699 500 001	3 898 500	2022.04.01	2025.12.31	2026.12.31	A közgyűlés 61/2025. (V.28.) határozata szerint a projektmenedzsmenti tevékenység egyéb feladatokkal együtt a Kormányhivatal hatáskörébe került. A projektfejlesztési időszak továbbra is folyamatban van.
3	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB2-2022-00002	Megyeháza épületének energetikai korszerűsítése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (II. ütem)	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	50 499 999	-	2022.10.01	2025.12.31	2026.12.31	A közgyűlés 61/2025. (V.28.) határozata szerint a projektmenedzsmenti tevékenység egyéb feladatokkal együtt a Kormányhivatal hatáskörébe került. A projektfejlesztési időszak továbbra is folyamatban van.
4	TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00001	Helyi humán fejlesztések Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében (I.)	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	20 126 700		2024.04.01	2025.10.31	2025.10.31	A Szolgáltatás Út Térkép és Vármegyei Esélyteremtő Paktum felülvizsgálata, társadalmasítása és a Vármegyei Fórum általi megtárgyalása megtörtént. A projektben vállalt tevékenységek befejezési határideje 2025.10.31.
5	TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2024-00003	Aktív- és ökoturisztikai fejlesztések Szatmár-Beregben I. ütem	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	1 186 642 419	27725290	2025.09.01	2027.12.31	2027.12.31	A Támogatási Szerződés hatályba lépett 2025.07.30-án. Az Építési és Közlekedési Minisztérium válaszát várjuk az (2023. évi LXIX. Építési törvény szerinti) építettől újra történő kijelölésével kapcsolatban.

4. sz. Melléklet (Fenntartásba fordult projektek)

Sorsz.	Projekt azonosítószáma	Projektgazda	Szerződés szerinti támogatási összeg (Ft)	Szerződés szerinti projektmenedzsmenti összeg (Ft)	A projekt TSZ szerinti kezdési dátuma	A projekt TSZ szerinti befejezésének dátuma	A projekt státusza
1.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00011	Tiszabercel	64 207 726	1 605 193	2017.02.01	2020.09.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
2.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00041	Tiszabercel	99 811 582	2 395 288	2017.06.01	2020.03.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
3.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00011	Tiszabercel	38 097 954	952 448	2017.05.01	2018.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
4.	TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00002	Nagyhalász	122 413 903	2 914 015	2017.05.01	2018.10.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
5.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00007	Fényeslitke	59 999 446	1 311 480	2017.06.02	2019.05.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
6.	TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00006	Nyírbátor	1 021 441 864	18 000 000	2018.05.04	2021.02.26	A projekt lezárult, fenntartásba került.
7.	TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00007	Szabolcs	119 632 028	2 848 382	2018.03.01	2020.06.23	A projekt lezárult, fenntartásba került.
8.	TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00019	Nagyhalász	98 378 421	2 246 427	2017.08.01	2019.05.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
9.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00015	Beszterec	34 156 591	853 146	2017.06.01	2018.10.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
10.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00034	Buj	106 970 926	2 546 927	2017.08.01	2019.07.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
11.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00053	Buj	29 026 900	720 000	2017.09.01	2018.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
12.	TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00052	Tiszalök	62 821 876	1 570 000	2017.08.01	2019.10.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
13.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00099	Ramocsháza	45 700 000	1 016 000	2017.11.01	2019.12.05	A projekt lezárult, fenntartásba került.
14.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00095	Vasmegyer	220 000 000	5 500 000	2017.10.01	2019.10.15	A projekt lezárult, fenntartásba került.
15.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00032	Tiszadob	52 110 414	1 298 000	2017.12.01	2019.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
16.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00085	Gégény	232 410 000	5 810 250	2017.10.01	2019.09.15	A projekt lezárult, fenntartásba került.
17.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00018	Gégény	85 627 701	2 140 685	2017.08.01	2020.06.29	A projekt lezárult, fenntartásba került.
18.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00068	Tiszadob	39 134 402	971 550	2017.07.01	2020.09.10	A projekt lezárult, fenntartásba került.
19.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00012	Nyírbétek	110 992 000	2 774 800	2017.12.01	2020.11.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
20.	TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00006	Nyírtura	90 083 004	1 892 500	2017.06.01	2018.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
21.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00121	Rozsály	78 716 102	1 833 014	2017.06.02	2018.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
22.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00058	Szabolcs	58 855 805	1 471 395	2017.02.01	2020.10.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
23.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00044	Székely	68 880 000	1 500 000	2017.06.01	2019.12.15	A projekt lezárult, fenntartásba került.
24.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00041	Döge	59 998 224	1 499 954	2017.05.24	2020.09.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
25.	TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00047	Kálmánháza	86 211 147	1 778 000	2017.06.02	2018.06.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
26.	TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00004	Komoró	50 000 001	1 250 000 Ft	2017.06.01	2018.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
27.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00078	Lövőpetri	59 961 721	1 499 043	2017.06.01	2018.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
28.	TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00005	Nyírpazony	167 919 778	3 905 000	2017.05.01	2019.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
29.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00040	Nagycserkesz	65 574 363	1 499 907	2017.08.01	2019.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
30.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00026	Rakamaz	269 875 000	6 746 875	2017.11.01	2018.12.20	A projekt lezárult, fenntartásba került.
31.	TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00003	Szamosályi	109 482 567	2 495 000	2017.06.30	2020.12.29	A projekt lezárult, fenntartásba került.
32.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00085	Baptista Szeretetszolgálat Gyermekek és Ifjúsági Oktatási és Fejlesztő Központ Debrecen (Ibrány településen)	24 616 750	600 000	2019.05.01	2021.01.29	A projekt lezárult, fenntartásba került.
33.	TOP-1.1.3-15-SB1-2015-00015	Berkesz	90 004 388	2 250 109	2017.06.30	2019.11.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
34.	TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00017	Tiszadada	69 113 442	1 727 830	2017.06.01	2019.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
35.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00023	Tiszarád	31 034 367	775 858	2017.06.01	2018.06.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
36.	TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00030	Beszterec	40 246 312	1 006 000	2017.06.01	2020.10.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
37.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00097	Beszterec	32 540 573	813 514	2018.03.01	2020.10.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
38.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00100	Szorgalmatos	20 029 173	465 358	2017.06.01	2018.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
39.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00014	Tiszadada	45 417 238	1 135 400	2017.10.15	2020.06.29	A projekt lezárult, fenntartásba került.
40.	TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00006	Tiszadada	81 093 301	2 025 000	2017.06.01	2019.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
41.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00064	Tiszadada	96 344 520	2 400 000	2017.09.01	2019.12.20	A projekt lezárult, fenntartásba került.
42.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00029	Nyírbogdány	183 331 936	4 560 000	2016.11.01	2020.05.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
43.	TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00020	Nyírbogdány	152 086 058	3 621 007	2018.02.01	2020.08.29	A projekt lezárult, fenntartásba került.
44.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00081	Tiszatelek	226 170 742	5 650 000	2017.06.01	2020.06.29	A projekt lezárult, fenntartásba került.
45.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00053	Tiszanagyfalu	45 902 548	1 147 563	2017.06.01	2020.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.

Sorsz.	Projekt azonosítószáma	Projektgazda	Szerződés szerinti támogatási összeg (Ft)	Szerződés szerinti projektmenedzsmeni összeg (Ft)	A projekt TSZ szerinti kezdési dátuma	A projekt TSZ szerinti befejezésének dátuma	A projekt státusza
46.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00098	Gávavencsellő	199 068 054	4 508 212	2017.09.15	2020.07.29	A projekt lezárult, fenntartásba került.
47.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00025	Gávavencsellő	374 013 387	7 450 000	2017.06.01	2020.06.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
48.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00047	Gávavencsellő	38 329 223	956 000	2017.07.01	2018.05.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
49.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00021	Paszab	148 251 888	3 529 806	2017.01.01	2019.05.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
50.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00064	Paszab	46 921 087	1 057 720	2017.09.01	2019.08.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
51.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00087	Paszab	40 843 200	1 021 080	2018.02.01	2019.06.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
52.	TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00007	Sényő	199 215 678	4 980 391	2017.06.01	2019.09.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
53.	TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00059	Buj	65 191 765	1 629 380	2018.01.31	2020.09.28	A projekt lezárult, fenntartásba került.
54.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00035	Buj	8 179 467	204 486	2017.07.02	2018.03.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
55.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00062	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (SECAP)	147 620 711	3 622 710	2017.09.15	2019.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
56.	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00031	Nagycserkesz	103 511 634	2 587 791	2020.10.01	2022.05.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
57.	TOP-2.1.3-16-SB2-2019-00009	Nyírpazony	328 769 784	8 125 000	2020.05.25	2022.09.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
58.	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00035	Tiszalök	171 723 378	4 060 200	2020.06.01	2022.05.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
59.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00077	Tiszavasvári	235 195 216	5 000 000	2020.06.14	2022.01.14	A projekt lezárult, fenntartásba került.
60.	EFOP-1.6.3-17-2017-00010	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat	75 000 000	1844262	2018.01.01	2021.03.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
61.	EFOP-5.2.2-17-2017-00133	Hierotheosz Egyesület (konzociumi partner Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat)	50 000 000	nem releváns	2018.02.01	2021.05.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
62.	KEHOP-5.4.1-16-2016-00104	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat	4 267 468	105 751	2019.04.01	2020.02.28	A projekt lezárult, fenntartásba került.
63.	TOP-1.1.3-15-SB1-2019-00043	Kék	123 509 379	3 053 276	2021.01.01	2021.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
64.	TOP-2.1.3-16-SB2-2019-00004	Újfehértó	162 047 137	3 302 000	2020.06.01	2021.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
65.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00016	Nyírtét	174 318 034	4 582 391	2017.09.01	2022.09.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
66.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00046	Komoró	133 978 650	3 349 466	2017.12.01	2021.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
67.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00026	Tiszarád	59 786 100	1 430 000	2017.06.01	2021.05.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
68.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00030	Székely	43 637 427	1 090 935	2017.06.01	2020.08.29	A projekt lezárult, fenntartásba került.
69.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00094	Tiszanagyfalu	36 058 832	901 219	2017.11.01	2020.09.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
70.	TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00011	Tiszavasvári	141 308 176	2 102 076	2019.09.01	2022.09.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
71.	TOP-3.2.1-16-SB1-2018-00042	Nagycserkesz	167 567 077	3 626 993	2019.04.15	2020.11.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
72.	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00021	Tiszatelek	239 301 688	5 500 000	2020.07.01	2023.09.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
73.	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00022	Tunyogmatolcs	293 656 093	6 600 000	2020.07.01	2022.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
74.	TOP-1.1.1-16-SB1-2020-00009	Apagy	451 341 720	10 125 000	2020.06.21	2023.09.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
75.	TOP-2.1.3-16-SB2-2019-00003	Csengerújfalu	329 692 000	5 715 000	2020.09.01	2023.11.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
76.	TOP-2.1.3-16-SB2-2020-00013	Fényeslitke	443 382 400	11 084 560	2021.03.01	2023.07.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
77.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00034	Nemesborzova	96 591 462	2 414 786	2021.07.01	2023.08.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
78.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00038	Nagyszekeres	158 200 254	3 955 006	2021.07.01	2023.07.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
79.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00039	Kisszekeres	269 657 395	6 741 434	2021.07.01	2023.07.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
80.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00041	Csengerújfalu	407 896 888	10 197 422	2021.07.01	2023.11.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
81.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00047	Fényeslitke	298 048 027	7 451 200	2021.07.01	2023.07.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
82.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00024	Tiszaszalka	362 056 619	9 051 415	2021.07.01	2022.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
83.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00025	Barabás	319 771 868	7 994 296	2021.07.01	2022.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
84.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00030	Kölcse	499 987 570	12 496 800	2021.07.01	2023.06.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
85.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00036	Vásárosnamény	279 178 605	6 979 465	2021.07.15	2022.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
86.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00027	Nábrád	327 031 758	7 925 794	2021.07.15	2023.07.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
87.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00026	Olcsvaapáti	184 688 015	4 617 200	2021.07.15	2023.05.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
88.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00042	Panyola	323 798 419	8 094 960	2021.07.15	2023.05.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
89.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00021	Sonkád	403 805 066	10 095 000	2021.07.01	2022.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
90.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00012	Nagyhalász	68 825 472	1 719 088	2017.05.01	2018.10.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.

Sorsz.	Projekt azonosítószáma	Projektgazda	Szerződés szerinti támogatási összeg (Ft)	Szerződés szerinti projektmenedzsmenti összeg (Ft)	A projekt TSZ szerinti kezdési dátuma	A projekt TSZ szerinti befejezésének dátuma	A projekt státusza
91.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00020	Nagyhalász	307 790 670	7 690 000	2021.07.01	2023.11.15	A projekt lezárult, fenntartásba került.
92.	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00025	Nyírpazony	372 779 933	8 573 929	2020.06.01	2023.11.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
93.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00035	Tiszalök	357 643 688	8 941 090	2021.06.01	2023.12.18	A projekt lezárult, fenntartásba került.
94.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00051	Újfehértó	395 488 359	9 887 000	2021.07.01	2023.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
95.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00048	Gávavencsellő	316 624 445	7 915 611	2021.08.01	2023.12.20	A projekt lezárult, fenntartásba került.
96.	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00032	Szamosvári	117 149 838	2 925 000	2020.06.01	2023.09.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
97.	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00024	Gávavencsellő	314 393 860	7 229 536	2020.07.01	2023.03.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
98.	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00034	Kálmánháza	389 675 420	6 983 530	2020.06.01	2023.09.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
99.	TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00009	Balsa	251 677 771	6 280 000	2017.06.01	2017.10.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
100.	TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005	Tiszavasvári	126 286 603	4 500 000	2019.10.01	2023.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
101.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00113	Szabolcs	74 762 826	1 595 679	2019.05.15	2021.05.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.

Sor sz.	Projekt azonosítószáma	Projektgazda	Projekt partnerek	Szerződés szerinti támogatási összeg (Euro)	A projekt TSZ szerinti kezdési dátuma	A projekt jelenlegi TSZ szerinti befejezésének dátuma	A projekt szakmai előrehaladása, rövid összefoglalása
1	HUSKROUA/23/RS/3.1/037	Nemzetstratégiai Kutatóintézet	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata Tisza ETT Románia Szatmár Megyei Községi Fejlesztési Társulás Ukrajna Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulása	A projekt teljes költségvetése: 600.327,63 EUR, a VMOK költségvetése 77.885,47 EUR	2025.01.01	2026.12.31	Törvény szerint Ukrajnában a közigazgatás minden szintjén (ország, megye, járás, hromada) fejlesztési tervet kell készíteni összhangban a felsőbb szintű tervekkel. Kárpátalján a magyar és román határ mentén létrejött 12 kistérségi önkormányzatba tömörül a kárpátaljai magyarság döntő része. A projekt fő célja a fejlesztési dokumentumok elkészítése együttműködve a helyi szakértőkkel és az önkormányzatokkal. A magyarországi és a romániai partnerek részéről pedig ezzel a munkával szinkronban olyan hatástanulmány elkészítését tervezik, ami egyrészt felméri az orosz-ukrán háborúnak a magyar, illetve román oldalon kifejtett hatását (menekült ellátás, migrációs helyzet, szálláshely kapacitás, raktárkapacitás, logisztika, egészségügyi kockázatok, biztonsági kockázatok), illetve megvizsgálja a határon átnyúló kapcsolódási és együttműködési lehetőségeket infrastrukturális, önkormányzati, gazdasági, logisztikai, egészségügyi stb. területeken. A magyar-román-ukrán-szlovák határmentén fekvő kistérségi önkormányzatok területi fejlesztési terveinek az összehangolása rendkívül fontos, különös tekintettel a háborús helyzet okozta kihívásokra (határforgalom, logisztika stb.). Ukrajnában a törvény által előírt területi tervdokumentációt az országos és megyei fejlesztési tervekkel összhangban szükséges elkészíteni. Ehhez a munkához járul hozzá a Vármegye Önkormányzata szakmai háttérével és a jó gyakorlatok megosztásával. A projekt nyitórendezvényét 2025. március 7-én szervezte a projekt vezető Nemzetstratégiai Kutatóintézet a Tisza ETT-vel a Vármegyházán. A szakmai tartalom egyeztetése folyamatban van a projekt partnerekkel. A projekt első mérföldkövéhez kapcsolódó feladatok végrehajtása megtörtént (tervezett szakmai tematika meghatározása).
2	NBS4LOCAL - Interreg Central Europe	Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium	Flamand Földhivatal (Belgium), Lappföldi Regionális Tanács (Finnország), Rzeszow Regionalis Fejlesztési Ügynökség (Lengyelország), Alicante Tartományi Tanács (Spanyolország), Central Kompetencija doo az innovációért és fejlesztésért (Szerbia), Bursť non-profit Kft. (Magyarország- tanácsadó partner), Miniszterelnökség (Magyarország), Comunitad Valenciana (Spanyolország- társult partner), Vukovár (Horvátország- társult partner), Podkarpackie Vajdaság (Lengyelország-társult partner), Magyar érdeklési csoport: BME Építésztechnológiai Kar, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzatai, MŰOSZ, Lechner Tudásközpont, BM, Magyar Mérnök Kamara, NKE, OVF, Nyugat Balkáni Zöld Pont, Zalaszentgrót Önkormányzata)	A projekt összköltségvetése: 1 819 180 EUR.	2023.03.01	2027.05.31	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és a katasztrófakockázatok csökkentése érdekében a természet alapú megoldások (nature based solutions) olyan intézkedések, amelyek a természettel együttműködve és annak megőrzésével az ökoszisztémák helyreállítását és védelmét szolgálják. A projekt olyan szakpolitikák kidolgozására összpontosít, amelyekben az NBS is megjelenik. A projekt egyik legfontosabb eleme a természet alapú megoldások tervezésének és a finanszírozásának kérdése, valamint az érdeklési csoport kapacitásépítése. A partnertalálkozók szerzett tudásmegosztás vármegyei feladat (költségvetés nélkül). A projekt tapasztalatainak vármegyei átadására 2025. február 27-én konferencia keretében került sor. A projektben folyamatok a partnertalálkozók és megbeszélések. A projekt keretében a KTM szervezésében kerül sor 2025. októberében a soron következő partnertalálkozóra amelyen a spanyol gyakorlat kerül bemutatásra.
3	Paradigmaváltás a területfejlesztésben (RuralProof) Interreg Europe	Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium	Marshal Office Lodkie Régió (Lengyelország), Északi és Nyugati Regionális Kögyűlések (Franciaország), Thessaly Régió (Görögország), LAG Alto Bellunese (Olaszország), Backa Fejlesztési Ügynökség (Szerbia), Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium (Lettország), Közügyi és Innovációs Intézet (Albánia), Burst (tanácsadó partner). Vezető partner: KTM, Stakeholder szerepében segíti (érdeklési csoport) a projekt megvalósítását Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata.	A projekt összköltségvetése: 1 903 188 EUR.	2025.05.01	2029.07.31	A RuralProof fő célja, hogy a különböző strukturális akadályokkal küzdő vidéki területek számára átfogó támogatást nyújtson, különös figyelmet fordítva az egyedi helyi erőforrásokra és kihívásokra. Célja továbbá a helyspecifikus, innovatív kormányzati megoldások alkalmazásának előmozdítása, hogy elősegítse a társadalmi-gazdasági fejlődést, az adat alapú döntéshozatalt és az integrált területi fejlesztést. A projekt az interregionális és regionális szintű tanulási és tudásmegosztási folyamatok szervezésével kívánja elősegíteni a vidéki fejlődés új módszereit és a szapolitikai javításokat. Ez év szeptemberében partner nyitó találkozóra került sor Budapesten. A szakmai munka tervezése, egyeztetése zajlik.
4	Interreg VI-A Románia-Magyarország CulturRO-HUB ROHU00636	Nyíregyháza Megyei Jogú Város	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata Szatmár Megyei Tanács Szatmárnémeti Megyei Jogú Város Önkormányzata	A projekt összköltségvetése: 8.893.180 EURO	2024.12.23	2027.12.22	A megvalósítani kívánt projekt címe: CultuRO-HUB (Interkulturális kapcsolatok erősítése kulturális intézmények fejlesztése révén Szatmár megyében és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében). A benyújtásra kerülő projektek támogatás intenzitása 80% (ERFA forrás), amelyet kiegészít a 15%-os nemzeti társfinanszírozás, és a szükséges saját forrás, amelynek mértéke a projekt költségvetésének 5%-a. A területi és helyi elemzések alapján megállapítható, hogy a nemzetközi kulturális kapcsolatok alacsony intenzitással működnek Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye és Szatmár Megye között. A határmenti programok egyik fontos célkitűzése a kulturális kapcsolatok fejlesztésének támogatása. A két megye közös kulturális örökségeit alapuló vevő projektjavaslat elemei az aktív együttműködés lehetőségét teremthetik meg a térség népszerűsítése és a kulturális élet iránt érdeklődők számára vonzóbbá tétel érdekében. A projekt infrastrukturális eleme Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyében és Szatmár Megyében található kulturális intézmények fejlesztése, amelyek fontos intézményei a térség kulturális örökségének: Szatmári Művészeti Múzeum (műemlék épület), Szatmárnémeti Színház (műemlék épület), Szatmárnémetiben található sajátos tánccsoport integrált kulturális csomópontként funkcionáló Mare Filharmonia (műemlék épület) és Nyíregyháza belvárosában Ifjúsági Kulturális Központ létrehozása (Nyíregyháza, Bocskai u. 25. sz.). Az együttműködés tevékenységei magukban foglalják a művészeti programok, művészeti workshopok, előadások, kiállítások, interaktív, az egyes művészeti ágakról szóló, ifjúsági célú oktatási programok összehangolását a határ két oldalán. A javasolt tevékenységek határokon átnyúló jellegűek, mivel a kultúra sokasága és összetettsége hozzáadott értéket kínál, és valódi párbeszédet és tapasztalatátadást tesz lehetővé. A projekt 1 jelentéstételi időszakát követően (1-4 hónap) a Projektpartneri Jelentés 2025 májusában benyújtásra és jóváhagyásra kerül, majd a második időszak (5-8 hónap) lezárultát követően a 2. számú Projektpartneri Jelentés 2025.09.04-én benyújtásra, és 2025.09.11-én jóváhagyásra kerül. A projektpartner egyeztetései folyamatosak, soron következő egyeztetés 2025. október 9-re Szatmárnémetiben tervezett, ahol a programok pontosítására és a tevékenységek véglegesítésére kerül majd sor.
5	Interreg Central Europe Bridge 2 East	Nemzetstratégiai Kutatóintézet	Nemzetstratégiai Kutatóintézet (Vezető Partner) Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata Tisza ETT , Földrajztudományi és Területi Tervezési Intézet (Polish Academy of Sciences Institute of Geography and Spatial Organization), Podkarpackie Marshall Office, Rzeszów , Eperjes Egyetem, Nagykapos és Vidéke Társulás, Szatmár Megyei Községi Fejlesztési Társulás , Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulás	SZSZB: 20 743,60 Euro, önerő:5 118,40 Euro.	egyeztetés alatt	egyeztetés alatt	A projekt címe: Border Regions' Interregional Development through enhanced Governance framework in the Eastern periphery of Central Europe (A határ menti régiók interregionális fejlődése a Közép-Európa keleti periferiáján megerősített kormányzati kereteken keresztül) Tervezett megvalósítási idő: 22 hónap. a projektet az Interreg Central Europe Monitoring Bizottsága támogatására javasolta. 2025.szeptember 26. napján érkezett értesítés a sikeres pályázatról. Az elkövetkező hetekben további egyeztetések várhatóak a támogatással összefüggő feltételekről, feladatokról.

6. sz. Melléklet (BGA projektek)

Sor-szám	Projekt azonosítószáma	Projektgazda	Igényelt támogatás összesen (Ft)	Önerő mértéke	Projekt műszaki tartalmának rövid összefoglalása
1	TTP-KP-1-2024/1-000110	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	2 000 000	0	A Beszterce-Naszód Megyei Tanáccsal, a szórvány magyarsággal évek alatt kikiépített kapcsolatot tervezzük továbbfejleszteni és kiszélesíteni, a testvér települési kapcsolatok tovább építésével, a meglévők fejlesztésével, a fiatalok bevonásával. A projekt keretében 2024 decemberében vármegyei delegáció utazott Beszterce-Naszód megyébe és folytatott két és többoldalú tárgyalásokat a megyei, városi, települési vezetőkkel és vett részt a szórvány magyar közösség számára szervezett programokon. A látogatás alkalmával a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Értéktár, vármegyei értékeinket is bemutattuk. A projekt másik elemeként meghívtuk a Beszterce-Naszód megyei partnereinket vármegyénkbe, a vármegye értékeinek, fejlesztési elképzeléseinek, jövőbeni közös együttműködési terveink megvitatása céljából, a testvértelepülési kapcsolat iránt érdeklődő polgármesterek bevonásával. A találkozó 2025 májusában megvalósult.
2	TTP-KP-1-2025/1-000239	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	2 000 000	0	A 2025. évi „Testvértelepülési programok és együttműködések támogatása” című pályázati kiírása 2025. július 17-én jelent meg. A pályázati kiírás célja a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal fennálló sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudata megerősítésének támogatása a testvértelepülési együttműködések erősítése útján. A pályázatok megvalósítási időszaka 2025. szeptember 1. és 2026. április 30. között. Cél, hogy vármegyénk és Hargita megye közösségei kölcsönösen felfedezhessék egymás hagyományait és értékeit, s ez egy hosszú távú, gyümölcsöző együttműködés alapja lehessen. A TTP-KP-1-2025/1-000239 azonosító számú, a „Kulturális és testvérmegeyi kapcsolatok erősítése Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hargita megyék között” című pályázat 2025. augusztus 11-én került benyújtásra. Döntés még nem született.