



Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közgyűlés Elnöke  
H-4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.



Ált/39-1/2026.

**Döntéshozatal:**

Egyszerű többség

**Tárgyalja:**

Terület- és Vidékfejlesztési Bizottság  
Nemzetközi Kapcsolatok és Határmenti  
Együttműködés Bizottsága

## T Á J É K O Z T A T Ó

- a Vármegyei Közgyűléshez -

**Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata és a Szabolcs-Szatmár-Bereg  
Vármegyei Önkormányzati Hivatal fejlesztési projekteknél történő  
tevékenységéről**

### A tájékoztatót

**készítették:**

**Pályázati és Projekt Osztály  
munkatársai**

**szakmai szempontból  
ellenőrizte:**

  
**Kósa Timea**

**törvényességi szempontból  
ellenőrizte:**

  
**Dr. Papp Csaba**

## Tisztelt Vármegyei Közgyűlés!

A területfejlesztésről szóló 2023. évi CII. tv. 10. § alapján a vármegyei önkormányzat a területfejlesztési tervezéssel és a területfejlesztési programok végrehajtásával összefüggésben lát el feladatokat.

A 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V.18.) Korm. rendelet és a kapcsolódó végrehajtási szabályok keretei között számos vármegyei települési önkormányzat működik együtt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatallal.

A Pályázati és Projekt Osztály az általa kezelt (menedzselt és végrehajtott) projektjeiről rendszeres tájékoztatást<sup>1</sup> nyújt a Közgyűlés részére.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP\_Plusz) keretében konzorciumi együttműködésben menedzselt, standard eljárásrendbe tartozó projektek a határozat *1. számú Mellékletében (Folyamatban lévő projektek – TOP Plusz)* kerülnek bemutatásra.

A kiemelt eljárásrendbe tartozó, konzorciumi partnerekkel közös megvalósítás alatt álló projektek előrehaladásáról és aktuális állapotáról a határozat *2. sz. Melléklete (Kiemelt eljárásrend szerint nyertes TOP Plusz projektek)* ad tájékoztatást.

A fenntartásba fordult projektek listáját a határozat *3. sz. Melléklete* tartalmazza.

Nemzetközi együttműködések területén a megnyíló felhívások és a rendelkezésre álló önerő függvényében pályázunk. A folyamatban lévő, megvalósítás alatt álló nemzetközi pályázatokat a határozat *4. sz. Melléklete (Folyamatban lévő nemzetközi projektek)* mutatja be részletesen.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata a közösségi és gazdasági testvértelepülési programok és együttműködések támogatására a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett pályázati kiírások aktív szereplője. A határozat *5. sz. Melléklete (BGA projektek)* az Alapkezelőhöz benyújtott két projekt állását mutatja be.

Az Aktív- és ökoturizmus fejlesztése Szatmár-Beregben I. ütem című projekt tekintetében az Építési és Közlekedési Minisztérium Közigazgatási Államtitkára építtetőként az építési

---

<sup>1</sup> Az előző tájékoztatót a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közgyűlés 110/2025. (X.7.) sz. önkormányzati határozatával fogadta el.

költségvetési sorral rendelkező konzorciumi tagokat jelölte ki: a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetséget, a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságot, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot és Vásárosnamény Város Önkormányzatát. A projekt a Minisztérium 2025. november 19-én kelt, KAT/11795/2025/ÁBTVFO iktatószámú levelében projektszintű mentességet kapott tervpályázat kiírása alól.

Az Aktív- és ökoturizmus fejlesztése Szatmár-Beregben II. című projekt esetében szintén megtörtént az építetők kijelölése, építetőként az építési költségvetési sorral rendelkező konzorciumi tagok, a Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás és a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság kerültek meghatározásra. A projekt ugyancsak projektszintű mentességet kapott a tervpályázati eljárás lefolytatása alól.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a tájékoztatóban és annak tematikusan részletezett mellékleteiben foglaltakat megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

**Nyíregyháza, 2026. február 13.**



# **SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI KÖZGYŰLÉS**

**.../2026. (II.19.)**

**önkormányzati határozata**

## **Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal fejlesztési projektekből történő tevékenységéről**

### **A Vármegyei Közgyűlés**

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal fejlesztési projektekből történő tevékenységéről szóló tájékoztatót megtárgyalta, az abban foglaltakkal a határozat 1-5. mellékletei szerint egyetért.

### **A határozatot kapja:**

Vármegyei Önkormányzati Hivatal, Székhelyén

**Nyíregyháza, 2026. február 19.**

## 1 sz. Melléklet (Folyamatban lévő projektek TOP Plusz)

Sorsz.	Projekt azonosítószáma	Projektgazda (település önkormányzata)	Szerződés szerinti támogatási összeg (Ft)	Szerződés szerinti projekt-menedzsment összeg (Ft)	A projekt TSZ szerinti kezdési dátuma	A projekt jelenlegi TSZ szerinti befejezésének dátuma	A projekt várható befejezésének dátuma	A projekt szakmai előrehaladása
1.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036	Nyírbátor	699 277 911	17 000 000	2022.04.30	2026.02.28	2026.06.30	Projektelőkészítő tevékenységek megvalósításra kerültek. A belvárosi területek revitalizációjához kapcsolódó építési-kivitelezési munkálatok 100%-os készütségűek. A csapadékvíz elvezető rendszer felújítása I. ütemhez kapcsolódóan megkötött vállalkozási szerződések készütségei elérték a 100%-ot. A műszaki átadás átvételi eljárás megindításra került, majd felfüggesztésre pótmunka miatt. A csapadékvíz elvezető rendszer felújítása II. ütemhez kapcsolódóan a vállalkozási szerződés megkötésre került, a kivitelezés megkezdődött. A projekt fizikai befejezési határidejét tervezetben 2026.06.30-ig hosszabbítja a Kedvezményezett.
2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00042	Nyírbátor	450 164 286	11 000 000	2022.04.30	2024.11.30	2027.04.01	A kivitelezés megvalósult. Pótmunka igény részben elfogadásra került, a maradvány terhére többlet műszaki tartalom bevonása került kérelmezésre a Közreműködő Szervezettől. Mindezekre tekintettel a projekt fizikai befejezési határideje előreláthatólag 2027.04.01-ig meghosszabbításra kerül.
3.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00003	Nyírpazony	60 808 528	1 420 760	2022.09.22	2025.02.28	2025.02.28	A projekthez kapcsolódó valamennyi tevékenység megvalósult. Záró kifizetési igénylés és beszámoló hiánypótlása és a záró helyszíni ellenőrzés megtörtént.
4.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00038	Ápagy	125 099 050	3 127 194	2022.10.01	2025.12.10	2026.03.05	A kivitelezés elérte a 100%-os készütséget, hálózathasználati szerződésre várunk.
5.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	Tiszalök	500 000 000	13 740 280	2021.06.30	2025.05.31	2026.12.31	A kivitelezés elérte a 100%-os készütséget. Tekintettel a rendelkezésre álló maradványra, Tiszalök Város Önkormányzata kiegészítő műszaki tartalom bevonását tervezi, mellyel összefüggésben a módosítás benyújtásra került. Ennek okán a projekt fizikai befejezési határideje is meghosszabbításra került 2026.12.31-ig.
6.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00024	Tiszalök	107 918 595	1 008 585	2022.06.01	2025.05.31	2026.06.30	A projekt 2 épület (családsegítő, óvoda) energetikai korszerűsítését érinti. A kivitelezés - a projektben érintett családsegítő épület esetében - elérte a 100%-os készütséget. Az óvoda épület tekintetében a kivitelezés meghaladta az 80%-os készütséget.
7.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00010	Tiszalök	212 592 321	2 980 266	2022.11.01	2026.06.30	2026.06.30	A kivitelezés elérte az 80%-os készütséget.
8.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00016	Gávavencsellő	110 859 490	2 590 175	2022.09.30	2025.12.31	2026.09.30	A rendelkezésre álló maradványösszegre tekintettel Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata kiegészítő műszaki tartalom megvalósítását tervezi. A többlet műszaki tartalmat az Irányító Hatóság jóváhagyta, a módosított Támogatási Szerződés megkötésre került, a közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van.
9.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00022	Gávavencsellő	298 955 417	6 984 939	2022.09.30	2025.12.31	2026.02.28	A kivitelezés elérte a 100%-os készütséget, a műszaki átadás-átvétel megtörtént. A projektben felmerült közbeszerzésből adódó szabálytalansági gyanú következtében 2025.11.28. napjától a projekt pénzügyi felfüggesztés alá került.
10.	TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00006	Tiszalök	169 348 625	3 779 669	2023.12.01	2025.12.01	2026.12.31	Az újraértékeléssel összefüggésben érkezett tájékoztatás szerint a projekt hazai forrásból kerül finanszírozásra. Az újraértékeléshez kapcsolódóan a támogatási szerződés egyoldalú módosítása 2026.01.21-én történt meg az Irányító Hatóság részéről, mely még aznap hatályba is lépett. Tekintettel a fentiekben részletezettek a Közreműködő Szervezetnél egyeztetés kezdeményezése vált indokolttá a projekt eredményes megvalósítása és elszámolhatósága érdekében, mely várhatóan a projekt fizikai befejezésére is kihatással lesz.
11.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00047	Tiszalök	199 990 596	3 360 000	2022.07.01	2024.12.31	2026.12.31	A kivitelezés elérte a 100%-os készütségi szintet. Tekintettel a rendelkezésre álló maradványra, Tiszalök Város Önkormányzata kiegészítő műszaki tartalom bevonását tervezte, melyhez kapcsolódóan a benyújtott módosítási igény az Irányító Hatóság részéről jóváhagyásra került. A közbeszerzési eljárásához kapcsolódó előkészítés zajlik.
12.	TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00005	Tiszalök	100 020 604	523 404	2023.06.01	2026.06.01	2026.06.01	A projekt megvalósításának folyamata zajlik.
13.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00023	Tiszalök	111 375 855	766 271	2023.06.01	2026.05.30	2026.05.30	Projektelőkészítő tevékenységek megvalósítása folyamatban van.
14.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00020	Olcsva	113 591 318	2 839 782	2022.11.01	2025.12.31	2026.03.01	A kivitelezés befejeződött, eszközbeszerzés folyamatban van.
15.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035	Újfehértó	699 999 999	19 068 393	2021.06.30	2025.12.31	2026.12.31	A projekt több résztevékenységből áll, amelyből egy megvalósult, egy folyamatban van a többi elem projektelőkészítő tevékenységének megvalósítása folyamatban van.
16.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092	Gégyény	178 764 213	4 469 105	2023.07.01	2025.06.30	2026.09.30	A kivitelezés befejeződött, műszaki tartalom bővítése elfogadásra került, folyamatban van az előkészítése.
17.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke	392 502 402	9 170 617	2022.03.01	2026.08.31	2026.08.31	A kivitelezés lezárult. A maradvány terhére a többlet műszaki tartalom került elfogadásra. Az eszközbeszerzés megvalósult. A többlet műszaki tartalomhoz kapcsolódó kivitelezés megvalósítását érintő közbeszerzési eljárás lefolytatására került, a szerződés még nem került aláírásra.
18.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00031	Nyírpazony	67 947 146	1 587 550	2023.02.28	2025.04.30	2025.06.16	A projekthez kapcsolódó valamennyi tevékenység megvalósult. Záró kifizetési igénylés és beszámoló hiánypótlása és záró helyszíni ellenőrzés megtörtént.
19.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00004	Nyírpazony	258 151 195	5 629 465	2022.08.01	2026.02.28	2026.02.28	A kivitelezés elérte a 100%-os készütséget. A többlet műszaki tartalomhoz kapcsolódóan a közbeszerzési eljárás megindítása előkészítés alatt van. A többlet műszaki tartalom miatt TSz módosítás szükséges a projekt fizikai befejezési határidejéhez kapcsolódóan.
20.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00006	Nyírbátor	749 545 835	18 000 000	2022.10.30	2025.09.30	2026.09.30	A projekt megvalósítása során az almalogatógép beszerzésére vonatkozó szerződés aláírásra került, hatályba léptetés még nem történt, mivel még nem épült meg a hűtőház, ahová beépítésre kerül majd a gép. A hűtőház építéshez és 2 db útépitéshez kapcsolódó a közbeszerzési eljárások lefolytatása folyamatban van.
21.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00012	Tiszalök	181 950 076	4 114 800	2023.03.01	2025.12.31	2026.06.30	A kivitelezés elérte a 100%-os készütségi szintet. A projekt újraértékelésének folyamata zajlik.
22.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00008	Olcsva	214 417 757	5 360 444	2022.09.01	2024.08.31	2028.09.30	A Támogatási szerződés hatályba lépett, a projektelőkészítés folyamatban van.
23.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00077	Tiszatelek	322 013 230	7 523 674	2025.10.01	2028.10.01	2028.10.01	A Támogatási szerződés hatályba lépett, a projektelőkészítés folyamatban van.
24.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00021	Tunyogmatolcs	167 070 000	3 903 505	2025.07.01	2028.06.30	2028.06.30	Projektelőkészítő tevékenységek megvalósítása folyamatban van.
25.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00076	Nagyhalász	888 083 173	14 524 725	2022.07.01	2024.12.31	2028.12.31	A Támogatási Szerződés 2025.08.29-én hatályba lépett, módosítás folyamatban a konzorciumi együttműködési megállapodás megkötésére.
26.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00082	Kékcse	351 464 968	4 000 000	2022.09.30	2024.10.31	2028.09.30	A Támogatási Szerződés hatályba lépett, módosítás folyamatban a konzorciumi együttműködési megállapodás megkötésére.

## 2. sz. Melléklet (Kiemelt eljárásrend szerint nyertes TOP Plusz projektek)

Sorsz.	Projekt azonosítószáma	Projekt címe	Projektgazda	Szerződés szerinti támogatási összeg (Ft)	Szerződés szerinti projektmenedzsment összeg (Ft)	A projekt TSZ szerinti kezdési dátuma	A projekt jelenlegi TSZ szerinti befejezésének dátuma	A projekt várható befejezésének dátuma	A projekt szakmai előrehaladása, rövid összefoglalása
1	TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	7 450 000 000	207 556 692	2022.03.01	2028.02.29	2028.02.29	A marketing tevékenységhez kapcsolódó szakmai feladatok megvalósítása megkezdődött, a szerződésekben vállalt tevékenységek teljesítése folyamatos. A projekt egységes arculata elkészült, továbbá létrejött a projekt hivatalos honlapja ( <a href="https://szszbvmopaktum.hu/">https://szszbvmopaktum.hu/</a> ). A tervezett marketing- és promóciós eszközök legyártása szintén megvalósult, azok a projekt kommunikációját és láthatóságát szolgálják. Az egyéb szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása és foglalkoztatást elősegítő tevékenységek tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása megtörtént. A foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés megvalósítása, fenntartása és annak tevékenységei folyamatosak. A foglalkoztatást elősegítő tevékenység érdekében az inaktív személyek vármegyei felkutatása folyamatos. A 2023., 2024. és 2025. évben megvalósított vállalkozóvá válást segítő támogatáshoz kapcsolódó tevékenységek száma 1-1 db. A célcsoport számára bértámogatás folyamatosan igényelhető. A módosított célcsoportnak köszönhetően a kiutalt bértámogatások száma megemelkedett.
2	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB2-2022-00001	Megyeháza épületének energetikai korszerűsítése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	699 500 001	3 898 500	2022.04.01	2025.12.31	2026.12.31	A közgyűlés 61/2025. (V.28.) határozata szerint a projektmenedzsmenti tevékenység egyéb feladatokkal együtt a Kormányhivatal hatáskörébe került. A projektfejlesztési időszak továbbra is folyamatban van.
3	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB2-2022-00002	Megyeháza épületének energetikai korszerűsítése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (II. ütem)	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	50 499 999		2022.10.01	2025.12.31	2026.12.31	A közgyűlés 61/2025. (V.28.) határozata szerint a projektmenedzsmenti tevékenység egyéb feladatokkal együtt a Kormányhivatal hatáskörébe került. A projektfejlesztési időszak továbbra is folyamatban van.
4	TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00001	Helyi humán fejlesztések Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéjében (I.)	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	20 126 700		2024.04.01	2026.01.15	2026.01.15	A Szolgáltatás Út Térkép és Vármegyei Esélyteremtő Paktum felülvizsgálata, társadalmisítása és a Vármegyei Fórum általi megtárgyalása megtörtént. A Vármegyei Közgyűlés 139/2025. (XI.20.) önkormányzati határozatával és a 140/2025. (XI.20.) önkormányzati határozatával döntött a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Szolgáltatási Út Térkép és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Esélyteremtő Paktum dokumentumok elfogadásáról. A projektben vállalt tevékenységek megvalósításra kerültek.
5	TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00002	"Vármegye a Jövő Nemzedékéért"	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	209 873 300		2025.08.01	2027.10.31	2027.10.31	A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal Pályázati- és Projekt Osztálya a kötelező nyilvánosság biztosításának feladatellátásáért felel.
6	TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2024-00003	Aktív- és ökoturisztikai fejlesztések Szatmár-Beregben I. ütem	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	1 186 642 419	27 733 645	2025.09.01	2027.12.31	2027.12.31	A Támogatási Szerződés hatálya lépett. Megkezdődött a projektfejlesztési szakasz: projekttegyeztetések történtek, kijelölésre került az ÉKM által az építendő, mentességet kapott a projekt a tervpályázat készítése alól.
7	TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00004	Aktív- és ökoturisztikai fejlesztések Szatmár-Beregben II.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	695 000 000		2025.09.01	2028.08.31	2028.08.31	A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal Pályázati- és Projekt Osztálya a kötelező nyilvánosság biztosításának feladatellátásáért felel.
8	TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00005	Aktív turizmus fejlesztése a Nyírségben	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	1 186 642 419	5 000 000	2025.09.01	2028.08.31	2028.08.31	A Támogatási Szerződés megkötése folyamatban.
9	TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00006	AKTÍV TURIZMUS - INTERMODALITÁS A RÉTKÖZBEN	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	1 099 607 167					A Támogatási Szerződés megkötése folyamatban.
10	TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00007	Nyíri Mezőség aktív turisztikai fejlesztése	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	1 058 025 000					A Támogatási Szerződés megkötése folyamatban.

## 3. sz. Melléklet (Fenntartásba fordult projektek)

Sorsz.	Projekt azonosítószáma	Projektgazda	Szerződés szerinti támogatási összeg (Ft)	Szerződés szerinti projektmenedzsmeni összeg (Ft)	A projekt TSZ szerinti kezdési dátuma	A projekt TSZ szerinti befejezésének dátuma	A projekt státusza
1.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00011	Tiszabercel	64 207 726	1 605 193	2017.02.01	2020.09.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
2.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00041	Tiszabercel	99 811 582	2 395 288	2017.06.01	2020.03.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
3.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00011	Tiszabercel	38 097 954	952 448	2017.05.01	2018.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
4.	TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00002	Nagyhalász	122 413 903	2 914 015	2017.05.01	2018.10.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
5.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00007	Fényeslitke	59 999 446	1 311 480	2017.06.02	2019.05.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
6.	TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00006	Nyírbátor	1 021 441 864	18 000 000	2018.05.04	2021.02.26	A projekt lezárult, fenntartásba került.
7.	TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00007	Szabolcs	119 632 028	2 848 382	2018.03.01	2020.06.23	A projekt lezárult, fenntartásba került.
8.	TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00019	Nagyhalász	98 378 421	2 246 427	2017.08.01	2019.05.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
9.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00015	Beszterec	34 156 591	853 146	2017.06.01	2018.10.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
10.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00034	Buj	106 970 926	2 546 927	2017.08.01	2019.07.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
11.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00053	Buj	29 026 900	720 000	2017.09.01	2018.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
12.	TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00052	Tiszalök	62 821 876	1 570 000	2017.08.01	2019.10.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
13.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00099	Ramocsháza	45 700 000	1 016 000	2017.11.01	2019.12.05	A projekt lezárult, fenntartásba került.
14.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00095	Vasmegyer	220 000 000	5 500 000	2017.10.01	2019.10.15	A projekt lezárult, fenntartásba került.
15.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00032	Tiszadob	52 110 414	1 298 000	2017.12.01	2019.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
16.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00085	Gégény	232 410 000	5 810 250	2017.10.01	2019.09.15	A projekt lezárult, fenntartásba került.
17.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00018	Gégény	85 627 701	2 140 685	2017.08.01	2020.06.29	A projekt lezárult, fenntartásba került.
18.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00068	Tiszadob	39 134 402	971 550	2017.07.01	2020.09.10	A projekt lezárult, fenntartásba került.
19.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00012	Nyírbétek	110 992 000	2 774 800	2017.12.01	2020.11.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
20.	TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00006	Nyírtura	90 083 004	1 892 500	2017.06.01	2018.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
21.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00121	Rozsály	78 716 102	1 833 014	2017.06.02	2018.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
22.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00058	Szabolcs	58 855 805	1 471 395	2017.02.01	2020.10.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
23.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00044	Székely	68 880 000	1 500 000	2017.06.01	2019.12.15	A projekt lezárult, fenntartásba került.
24.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00041	Döge	59 998 224	1 499 954	2017.05.24	2020.09.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
25.	TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00047	Kálmánháza	86 211 147	1 778 000	2017.06.02	2018.06.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
26.	TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00004	Komoró	50 000 001	1 250 000 Ft	2017.06.01	2018.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
27.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00078	Lövöpetri	59 961 721	1 499 043	2017.06.01	2018.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
28.	TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00005	Nyírpazony	167 919 778	3 905 000	2017.05.01	2019.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
29.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00040	Nagycserkesz	65 574 363	1 499 907	2017.08.01	2019.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
30.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00026	Rakamaz	269 875 000	6 746 875	2017.11.01	2018.12.20	A projekt lezárult, fenntartásba került.
31.	TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00003	Szamossályi	109 482 567	2 495 000	2017.06.30	2020.12.29	A projekt lezárult, fenntartásba került.
32.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00085	Baptista Szeretetszolgálat Gyermekek és Ifjúsági Oktatási és Fejlesztő Központ Debrecen (Ibrány településen)	24 616 750	600 000	2019.05.01	2021.01.29	A projekt lezárult, fenntartásba került.
33.	TOP-1.1.3-15-SB1-2015-00015	Berkesz	90 004 388	2 250 109	2017.06.30	2019.11.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
34.	TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00017	Tiszadada	69 113 442	1 727 830	2017.06.01	2019.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
35.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00023	Tiszarád	31 034 367	775 858	2017.06.01	2018.06.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
36.	TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00030	Beszterec	40 246 312	1 006 000	2017.06.01	2020.10.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
37.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00097	Beszterec	32 540 573	813 514	2018.03.01	2020.10.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
38.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00100	Szorgalmatos	20 029 173	465 358	2017.06.01	2018.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
39.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00014	Tiszadada	45 417 238	1 135 400	2017.10.15	2020.06.29	A projekt lezárult, fenntartásba került.
40.	TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00006	Tiszadada	81 093 301	2 025 000	2017.06.01	2019.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
41.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00064	Tiszadada	96 344 520	2 400 000	2017.09.01	2019.12.20	A projekt lezárult, fenntartásba került.
42.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00029	Nyírbogdány	183 331 936	4 560 000	2016.11.01	2020.05.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
43.	TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00020	Nyírbogdány	152 086 058	3 621 007	2018.02.01	2020.08.29	A projekt lezárult, fenntartásba került.
44.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00081	Tiszatelek	226 170 742	5 650 000	2017.06.01	2020.06.29	A projekt lezárult, fenntartásba került.
45.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00053	Tiszanagyfalu	45 902 548	1 147 563	2017.06.01	2020.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.

Sorsz.	Projekt azonosítószáma	Projektgazda	Szerződés szerinti támogatási összeg (Ft)	Szerződés szerinti projektmenedzsmeni összeg (Ft)	A projekt TSZ szerinti kezdési dátuma	A projekt TSZ szerinti befejezésének dátuma	A projekt státusza
46.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00098	Gávavencsellő	199 068 054	4 508 212	2017.09.15	2020.07.29	A projekt lezárult, fenntartásba került.
47.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00025	Gávavencsellő	374 013 387	7 450 000	2017.06.01	2020.06.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
48.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00047	Gávavencsellő	38 329 223	956 000	2017.07.01	2018.05.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
49.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00021	Paszab	148 251 888	3 529 806	2017.01.01	2019.05.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
50.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00064	Paszab	46 921 087	1 057 720	2017.09.01	2019.08.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
51.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00087	Paszab	40 843 200	1 021 080	2018.02.01	2019.06.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
52.	TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00007	Sényő	199 215 678	4 980 391	2017.06.01	2019.09.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
53.	TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00059	Buj	65 191 765	1 629 380	2018.01.31	2020.09.28	A projekt lezárult, fenntartásba került.
54.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00035	Buj	8 179 467	204 486	2017.07.02	2018.03.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
55.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00062	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (SECAP)	147 620 711	3 622 710	2017.09.15	2019.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
56.	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00031	Nagycsanak	103 511 634	2 587 791	2020.10.01	2022.05.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
57.	TOP-2.1.3-16-SB2-2019-00009	Nyírpazony	328 769 784	8 125 000	2020.05.25	2022.09.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
58.	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00035	Tiszalök	171 723 378	4 060 200	2020.06.01	2022.05.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
59.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00077	Tiszavasvári	235 195 216	5 000 000	2020.06.14	2022.01.14	A projekt lezárult, fenntartásba került.
60.	EFOP-1.6.3-17-2017-00010	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat	75 000 000	1844262	2018.01.01	2021.03.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
61.	EFOP-5.2.2-17-2017-00133	Hierotheosz Egyesület (konzociumi partner Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat)	50 000 000	nem releváns	2018.02.01	2021.05.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
62.	KEHOP-5.4.1-16-2016-00104	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat	4 267 468	105 751	2019.04.01	2020.02.28	A projekt lezárult, fenntartásba került.
63.	TOP-1.1.3-15-SB1-2019-00043	Kék	123 509 379	3 053 276	2021.01.01	2021.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
64.	TOP-2.1.3-16-SB2-2019-00004	Újfehértó	162 047 137	3 302 000	2020.06.01	2021.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
65.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00016	Nyírtét	174 318 034	4 582 391	2017.09.01	2022.09.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
66.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00046	Komoró	133 978 650	3 349 466	2017.12.01	2021.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
67.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00026	Tiszarád	59 786 100	1 430 000	2017.06.01	2021.05.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
68.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00030	Székely	43 637 427	1 090 935	2017.06.01	2020.08.29	A projekt lezárult, fenntartásba került.
69.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00094	Tiszanagyfalu	36 058 832	901 219	2017.11.01	2020.09.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
70.	TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00011	Tiszavasvári	141 308 176	2 102 076	2019.09.01	2022.09.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
71.	TOP-3.2.1-16-SB1-2018-00042	Nagycsanak	167 567 077	3 626 993	2019.04.15	2020.11.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
72.	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00021	Tiszatelek	239 301 688	5 500 000	2020.07.01	2023.09.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
73.	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00022	Tunyogmatolcs	293 656 093	6 600 000	2020.07.01	2022.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
74.	TOP-1.1.1-16-SB1-2020-00009	Ápagy	451 341 720	10 125 000	2020.06.21	2023.09.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
75.	TOP-2.1.3-16-SB2-2019-00003	Csengerújfalú	329 692 000	5 715 000	2020.09.01	2023.11.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
76.	TOP-2.1.3-16-SB2-2020-00013	Fényeslitke	443 382 400	11 084 560	2021.03.01	2023.07.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
77.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00034	Nemesborzova	96 591 462	2 414 786	2021.07.01	2023.08.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
78.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00038	Nagyszekeres	158 200 254	3 955 006	2021.07.01	2023.07.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
79.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00039	Kisszekeres	269 657 395	6 741 434	2021.07.01	2023.07.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
80.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00041	Csengerújfalú	407 896 888	10 197 422	2021.07.01	2023.11.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
81.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00047	Fényeslitke	298 048 027	7 451 200	2021.07.01	2023.07.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
82.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00024	Tiszaszalka	362 056 619	9 051 415	2021.07.01	2022.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
83.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00025	Barabás	319 771 868	7 994 296	2021.07.01	2022.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
84.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00030	Kölcse	499 987 570	12 496 800	2021.07.01	2023.06.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
85.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00036	Vásárosnamény	279 178 605	6 979 465	2021.07.15	2022.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
86.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00027	Nábrád	327 031 758	7 925 794	2021.07.15	2023.07.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
87.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00026	Olcsvaapáti	184 688 015	4 617 200	2021.07.15	2023.05.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
88.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00042	Panyola	323 798 419	8 094 960	2021.07.15	2023.05.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
89.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00021	Sonkád	403 805 066	10 095 000	2021.07.01	2022.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
90.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00012	Nagyhalász	68 825 472	1 719 088	2017.05.01	2018.10.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.

Sorsz.	Projekt azonosítószáma	Projektgazda	Szerződés szerinti támogatási összeg (Ft)	Szerződés szerinti projektmenedzsmenti összeg (Ft)	A projekt TSZ szerinti kezdési dátuma	A projekt TSZ szerinti befejezésének dátuma	A projekt státusza
91.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00020	Nagyhalász	307 790 670	7 690 000	2021.07.01	2023.11.15	A projekt lezárult, fenntartásba került.
92.	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00025	Nyírpazony	372 779 933	8 573 929	2020.06.01	2023.11.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
93.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00035	Tiszalök	357 643 688	8 941 090	2021.06.01	2023.12.18	A projekt lezárult, fenntartásba került.
94.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00051	Újfehértó	395 488 359	9 887 000	2021.07.01	2023.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
95.	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00048	Gávavencsellő	316 624 445	7 915 611	2021.08.01	2023.12.20	A projekt lezárult, fenntartásba került.
96.	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00032	Szamosbányai	117 149 838	2 925 000	2020.06.01	2023.09.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
97.	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00024	Gávavencsellő	314 393 860	7 229 536	2020.07.01	2023.03.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
98.	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00034	Kálmánháza	389 675 420	6 983 530	2020.06.01	2023.09.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
99.	TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00009	Balsa	251 677 771	6 280 000	2017.06.01	2017.10.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
100.	TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005	Tiszavasvári	126 286 603	4 500 000	2019.10.01	2023.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
101.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00113	Szabolcs	74 762 826	1 595 679	2019.05.15	2021.05.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
102.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00019	Tiszakanyár	61 681 221	1 500 000	2017.06.01	2017.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
103.	ROHU456	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	13 677 807	141 474	2020.10.01	2024.08.31	A projekt lezárult, fenntartásba került. A projektet az Integritás Hatóság vizsgálja.

## 4. sz. Melléklet (Folyamatban lévő nemzetközi projektek)

Sor sz.	Projekt azonosítószáma	Projektgazda	Projekt partnerek	Szerződés szerinti támogatási összeg (Euro)	A projekt TSZ szerinti kezdési dátuma	A projekt jelenlegi TSZ szerinti befejezésének dátuma	A projekt szakmai előrehaladása, rövid összefoglalása
1	A HU-RO-UA határtérség helyi közösségeinek együttműködése a közös fejlesztési tervezés, kapacitás- és partnerségépítés érdekében HUSKROUA/23/RS/3.1/037	Nemzetstratégiai Kutatóintézet	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata Tisza ETT Románia Szatmár Megyei Községi Fejlesztési Társulás Ukrajna Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulása	A projekt teljes költségvetése: 600.327,63 EUR, a VMOK költségvetése 77.885,47 EUR	2025.01.01	2026.12.31	Törvény szerint Ukrajnában a közigazgatás minden szintjén (ország, megye, járás, hromada) fejlesztési tervet kell készíteni összhangban a felsőbb szintű tervekkel. Kárpátalján a magyar és román határ mentén létrejött 12 kistérségi önkormányzatba tömörül a kárpátaljai magyarság döntő része. A projekt fő célja a fejlesztési dokumentumok elkészítése együttműködve a helyi szakértőkkel és az önkormányzatokkal. A magyarországi és a romániai partnerek részéről pedig ezzel a munkával szinkronban olyan hatástanulmány elkészítését tervezik, ami egyrészt felméri az orosz-ukrán háborúnak a magyar, illetve román oldalon kifejtett hatását (menekült ellátás, migrációs helyzet, szálláshely kapacitás, raktárkapacitás, logisztika, egészségügyi kockázatok, biztonsági kockázatok), illetve megvizsgálja a határon átnyúló kapcsolódási és együttműködési lehetőségeket infrastrukturális, önkormányzati, gazdasági, logisztikai, egészségügyi stb. területeken. A magyar-román-ukrán-szlovák határmentén fekvő kistérségi önkormányzatok területi fejlesztési terveinek az összehangolása rendkívül fontos, különös tekintettel a háborús helyzet okozta kihívásokra (határforgalom, logisztika stb.). Ukrajnában a törvény által előírt területi tervdokumentációt az országos és megyei fejlesztési tervekkel összhangban szükséges elkészíteni. Ehhez a munkához járul hozzá a Vármegye Önkormányzata szakmai háttérével és a jó gyakorlatok megosztásával. A projekt nyitórendezvényét 2025. március 7-én szervezte a projekt vezető Nemzetstratégiai Kutatóintézet a Tisza ETT-vel a Vármegyházán. A projekt keretében képzések zajlanak Kárpátalján, valamint szakmai, tervezési és stratégiai dokumentumok készülnek. A szakmai tartalom egyeztetése és a kapcsolódó feladatok végrehajtása folyamatosan történik a projekt partnerekkel összhangban. A projekt megvalósítása az eredeti ütemterv szerint alakul, az első két szakmai és pénzügyi beszámolót az ellenőrző szervezet (SZPI) elfogadta, a harmadik beszámoló elfogadása folyamatban van.
2	NBS4LOCAL - Interreg Central Europe	Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium	Flamand Földhivatal (Belgium), Lappföldi Regionális Tanács (Finnország), Rzeszow Regionális Fejlesztési Ügynökség (Lengyelország), Alicante Tartományi Tanács (Spanyolország), Central Kompetencija doo az innovációért és fejlesztésért (Szlovénia), Burst nonprofit Kft. (Magyarország- tanácsadó partner), Miniszterelnökség (Magyarország), Comunitad Valenciana (Spanyolország- társult partner), Vukovár (Horvátország- társult partner), Podkarpackie Vajdaság (Lengyelország- társult partner). Magyar érdekelti csoport: BME Építésztechnológiai Kar, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzatai, MÓOSZ, Lechner Tudásközpont, BM, Magyar Mérnök Kamara, NKE, ÖVF, Nyugat Balkáni Zöld Pont, Zalaszentgrót Önkormányzata)	A projekt összköltségvetése: 1 819 180 EUR.	2023.03.01	2027.05.31	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és a katasztrófkockázatok csökkentése érdekében a természet alapú megoldások (nature based solutions) olyan intézkedések, amelyek a természettel együttműködve és annak megőrzésével az ökoszisztémák helyreállítását és védelmét szolgálják. A projekt olyan szakpolitikák kidolgozására összpontosít, amelyekben az NBS is megjelenik. A projekt egyik legfontosabb eleme a természet alapú megoldások tervezésének és a finanszírozásának kérdése, valamint az érdekelti csoport kapacitásépítése. A partnertalálkozón szerzett tudásmegosztás vármegyei feladat (költségvetés nélkül). A projekt tapasztalatainak vármegyei átadására 2025. február 27-én konferencia keretében került sor. A projektben folyamatosak a partnertalálkozók és megbeszélések. 2026. január 19-én Budapesten került megrendezésre a soron következő érdekelti ülés, melynek témája a projekt aktuális állása, tervezési és finanszírozási kérdőívek eredményeinek bemutatása, szakpolitikai útmutató megvitatása, monitoring rendszer véleményezése.
3	Paradigmaváltás a területfejlesztésben (RuralProof) Interreg Europe	Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium	Marshal Office Lodkie Régió (Lengyelország), Északi és Nyugati Regionális Közigazgatás (Írország), Thessaly Régió (Görögország), LAG Alto Bellunese (Olaszország), Backa Fejlesztési Ügynökség (Szerbia), Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium (Lettország), Közügyi és Innovációs Intézet (Albánia), Burst (tanácsadó partner). Vezető partner: KTM, Stakeholder szerepkörben segíti (érdekelti csoport) a projekt megvalósítását Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata.	A projekt összköltségvetése: 1 903 188 EUR.	2025.05.01	2029.07.31	A RuralProof fő célja, hogy a különböző struktúrával akadályokkal küzdő vidéki területek számára átfogó támogatást nyújtson, különös figyelmet fordítva az egyedi helyi erőforrásokra és kihívásokra. Célja továbbá a helyspecifikus, innovatív kormányzati megoldások alkalmazásának előmozdítása, hogy elősegítse a társadalmi-gazdasági fejlődést, az adat alapú döntéshozatalt és az integrált területi fejlesztést. A projekt az interregionális és regionális szintű tanulási és tudásmegosztási folyamatok szervezésével kívánja elősegíteni a vidéki fejlődés új módszereit és a szakpolitikai javításokat. A szakmai munka tervezése, egyeztetése zajlik. Lezajlott az első stakeholder találkozó, amelynek témája általános területfejlesztési helyzetértékelés, helyzetelemzés.
4	Interreg VI-A Románia-Magyarország Culturo-Hub ROHU00636	Nyíregyháza Megyei Jogú Város	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata Szatmár Megyei Tanács Szatmárnémeti Megyei Jogú Város Önkormányzata	A projekt összköltségvetése: 8.893.180 EURO	2024.12.23	2027.12.22	A megvalósítani kívánt projekt címe: Culturo-Hub (Interkulturális kapcsolatok erősítése kulturális intézmények fejlesztése révén Szatmár megyében és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéjében). A benyújtásra kerülő projektek támogatás intenzitása 80% (ERFA forrás), amelyet kiegészít a 15%-os nemzeti társfinanszírozás, és a szükséges saját forrás, amelynek mértéke a projekt költségvetésének 5%-a. A területi és helyi elemzések alapján megállapítható, hogy a nemzetközi kulturális kapcsolatok alacsony intenzitással működnek Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye és Szatmár Megye között. A határmenti programok egyik fontos célkitűzése a kulturális kapcsolatok fejlesztésének támogatása. A két megye közös kulturális örökségeit alapuló bevételi projektjavaslat elemei az aktív együttműködés lehetőségét teremthetik meg a térség népszerűsítése és a kulturális élet iránt érdeklődők számára vonzóbbá tétel érdekében. A projekt infrastrukturális eleme Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyéjében és Szatmár Megyében található kulturális intézmények fejlesztése, amelyek fontos intézményei a térség kulturális örökségének: Szatmári Művészeti Múzeum (műemlék épület), Szatmárnémeti Színház (műemlék épület), Szatmárnémetiben található sajátos táncprofilú integrált kulturális csomópontként funkcionáló Mare Filharmónia (műemlék épület) és Nyíregyháza belvárosában Ifjúsági Kulturális Központ létrehozása (Nyíregyháza, Bocskai u. 25. sz.). Az együttműködés tevékenységei magukban foglalják a művészeti programok, művészeti workshopok, előadások, kiállítások, interaktív, az egyes művészeti ágakról szóló, ifjúsági célú oktatási programok összehangolását a határ két oldalán. A javasolt tevékenységek határokon átnyúló jellegűek, mivel a kultúrák sokasága összetettsége hozzáadott értéket kínál, és valódi párbeszédet és tapasztalatátadást tesz lehetővé. A projekt 1 jelentéstételei időszakát követően (1-4 hónap) a Projektpartneri Jelentés 2025 májusában benyújtásra és jóváhagyásra kerül, majd a második időszak (5-8 hónap) lezárultát követően a 2. számú Projektpartneri Jelentés 2025.09.04-én benyújtásra, és 2025.09.11-én jóváhagyásra kerül. A projektpartner egyeztetési folyamatosak (a műszaki-szakmai tartalom egyeztetését illetően).

## 5. sz. Melléklet (BGA projektek)

Sor-szám	Projekt azonosítószáma	Projektgazda	Igényelt támogatás összesen (Ft)	Önerő mértéke	Projekt műszaki tartalmának rövid összefoglalása
1	TTP-KP-1-2024/1-000110	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	2 000 000	0	<p>A Beszterce-Naszód Megyei Tanáccsal, a szórvány magyarsággal évek alatt kikiépített kapcsolatot tervezzük továbbfejleszteni és kiszélesíteni, a testvér települési kapcsolatok tovább építésével, a meglévők fejlesztésével, a fiatalok bevonásával. A projekt keretében 2024 decemberében vármegyei delegáció utazott Beszterce-Naszód megyébe és folytatott két és többoldalú tárgyalásokat a megyei, városi, települési vezetőkkel és vett részt a szórvány magyar közösség számára szervezett programokon. A látogatás alkalmával a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Értéktár, vármegyei értékeinket is bemutattuk.</p> <p>A projekt másik elemeként meghívtuk a Beszterce-Naszód megyei partnereinket vármegyénkbe, a vármegye értékeinek, fejlesztési elképzeléseinek, jövőbeni közös együttműködési terveink megvitatása céljából, a testvértelepülési kapcsolat iránt érdeklődő polgármesterek bevonásával. A találkozó 2025 májusában megvalósult. Az elszámolást benyújtottuk, azt a Támogató BGA Zrt elfogadta és a teljesítésigazolást megküldte.</p>
2	TTP-KP-1-2025/1-000239	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	2 000 000	0	<p>A 2025. évi „Testvértelepülési programok és együttműködések támogatása” című pályázati kiírása 2025. július 17-én jelent meg. A pályázati kiírás célja a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal fennálló sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudata megerősítésének támogatása a testvértelepülési együttműködések erősítése útján. A pályázatok megvalósítási időszaka 2025. szeptember 1. és 2026. április 30. között. Cél, hogy vármegyénk és Hargita megye közösségei kölcsönösen felfedezhessék egymás hagyományait és értékeit, s ez egy hosszú távú, gyümölcsöző együttműködés alapja lehessen.</p> <p>A TTP-KP-1-2025/1-000239 azonosító számú, a „Kulturális és testvérmegyei kapcsolatok erősítése Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hargita megyék között” című pályázat 2025. augusztus 11-én került benyújtásra. A pályázat támogatásban részesült és 2025. november 13-15-én fogadtuk a Hargita Megyei Tanács elnöke által vezetett delegációt, melynek résztvevői között számos települési polgármester szerepelt. A találkozó lehetőséget teremtett vármegyei látogatásokra, és vármegyei polgármesterekkel való személyes egyeztetésekre.</p>