Szabolcs-Szatmár-Bereg
Vármegyei Közgyűlés Elnökétől
H-4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.

Szabolcs-Szatmár-Bereg
Vármegyei Közgyűlés Jegyzőjétől
H-4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.

Ált/208-2/2023.

Döntéshozatal:
Egyszerű többség

Tárgyalja:
Terület- és Vidékfejlesztési Bizottság

T Á J É K O Z T A T Ó

- a Vármegyei Közgyűléshez -

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal fejlesztési projektekben történő tevékenységéről

A tájékoztatót

készítették:	**szakmai szempontból ellenőrizte:**	**törvényességi szempontból ellenőrizte:**
Pályázati és Projekt Osztály munkatársai	**Kósa Tímea**	**Dr. Székely Tibor**

Tel.: (36) 42/599-527; Email; elnok@szszbmo.hu
Tel.: (36) 42/599-529; Email; jegyzo@szszbmo.hu

Tisztelt Vármegyei Közgyűlés!

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal munkatársai a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 19. § f) pontja alapján jelenleg Területi Operatív Program keretében megvalósuló standard eljárásban nyertes projektek projektmenedzsmenti feladatait látják el.

A 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet és a kapcsolódó végrehajtási dokumentumok keretei között számos települési önkormányzat - a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz projekt benyújtásához - kérte fel a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatalt konzorciális együttműködésre. Jelen tájékoztató 1. a) melléklete áttekintést nyújt a futó projektek előrehaladásáról, aktuális státuszáról. Általános problémaként fontos megjegyezni, hogy a konzorciumi együttműködések keretében teljesített projektmegvalósítás szabálytalansági kockázatokat rejt, különösen a közbeszerzések tekintetében, hiszen sem az SSO felületre, sem magára a közbeszerzési eljárásra ráhatásunk nincs. A szabálytanságok projekt szinten jelentkeznek. A jelenlegi szabályozás szerint az esetlegesen megállapított szankciók elsődlegesen a projektmenedzsmentet és csupán csak másodlagosan érintik a közbeszerzési lebonyolítót. A tájékoztató 2. sz. melléklete a szabálytalansággal érintett projekteket tartalmazza, megjelölve természetesen annak indokát is.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata kiemelt eljárásrend keretében nyertes Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból finanszírozott projektet is megvalósít, melyek státuszát a 3. sz. melléklet tartalmazza. Ezen projektek megvalósításának nehézségét a műszaki-szakmai tartalom (ESZA típusú tevékenységek esetében szolgáltatásvásárlás) - egybeszámítási kötelezettségből fakadó - nyílt közbeszerzési eljárás eljárási szabályainak való megfeleltetése jelenti.

A kiemelt eljárásrendű vármegyei projektek közül kiemelkedik a TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001 „Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések" c. projekt, amely konzorciumban valósul meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatallal. A támogatási szerződés 2022. március 25-én lépett hatályba (2022. március 1-én indult, a záró időpontja 2029. február 28). A projekt tervezett teljes költségvetése 7 450 000 000 Ft. Az első mérföldkövéhez kapcsolódó feladatok teljesítése megtörtént (Foglalkoztatási-Gazdaságfejlesztési Együttműködés, Irányító Csoport és Paktumiroda működése folyamatos, Foglalkoztatási-Gazdaságfejlesztési Stratégia elkészült,

Működési Kézikönyv – a Támogatásokat Vizsgáló Iroda által elfogadásra került) a szakmai megvalósítás megkezdődött. A hiánypótlás még tart, a Felhívás (2023. október 20.) módosítása mellett Kedvezményezetti Tájékoztatók (2023. április 25., 2023. május 9., 2023. november 7.) adnak pontosítást a projektfejlesztést illetően, amely így még mindig nem zárult le.

A TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB2-2022-00001 „Megyeháza épületének energetikai korszerűsítése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében I." és a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB2-2022-00002 „Megyeháza épületének energetikai korszerűsítése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében II. ütem" című projektek támogatási szerződései megkötésre kerültek. A Vármegyeháza épületének felújítási munkálatai, annak nehézségei felvetik a projekt teljes újragondolását.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata nemzetközi projektek megvalósításában is részt vesz, ezek zárása részben megtörtént. A 4. sz. melléklet tartalmazza a rövid projektismertetőket.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata Vezető Partnerként részt vesz - az Interreg V-A Románia-Magyarország Program keretében - a ROHU 456 azonosítószámú, EASYDOOR "Hagyományaink és forrásaink rendszerszerű felfedezésének támogatása" (Easing Access to Systemic Discovery of Our Origins and Resources) című, turisztikai attrakciófejlesztést támogató projektben.

Projektjeink folyamatos intézményrendszeri ellenőrzés alatt vannak. A közreműködő szervezeteken túl az EUTAF is több projektünket ellenőrizte már, hazait és nemzetközit egyaránt.

Az eddigieket tekintve, a Vármegyei Önkormányzati Hivatal elmarasztalást az általa végzett tevékenységek tekintetében nem kapott.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata és Hivatala által megvalósított és már lezárt projektjei közül számos projektfenntartási státuszba került, amelyhez kapcsolódóan vállalt feladatok végzése folyamatos (5. sz. melléklet tartalmazza a lezárt, fenntartásba került projekteket).

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a tájékoztatóban és annak mellékleteiben foglaltakat tárgyalja meg és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2023. november 22.

Szabolcs-Szatmár-Bereg * Vármegyei Közgyűlés Elnöke *

Seszták Oszkár

Szabolcs-Szatmár-Bereg * Vármegyei Jegyző *

Dr. Papp Csaba

1. sz. melléklet

Sorsz.	Projekt azonosítószáma	Projektgazda	Szerződés szerinti támogatási összeg (Ft)	Szerződés szerinti projekt-menedzsment összeg (Ft)	A projekt TSZ szerinti kezdési dátuma	A projekt jelenlegi TSZ szerinti befejezésének dátuma	A projekt várható befejezésének dátuma	A projekt szakmai előrehaladása	A projekt fenntartásba került: igen/nem. Ha nem mi az oka?	További projektmenedzsmenti feladatok
1	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00016	Nyírtét	174 318 034	4 582 391	2017.09.01	2022.09.30	2022.09.30	A záró szakmai beszámoló és elszámolás elfogadásra került, záró helyszíni ellenőrzés megtörtént.	Nem, a záró elfogadva a Kincstár részéről nem került fenntartásba.	Nem releváns
2	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00046	Komoró	133 978 650	3 349 466	2017.12.01	2021.12.31	2021.12.31	A záró szakmai beszámoló és elszámolás elfogadásra került, záró helyszíni ellenőrzés megtörtént.	Nem, a záró elfogadva a Kincstár részéről nem került fenntartásba.	Nem releváns
3	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00026	Tiszarád	59 786 100	1 430 000	2017.06.01	2021.05.31	2021.09.30	A záró szakmai beszámoló és elszámolás elfogadásra került, záró helyszíni ellenőrzés megtörtént.	Nem, a záró elfogadva a Kincstár részéről nem került fenntartásba.	Nem releváns
4	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00030	Székely	43 637 427	1 090 935	2017.06.01	2020.08.29	2020.08.29	A záró szakmai beszámoló és elszámolás beküldésre került.	Nem, a záró elfogadásra vár.	Esetleges helyszíni ellenőrzésen való részvétel.
5	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00113	Szabolcs	74 762 826	1 862 074	2019.05.15	2021.05.31	2021.05.31	A záró szakmai beszámoló és elszámolás beküldésre került.	Nem, a záró elfogadásra vár.	Pénzügyi felfüggesztést követően (szabálytanasági gyanú), záró beszámoló esetleges hiánypótlása, projekt zárása.
6	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00094	Tiszanagyfalu	36 058 832	901 219	2017.11.01	2020.09.30	2020.09.30	A záró szakmai beszámoló és elszámolás beküldésre került. Záró beszámoló hiánypótlása még nem történt meg, nem küldte a Kincstár, mert az 1. beszámolót tettük eddig rendbe.	Nem, a záró elfogadásra vár.	Záró beszámoló és kifizetésigénylés hiánypótlása, projekt lezárása.
7	TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00011	Tiszavasvári	141 308 176	2 102 076	2019.09.01	2022.09.30	2022.09.30	A záró szakmai beszámoló és elszámolás beküldésre került, záró helyszíni ellenőrzés megtörtént.	Nem, a záró elfogadásra vár.	Záró beszámoló és kifizetésigénylés hiánypótlása, projekt lezárása.
8	TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00005	Tiszavasvári	180 096 550	4 500 000	2019.10.01	2022.03.31	2023.12.31	Az 1. kivitelezés határidő után van, még nem fejeződött be 75 %-nál jár, a 2. kivitelelezés tájékoztatás alapján elkezdődött augusztusban.	Nem, megvalósítás folyamatban van.	Időközi kifizetésigénylés, szakmai beszámoló benyújtása. Záró kifizetésigénylés és beszámoló benyújtása, hiánypótlások, a projekt lezárása.
9	TOP-3.2.1-16-SB1-2018-00042	Nagycserkesz	167 567 077	3 626 993	2019.04.15	2020.11.30	2020.11.30	A záró szakmai beszámoló és elszámolás beküldésre került, záró helyszíni ellenőrzés megtörtént.	Nem, a záró elfogadásra vár.	Nem releváns
10	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00021	Tiszatelek	239 301 688	5 500 000	2020.07.01	2023.09.30	2023.11.30	A projekt valamennyi tevékenysége megvalósult és elszámolásra is került. A záráshoz szükséges engedélyek nem állnak rendelkezésre, ezért a projekt 2023.11.30. napjáig hosszabbításra került. Közbenső helyszíni ellenőrzés lezajlott.	Nem, a záró elfogadásra vár.	Záró beszámoló és kifizetésigénylés benyújtása, hiánypótlása, a projekt lezárása.
11	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00025	Nyírpazony	372 779 933	8 573 929	2020.06.01	2023.11.30	2023.11.30	A projekt maradványa terhére plusz műszaki tartalom kapcsán a kivitelezés megvalósult, de HKME csatlakozási szerződése nincs az EON-tól. Közbenső helyszíni ellenőrzés lezajlott.	Nem, záró beszámoló és kifizetésigénylés még nem került benyújtásra.	Időközi kifizetésigénylés, szakmai beszámoló benyújtása. Záró kifizetésigénylés és beszámoló benyújtása, hiánypótlások, a projekt lezárása.
12	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00034	Kálmánháza	389 675 420	6 983 530	2020.06.01	2023.09.30	2023.09.30	A kivitelezés elérte a100%-os készültséget, hálózathasználati szerződés még nem áll rendelkezésre.	Nem, záró beszámoló és kifizetésigénylés még nem került benyújtásra.	Záró beszámoló és kifizetésigénylés benyújtása, hiánypótlása, a projekt lezárása.
13	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00022	Tunyogmatolcs	293 656 093	6 600 000	2020.07.01	2022.12.31	2023.02.28	A záró szakmai beszámoló és elszámolás elfogadásra került, záró helyszíni ellenőrzés megtörtént.	Nem, a záró elfogadva a Kincstár részéről nem került fenntartásba.	Nem releváns
14	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00024	Gávavencsellő	314 393 860	7 229 536	2020.07.01	2022.09.30	2023.03.31	A záró szakmai beszámoló és elszámolás beküldésre került, záró helyszíni ellenőrzés megtörtént.	Nem, a záró elfogadásra vár.	Nem releváns
15	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00032	Szamossályi	117 149 838	2 925 000	2020.06.01	2023.09.30	2023.09.30	A kivitelezés elérte a 100%-os készültséget, hálózathasználati szerződés még nem áll rendelkezésre.	Nem, záró beszámoló még nem került benyújtásra.	Záró beszámoló és kifizetésigénylés benyújtása, hiánypótlása, a projekt lezárása.
16	TOP-1.1.1-16-SB1-2020-00009	Apagy	451 341 720	10 125 000	2020.06.21	2023.09.30	2023.11.30	A projekt valamennyi tevékenysége megvalósult. Az EON kiállította a számláját. A záráshoz szükséges engedélyek nem állnak rendelkezésre, TSz módosítás szükséges, költségátcsoportosítás és hosszabbítás miatt (2023.11.30).	Nem, záró beszámoló és kifizetésigénylés még nem került benyújtásra.	Időközi kifizetésigénylés, szakmai beszámoló benyújtása. Záró kifizetésigénylés és beszámoló benyújtása, hiánypótlások, a projekt lezárása.
17	TOP-2.1.3-16-SB2-2019-00003	Csengerújfalu	329 692 000	5 715 000	2020.09.01	2023.11.30	2023.11.30	A kivitelezés elérte a 100%-os készültséget. Szemléletformálás, a kötelező nyilvánosság megvalósítása szükséges a záráshoz. A záró benyújtási határideje 2023.12.31.	Nem, záró beszámoló és kifizetésigénylés még nem került benyújtásra.	Időközi kifizetésigénylés, szakmai beszámoló benyújtása. Záró kifizetésigénylés és beszámoló benyújtása, hiánypótlások, a projekt lezárása.
18	TOP-2.1.3-16-SB2-2020-00013	Fényeslitke	443 382 400	11 084 560	2021.03.01	2023.07.31	2023.07.31	A projekt valamennyi tevékenysége megvalósult, elszámolásra került.	Nem, a záró elfogadásra vár.	Záró beszámoló és kifizetésigénylés hiánypótlása, a projekt lezárása.
19	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00034	Nemesborzova	96 591 462	2 414 786	2021.07.01	2023.08.31	2023.08.21	A projekt valamennyi tevékenysége megvalósult, elszámolásra került.	Nem, a záró elfogadásra vár.	Záró beszámoló és kifizetésigénylés hiánypótlása, a projekt lezárása.
20	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00038	Nagyszekeres	158 200 254	3 955 006	2021.07.01	2023.07.31	2023.07.31	A projekt valamennyi tevékenysége megvalósult, elszámolásra került. Záró kifizetési igénylés szakmai beszámoló benyújtása megtörtént.	Nem, a záró elfogadásra vár.	Nem releváns
21	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00039	Kisszekeres	269 657 395	6 741 434	2021.07.01	2023.07.31	2023.07.31	A projekt valamennyi tevékenysége megvalósult, elszámolásra került. Záró kifizetési igénylés szakmai beszámoló benyújtása megtörtént.	Nem, a záró elfogadásra vár.	Nem releváns
22	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00041	Csengerújfalu	407 896 888	10 197 422	2021.07.01	2023.11.30	2023.11.30	A kivitelezés 75-85 %-os készültségű. Még a kivitelezés befejezése, a szemléletformálás, a kötelező nyilvánosság és az engdélyezés eljárás lefolytatása szükséges a záráshoz. A záró benyújtási határideje 2023.12.31.	Nem, megvalósítás folyamatban van.	Időközi kifizetésigénylés, szakmai beszámoló benyújtása. Záró kifizetésigénylés és beszámoló benyújtása, hiánypótlások, a projekt lezárása.
23	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00047	Fényeslitke	298 048 027	7 451 200	2021.07.01	2023.07.31	2023.07.31	A projekt valamennyi tevékenysége megvalósult, elszámolásra került.	Nem, a záró elfogadásra vár.	Záró beszámoló és kifizetésigénylés hiánypótlása, a projekt lezárása.

Sorsz.	Projekt azonosítószáma	Projektgazda	Szerződés szerinti támogatási összeg (Ft)	Szerződés szerinti projekt-menedzsment összeg (Ft)	A projekt TSZ szerinti kezdési dátuma	A projekt jelenlegi TSZ szerinti befejezésének dátuma	A projekt várható befejezésének dátuma	A projekt szakmai előrehaladása	A projekt fenntartásba került: igen/nem. Ha nem mi az oka?	További projektmenedzsmenti feladatok
24	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00024	Tiszaszalka	362 056 619	9 051 415	2021.07.01	2022.12.31	2023.07.31	A záró szakmai beszámoló és elszámolás beküldésre került, záró helyszíni ellenőrzés megtörtént.	Nem, a záró elfogadásra vár.	Nem releváns
25	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00025	Barabás	319 771 868	7 994 296	2021.07.01	2022.12.31	2023.02.28	A kivitelezés elérte a 100%-os készültséget, záró helyszíni ellenőrzés megtörtént.	Nem, a záró elfogadva a Kincstár részéről nem került fenntartásba	Nem releváns
26	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00048	Gávavencsellő	316 624 445	7 915 611	2021.08.01	2023.09.30	2023.12.15	A kivitelezés elérte a 80%-os készültséget, közbenső helyszíni ellenőrzés megtörtént.	Nem, megvalósítás folyamatban van.	Időközi kifizetésigénylés, szakmai beszámoló benyújtása. Záró kifizetésigénylés és beszámoló benyújtása, hiánypótlások, a projekt lezárása.
27	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00030	Kölcse	499 987 570	12 496 800	2021.07.01	2023.06.30	2023.06.30	A záró szakmai beszámoló és elszámolás beküldésre került, záró helyszíni ellenőrzés megtörtént.	Nem, a záró elfogadva a Kincstár részéről nem került fenntartásba.	Nem releváns
28	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00036	Vásárosnamény	279 178 605	6 979 465	2021.07.15	2022.12.31	2023.09.30	A kivitelezés elérte a 100%-os készültséget, záró helyszíni ellenőrzés megtörtént.	Nem, a záró elfogadásra vár.	Záró beszámoló és kifizetésigénylés hiánypótlása, a projekt lezárása.
29	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00027	Nábrád	327 031 758	7 925 794	2021.07.15	2023.07.31	2023.11.20	A kivitelezés elérte a 100%-os készültséget, közbenső helyszíni ellenőrzés megtörtént. Engedélyre várunk.	Nem, záró beszámoló és kifizetésigénylés még nem került benyújtásra.	Záró beszámoló és kifizetésigénylés benyújtása, hiánypótlása, a projekt lezárása.
30	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00026	Olcsvaapáti	184 688 015	4 617 200	2021.07.15	2023.05.30	2023.10.31	A kivitelezés elérte a 100%-os készültséget, záró helyszíni ellenőrzés 2023.11.13-14.	Nem, záró elfogadásra vár.	Záró beszámoló és kifizetésigénylés hiánypótlása, a projekt lezárása.
31	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00042	Panyola	323 798 419	8 094 960	2021.07.15	2023.05.31	2023.09.30	A kivitelezés elérte a 100%-os készültséget, közbenső helyszíni ellenőrzés megtörtént.	Nem, záró beszámoló és kifizetésigénylés még nem került benyújtásra.	Záró beszámoló és kifizetésigénylés benyújtása, hiánypótlása, a projekt lezárása.
32	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00021	Sonkád	403 805 066	10 095 000	2021.07.01	2022.12.31	2023.03.31	A záró szakmai beszámoló és elszámolás beküldésre került, záró helyszíni ellenőrzés megtörtént.	Nem, a záró elfogadásra vár.	Záró beszámoló és kifizetésigénylés hiánypótlása, a projekt lezárása.
33	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00051	Újfehértó	395 488 359	9 887 000	2021.07.01	2023.01.31	2023.09.30	A kivitelezés augusztusban megkezdődött. Október 31. állapot szerint a kivitelezés elérte az 50 %-ot.	Nem, megvalósítás folyamatban van.	Időközi kifizetésigénylés, szakmai beszámoló benyújtása. Záró kifizetésigénylés és beszámoló benyújtása, hiánypótlások, a projekt lezárása.
34	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00012	Nagyhalász	68 825 472	1 719 088	2017.05.01	2018.10.31	2018.10.31	7. szakmai beszámoló és 8. záró szakmai beszámoló hiánypótlás alatt. IH felterjesztés szabálytalanság miatt, mellyel összefüggésben a kedvezményezett kérelmet nyújtott be hivatkozással az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 590/2022. (XII.28.) Korm. rendelet 14 §-ban foglaltakra. A benyújtott kérelmet az Irányító Hatóság jóváhagyta.	Nem, záró elfogadásra vár.	Záró beszámoló és kifizetésigénylés hiánypótlása, a projekt lezárása.
35	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00020	Nagyhalász	307 790 670	7 690 000	2021.07.01	2023.11.15	2023.11.15	A projekt teljes mértékben megvalósult. Vizjogi üzemeltetési engedélyeztetési eljárás folyamatban. Közbenső ellenőrzés megtörtént (2023.09.27-28. között).	Nem, záró beszámoló és kifizetésigénylés még nem került benyújtásra.	Záró beszámoló és kifizetésigénylés benyújtása, hiánypótlása, a projekt lezárása.
36	TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00035	Tiszalök	357 643 688	8 941 090	2021.06.01	2023.12.18	2023.12.18	A kivitelezés elérte az 75%-os készültséget.	Nem, megvalósítás folyamatban van.	Időközi kifizetésigénylés, szakmai beszámoló benyújtása. Záró kifizetésigénylés és beszámoló benyújtása, hiánypótlások, a projekt lezárása.

Sorsz.	Projekt azonosítószáma	Projektgazda	Szerződés szerinti támogatási összeg (Ft)	Szerződés szerinti projekt-menedzsment összeg (Ft)	A projekt TSZ szerinti kezdési dátuma	A projekt jelenlegi TSZ szerinti befejezésének dátuma	A projekt várható befejezésének dátuma	A projekt szakmai előrehaladása	A projekt fenntartásba került: igen/nem. Ha nem mi az oka?	További projektmenedzsmenti feladatok
1	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036	Nyírbátor	699 277 911	17 000 000	2022.04.30	2024.08.30	2024.08.30	Projektelőkészítő tevékenységek megvalósítása folyamatban van. Az 1. mérföldkő dátuma 2024.01.31.	Nem, a projekt megvalósítás alatt áll.	Projekt megvalósítása.
2	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00042	Nyírbátor	450 164 286	11 000 000	2022.04.30	2024.11.30	2024.11.30	Projektelőkészítő tevékenységek megvalósítása folyamatban van.	Nem, a projekt megvalósítás alatt áll.	Projekt megvalósítása.
3	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00003	Nyírpazony	60 808 528	1 420 760	2022.03.01	2025.02.28	2025.02.28	Projektelőkészítő tevékenységek megvalósítása folyamatban van. Az 1. mérföldkő dátuma 2024.02.28.	Nem, a projekt megvalósítás alatt áll.	Projekt megvalósítása.
4	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00038	Apagy	125 099 050	3 127 194	2024.12.31	2024.12.31	2024.12.31	Projektelőkészítő tevékenységek megvalósítása folyamatban van. Az 1. mérföldkő dátuma 2023.12.31.	Nem, a projekt megvalósítás alatt áll.	Projekt megvalósítása.
5	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	Tiszalök	500 000 000	13 740 280	2021.06.30	2024.06.30	2024.06.30	Projektelőkészítő tevékenységek megvalósítása folyamatban van.	Nem, a projekt megvalósítás alatt áll.	Projekt megvalósítása.
6	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00024	Tiszalök	107 918 595	1 008 585	2022.06.01	2025.05.31	2025.05.31	Projektelőkészítő tevékenységek megvalósítása folyamatban van.	Nem, a projekt megvalósítás alatt áll.	Projekt megvalósítása.
7	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00010	Tiszalök	212 592 321	2 980 266	2022.11.01	2024.11.01	2024.11.01	Projektelőkészítő tevékenységek megvalósítása folyamatban van.	Nem, a projekt megvalósítás alatt áll.	Projekt megvalósítása.
8	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00016	Gávavencsellő	110 859 490	2 590 175	2022.09.30	2024.09.30	2024.09.30	Projektelőkészítő tevékenységek megvalósítása folyamatban van.	Nem, a projekt megvalósítás alatt áll.	Projekt megvalósítása.
9	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00022	Gávavencsellő	298 955 417	6 984 939	2022.09.30	2025.09.30	2025.09.30	Projektelőkészítő tevékenységek megvalósítása folyamatban van.	Nem, a projekt megvalósítás alatt áll.	Projekt megvalósítása.
10	TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00006	Tiszalök	169 348 625	3 779 669	2023.12.01	2025.12.01	2025.12.01	Projektelőkészítő tevékenységek megvalósítása folyamatban van.	Nem, a projekt megvalósítás alatt áll.	Projekt megvalósítása.
11	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00047	Tiszalök	199 990 596	3 360 000	2022.07.01	2024.06.30	2024.06.30	Projektelőkészítő tevékenységek megvalósítása folyamatban van.	Nem, a projekt megvalósítás alatt áll.	Projekt megvalósítása.
12	TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00005	Tiszalök	100 020 604	523 404	2023.06.01	2026.06.01	2026.06.01	Projektelőkészítő tevékenységek megvalósítása folyamatban van.	Nem, a projekt megvalósítás alatt áll.	Projekt megvalósítása.
13	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00023	Tiszalök	111 375 855	766 271	2023.06.01	2026.05.30	2026.05.30	Projektelőkészítő tevékenységek megvalósítása folyamatban van.	Nem, a projekt megvalósítás alatt áll.	Projekt megvalósítása.
14	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00020	Olcsva	113 591 318	2 839 782	2022.11.01	2025.01.31	2025.01.31	Projektelőkészítő tevékenységek megvalósítása folyamatban van.	Nem, a projekt megvalósítás alatt áll.	Projekt megvalósítása.
15	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035	Újfehértó	699 999 999	19 068 393	2021.06.30	2024.06.30	2024.12.31	Projektelőkészítő tevékenységek megvalósítása folyamatban van. Az 1. mérföldkő dátuma 2024.03.31	Nem, a projekt megvalósítás alatt áll.	Projekt megvalósítása.
16	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092	Gégény	178 764 213	4 469 105	2023.07.01	2025.06.30	2025.06.30	Projektelőkészítő tevékenységek megvalósítása folyamatban van. Az 1. mérföldkő dátuma 2024.03.31	Nem, a projekt megvalósítás alatt áll.	Projekt megvalósítása.
17	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke	392 502 402	9 170 617	2022.03.01	2024.08.31	2024.08.31	Projektelőkészítő tevékenységek megvalósítása folyamatban van. Az 1. mérföldkő dátuma 2024.02.28.	Nem, a projekt megvalósítás alatt áll.	Projekt megvalósítása.
18	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00031	Nyírpazony	67 947 146	1 587 550	2023.02.28	2025.02.27	2025.02.27	Projektelőkészítő tevékenységek megvalósítása folyamatban van. Az 1. mérföldkő dátuma 2024.02.28.	Nem, a projekt megvalósítás alatt áll.	Projekt megvalósítása.
19	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00004	Nyírpazony	258 151 195	5 629 465	2022.08.01	2024.07.31	2024.07.31	Projektelőkészítő tevékenységek megvalósítása folyamatban van. Az 1. mérföldkő dátuma 2024.02.28.	Nem, a projekt megvalósítás alatt áll.	Projekt megvalósítása.
20	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00006	Nyírbátor	749 545 835	18 000 000	2022.10.30	2025.09.30	2025.09.30	Projektelőkészítő tevékenységek megvalósítása folyamatban van. Az 1. mérföldkő dátuma 2024.09.30.	Nem, a projekt megvalósítás alatt áll.	Projekt megvalósítása.

2. sz. melléklet

Szabálytalan projekt azonosítója	Érintett település	Szabálytalanság oka (közbeszerzés, határidő stb.)	Pénzügyi érdeksérelem történt (Igen / nem)	Pénzügyi érdeksérelem mértéke (Település és Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata)	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata visszafizetési kötelezettsége
TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00094	Tiszanagyfalu	Közbeszerzés	Igen	8 020 858 Ft	200 270 Ft
TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00012	Nagyhalász	Közbeszerzés	Igen	13 508 401 Ft	308 740 Ft
TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00044	Székely	Közbeszerzés	Igen	15 177 243 Ft	0 Ft
TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00030	Székely	Közbeszerzés	Igen	12 808 659 Ft	166 068 Ft
TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00113	Szabolcs	Közbeszerzés	Nincs döntés	nem ismert	nem ismert
TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00053	Tiszanagyfalu	Közbeszerzés	Igen	9 941 967 Ft	242 487 Ft

3. sz. melléklet

Sorsz.	Projekt azonosítószáma	Projekt címe	Projektgazda	Szerződés szerinti támogatási összeg (Ft)	Szerződés szerinti projekt-menedzsment összeg (Ft)	A projekt TSZ szerinti kezdési dátuma	A projekt jelenlegi TSZ szerinti befejezésének dátuma	A projekt várható befejezésének dátuma	A projekt szakmai előrehaladása, rövid összefoglalása
1	TOP-5.3.2-17-SB1-2021-00002	"Kölcsey Ferenc öröksége Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében"	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	150 000 000	3 750 000	2021.09.01	2023.02.28	2023.05.31	Közbeszerzési eljárás befejeződött. Vállalkozói szerződés megkötése megtörtént. Végrehajtás folyamatban van.
2	TOP-5.3.2-17-SB1-2021-00003	#HELYBENVAGYRENDBEN# – Szabolcs-Szatmár-Bereg, a fiatalok megyéje	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	105 000 000	1 312 498	2021.12.01	2023.01.31	2023.07.15	Szakmai megvalósítás folyamatban. A konzorciumi partnerrel szemben a Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (Jogi és Felülvizsgálati Osztály) szabálytalansági gyanút jelentett be.
3	TOP-5.3.2-17-SB1-2021-00004	"Az én megyém! Az én történetem!"	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	145 000 000	1 875 000	2022.01.01	2023.02.28	2023.09.15	Szakmai megvalósítás megtörtént. Az indikátorok teljesültek. Pénzügyi elszámolás előkészítés alatt.
4	TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	7 450 000 000	207 556 692	2022.03.01	2028.02.29	2028.02.29	Szakmai megvalósítás megkezdődött. Az első mérföldkő szakmai anyagai elkészültek, hiánypótlása folyamatban van. Felhívás módosítás és Kedvezményezetti tájékoztató alapján a projektfejlesztés zajlik.
5	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB2-2022-00001	Megyeháza épületének energetikai korszerűsítése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	699 500 001	23 627 170	2022.04.01	2024.08.31	2024.11.30	A támogatási szerződés megkötésre került.
6	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB2-2022-00002	Megyeháza épületének energetikai korszerűsítése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében II. ütem	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	50 499 999	1 253 738	2022.10.01	2024.11.30	2024.11.30	A támogatási szerződés megkötésre került.

4. sz. melléklet

Sor sz.	Projekt azonosítószáma	Projektgazda	Projektpartnerek	Szerződés szerinti támogatási összeg (Euro)	A projekt TSZ szerinti kezdési dátuma	A projekt jelenlegi TSZ szerinti befejezésének dátuma	A projekt szakmai előrehaladása, rövid összefoglalása
1	HUSKROUA/1702/8.1/0065 GeoSES	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	Ukrajna: Ungvári Nemzeti Egyetem (Vezető Partner) Magyarország: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szlovákia: Pavol Jozef Šafárik Egyetem, Kassa Románia: Kolozsvári Műszaki Egyetem	A projekt tervezett teljes költségvetése: 938 105,22 EUR, melyből EU támogatás: 844 294,68 EUR A Vármegye Önkormányzatának költségvetése: 158 650,80 EUR	2019.12.01	2022.12.31	A projekt célja közös intézkedések, stratégiák kidolgozása a vészhelyzetek előrejelzésére, valamint a központi és helyi hatóságok, és a lakosság tájékoztatására. A projekt célkitűzései között szerepelt a Tisza és mellékfolyóinak területén fellépő klimatikus változásokból eredő geológiai folyamatok feltárása és ezek előrejelzése (árvíz, belvíz, karsztfolyamatok, földcsuszamlások), fejlett technológiák innovatív és összehangolt integrálása a Tisza folyó menti talaj(deformitások), földcsuszamlások mérésére. A Vármegye Önkormányzat kiemelt feladata a projekt megvalósításában egy határon átnyúló, a projekt által lefedett földrajzi térségre vonatkozó klímastratégia kidolgozása. A projekt lezárult, a szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadták.
2	HUSKROUA/1702/6.1/0014 NESiCA	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	Ukrajna:Ungvári Nemzeti Egyetem (Vezető Partner), Európai Kezdeményezések Központja Ungvár Magyarország: Nyíregyházi Egyetem Szlovákia: Műszaki Egyetem, Kassa Románia: Suceava Stefan cel Mare Egyetem	A projekt tervezett teljes költségvetése: 1 104 707,30 EUR, az EU támogatás összege 994 236,56 EUR A Vármegye Önkormányzatának költségvetése: 124 368,60 EUR	2020.05.01	2023.05.31	A projekt általános célja az energiahatékonyság fejlesztése, és a megújuló energiaforrások felhasználásának előmozdítása, valamint oktatási útmutatók és képzések, gyakorlati tevékenységek a közösségekben, a környezet fenntartható használatának elősegítése érdekében Ukrajna, Magyarország, Románia és Szlovákia határmenti területén. A projekt a program-specifikus célkitűzés megvalósításához járult hozzá („Környezetvédelem, az éghajlatváltozás enyhítése és az alhoz való alkalmazkodás"). Egyidejűleg erős platformot biztosít az EU energiahatékonysággal és a megújuló energiaforrások felhasználásával kapcsolatos intézkedések végrehajtására. A Vármegye Önkormányzata a projekt céljaihoz 3 megyei település energiahatékonysági tanulmányának elkészítésével, és környezetvédelmi tudatosságot erősítő kampánnyal járult hozzá, ukrajnai szakértők számára tanulmányutakat, jó gyakorlatok megosztását tette lehetővé. A projekt lezárult, a szakmai és pénzügyi beszámoló folyamatban van.
3	HUSKROUA/1702/7.1/0023 MOBI	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	Ukrajna: IARDI Regionális Fejlesztési Intézetek Nemzetközi Szövetsége (Vezető Partner), Kárpátalja Régió Helyreállítási és Infrastruktúra-fejlesztési Szolgálata Szlovákia: Kassa Önkormányzati Régió Románia:Máramaros Megyei Tanács, Szatmár Megyei Területi Közigazgatási Egység	A projekt tervezett teljes költségvetése: 1 051 980,00 EUR, az EU támogatás összege 946 782,00 EUR A Vármegye Önkormányzatának költségvetése: 178 100,00 EUR	2020.03.01	2023.10.31	A projekt célja: a közlekedési kapcsolatok fejlesztése Ukrajna, Románia, Szlovákia és Magyarország határ menti régióiban, egy olyan fenntartható platform létrehozásával, amely elősegíti az emberek és az áruk határokon átnyúló hatékony mobilitását, a közlekedés és a határ infrastruktúrájának javítását, a kormányok és szakmai szervezetek közötti együttműködés megerősítését. A projekt célkitűzései között szerepelt többek között: megvalósíthatósági tanulmányok és kísérleti infrastrukturális projektek kidolgozása. A megvalósíthatósági taulmányokon túl, a projekt keretében elkészült egy közös Mobilitási Terv, amely elemzi a jelenlegi határokon átnyúló közlekedési rendszereit, tartalmazza az egyes határrégiók regionális terveit a közlekedés és a határ infrastruktúra, vízi közlekedés, a vasúti szolgáltatások, a nemzetközi légi szolgáltatások stb. fejlesztése területén. A projekt lezárult, a szakmai és pénzügyi beszámoló folyamatban van.
3	ROHU456	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	Magyarország: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft., "KÖLCSEY" Televízió Műsorszolgáltató Nonprofit Kft. Románia: Szatmár Megyei Tanács, Szatmár Megyei Múzeum	A projekt tervezett teljes költségvetése: 12 504 461,95 EUR, (ERFA támogatás összege: 946 782,00 EUR) A Vármegye Önkormányzatának költségvetése: 5 603 082,82 EUR	2020.10.01	2023.12.31	VMÖK rész: A projekt keretében vállalt beruházási helyszínek többségén a munkálatok elkészültek. A kapcsolódó külső szakértői tevékenységek (műszaki ellenőr, közbeszerzési szakértő, jogi szolgáltatás, kommunikációs tevékenységek) elvégzésre kerültek. A felmerült költségek elszámolása folyamatos. Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata részéről megállapítást nyert, hogy a projektben 400 000 € megtakarítás keletkezik ezért ezen összeg módosítási igény keretében átadásra kerül a Szatmár Megyei Tanács többletforrás igényének kiegészítésére, annak érdekében, hogy a Szatmár Megyei Múzeum rekonstrukciójának finanszírozása biztosított legyen. Az átadásra kerülő költségvetési összeg figyelembevételével elmondható, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzatának projektrésze 86%-os készültségen áll november végén. A fennmaradó 14% os pénzügyi jelentés a záró beszámoló keretében kerül elszámolásra.

5. sz. melléklet

Sorsz.	Projekt azonosítószáma	Projektgazda	Szerződés szerinti támogatási összeg (Ft)	Szerződés szerinti projektmenedzsmenti összeg (Ft)	A projekt TSZ szerinti kezdési dátuma	A projekt TSZ szerinti befejezésének dátuma	A projekt státusza
1.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00011	Tiszabercel	64 207 726	1 605 193	2017.02.01	2020.09.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
2.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00041	Tiszabercel	99 811 582	2 395 288	2017.06.01	2020.03.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
3.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00011	Tiszabercel	38 097 954	952 448	2017.05.01	2018.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
4.	TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00002	Nagyhalász	122 413 903	2 914 015	2017.05.01	2018.10.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
5.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00007	Fényeslitke	59 999 446	1 311 480	2017.06.02	2019.05.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
6.	TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00006	Nyírbátor	1 021 441 864	18 000 000	2018.05.04	2021.02.26	A projekt lezárult, fenntartásba került.
7.	TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00007	Szabolcs	119 632 028	2 848 382	2018.03.01	2020.06.23	A projekt lezárult, fenntartásba került.
8.	TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00019	Nagyhalász	98 378 421	2 246 427	2017.08.01	2019.05.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
9.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00015	Beszterec	34 156 591	853 146	2017.06.01	2018.10.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
10.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00034	Buj	106 970 926	2 546 927	2017.08.01	2019.07.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
11.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00053	Buj	29 026 900	720 000	2017.09.01	2018.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
12.	TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00052	Tiszalök	62 821 876	1 570 000	2017.08.01	2019.10.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
13.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00099	Ramocsaháza	45 700 000	1 016 000	2017.11.01	2019.12.05	A projekt lezárult, fenntartásba került.
14.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00095	Vasmegyer	220 000 000	5 500 000	2017.10.01	2019.10.15	A projekt lezárult, fenntartásba került.
15.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00032	Tiszadob	52 110 414	1 298 000	2017.12.01	2019.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
16.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00085	Gégény	232 410 000	5 810 250	2017.10.01	2019.09.15	A projekt lezárult, fenntartásba került.
17.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00018	Gégény	85 627 701	2 140 685	2017.08.01	2020.06.29	A projekt lezárult, fenntartásba került.
18.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00068	Tiszadob	39 134 402	971 550	2017.07.01	2020.09.10	A projekt lezárult, fenntartásba került.
19.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00012	Nyírbéltek	110 992 000	2 774 800	2017.12.01	2020.11.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
20.	TOP-3.1.1.-15-SB1-2016-00006	Nyírtura	90 083 004	1 892 500	2017.06.01	2018.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
21.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00121	Rozsály	78 716 102	1 833 014	2017.06.02	2018.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
22.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00058	Szabolcs	58 855 805	1 471 395	2017.02.01	2020.10.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
23.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00044	Székely	68 880 000	1 500 000	2017.06.01	2019.12.15	A projekt lezárult, fenntartásba került.
24.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00041	Döge	59 998 224	1 499 954	2017.05.24	2020.09.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
25.	TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00047	Kálmánháza	86 211 147	1 778 000	2017.06.02	2018.06.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
26.	TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00004	Komoró	50 000 001	1 250 000 Ft	2017.06.01	2018.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
27.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00078	Lövőpetri	59 961 721	1 499 043	2017.06.01	2018.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
28.	TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00005	Nyírpazony	167 919 778	3 905 000	2017.05.01	2019.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
29.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00040	Nagycserkesz	65 574 363	1 499 907	2017.08.01	2019.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
30.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00026	Rakamaz	269 875 000	6 746 875	2017.11.01	2018.12.20	A projekt lezárult, fenntartásba került.
31.	TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00003	Szamossályi	109 482 567	2 495 000	2017.06.30	2020.12.29	A projekt lezárult, fenntartásba került.
32.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00085	Baptista Szeretetszolgálat Gyermek és Ifjúsági Oktatási és Fejlesztő Központ Debrecen (Ibrány településen)	24 616 750	600 000	2019.05.01	2021.01.29	A projekt lezárult, fenntartásba került.

Sorsz.	Projekt azonosítószáma	Projektgazda	Szerződés szerinti támogatási összeg (Ft)	Szerződés szerinti projektmenedzsmenti összeg (Ft)	A projekt TSZ szerinti kezdési dátuma	A projekt TSZ szerinti befejezésének dátuma	A projekt státusza
33.	TOP-1.1.3-15-SB1-2015-00015	Berkesz	90 004 388	2 250 109	2017.06.30	2019.11.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
34.	TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00017	Tiszadada	69 113 442	1 727 830	2017.06.01	2019.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
35.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00023	Tiszarád	31 034 367	775 858	2017.06.01	2018.06.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
36.	TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00030	Beszterec	40 246 312	1 006 000	2017.06.01	2020.10.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
37.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00097	Beszterec	32 540 573	813 514	2018.03.01	2020.10.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
38.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00100	Szorgalmatos	20 029 173	465 358	2017.06.01	2018.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
39.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00014	Tiszadada	45 417 238	1 135 400	2017.10.15	2020.06.29	A projekt lezárult, fenntartásba került.
40.	TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00006	Tiszadada	81 093 301	2 025 000	2017.06.01	2019.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
41.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00064	Tiszadada	96 344 520	2 400 000	2017.09.01	2019.12.20	A projekt lezárult, fenntartásba került.
42.	TOP-2.1.3-16-SB1-2017-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat	332 000 000	8 300 000	2017.09.01	2019.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
43.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00029	Nyírbogdány	183 331 936	4 560 000	2016.11.01	2020.05.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
44.	TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00020	Nyírbogdány	152 086 058	3 621 007	2018.02.01	2020.08.29	A projekt lezárult, fenntartásba került.
45.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00081	Tiszatelek	226 170 742	5 650 000	2017.06.01	2020.06.29	A projekt lezárult, fenntartásba került.
46.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00053	Tiszanagyfalu	45 902 548	1 147 563	2017.06.01	2020.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
47.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00098	Gávavencsellő	199 068 054	4 508 212	2017.09.15	2020.07.29	A projekt lezárult, fenntartásba került.
48.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00025	Gávavencsellő	374 013 387	7 450 000	2017.06.01	2020.06.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
49.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00047	Gávavencsellő	38 329 223	956 000	2017.07.01	2018.05.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
50.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00021	Paszab	148 251 888	3 529 806	2017.01.01	2019.05.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
51.	TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00064	Paszab	46 921 087	1 057 720	2017.09.01	2019.08.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
52.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00087	Paszab	40 843 200	1 021 080	2018.02.01	2019.06.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
53.	TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00007	Sényő	199 215 678	4 980 391	2017.06.01	2019.09.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
54.	TOP-4.2.1-15-SB1-2016-00059	Buj	65 191 765	1 629 380	2018.01.31	2020.09.28	A projekt lezárult, fenntartásba került.
55.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00035	Buj	8 179 467	204 486	2017.07.02	2018.03.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
56.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00062	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (SECAP)	147 620 711	3 622 710	2017.09.15	2019.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
57.	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00031	Nagycserkesz	103 511 634	2 587 791	2020.10.01	2022.05.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
58.	TOP-2.1.3-19-SB1-2019-00009	Nyírpazony	328 769 784	8 125 000	2020.05.25	2022.09.30	A projekt lezárult, fenntartásba került.
59.	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00035	Tiszalök	171 723 378	4 060 200	2020.06.01	2022.05.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
60.	TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00077	Tiszavasvári	235 195 216	5 000 000	2020.06.14	2022.01.14	A projekt lezárult, fenntartásba került.
61.	EFOP-1.6.3-17-2017-00010	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat	75 000 000	1844262	2018.01.01	2021.03.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
62.	EFOP-5.2.2-17-2017-00133	Hierotheosz Egyesület (konzrociumi partner Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat)	50 000 000	nem releváns	2018.02.01	2021.05.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
63.	KEHOP-5.4.1-16-2016-00104	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat	4 267 468	105 751	2019.04.01	2020.02.28	A projekt lezárult, fenntartásba került.
64.	TOP-1.1.3-15-SB1-2019-00043	Kék	123 509 379	3 053 276	2021.01.01	2021.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
65.	TOP-2.1.3-16-SB2-2020-00002	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat	300 063 393	7 493 000	2020.11.01	2022.05.01	A projekt lezárult, fenntartásba került.
66.	TOP-2.1.3-16-SB1-2019-00004	Újfehértó	162 047 137	3 302 000	2020.06.01	2021.12.31	A projekt lezárult, fenntartásba került.
67.	TOP-1.5.1-20-2021-00021	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal	31 178 842	770 500	2020.09.01	2021.12.31	A projekt lezárult.

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI KÖZGYŰLÉS

.../2023. (XI. 28.)

önkormányzati határozata

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal fejlesztési projektekben történő tevékenységéről

A Vármegyei Közgyűlés

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzati Hivatal fejlesztési projektekben történő tevékenységéről szóló tájékoztatót megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért.

A határozatot kapja:
Vármegyei Önkormányzati Hivatal, Székhelyén

Nyíregyháza, 2023. november 28.