Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés Elnökétől
H-4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.

Ált/39-3/2026.

Döntéshozatal:
Egyszerű többség

Tárgyalja:
Terület- és Vidékfejlesztési Bizottság
Nemzetközi Kapcsolatok és Határmenti Együttműködés Bizottsága

T Á J É K O Z T A T Ó

- a Megyei Közgyűléshez -

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal fejlesztési projektekben történő tevékenységéről

A tájékoztatót

készítették:	**szakmai szempontból ellenőrizte:**	**törvényességi szempontból ellenőrizte:**
Pályázati és Projekt Osztály munkatársai	**Kósa Tímea**	**Dr. Papp Csaba**

Tisztelt Megyei Közgyűlés!

A területfejlesztésről szóló 2023. évi CII. tv. 10. §-a alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat a területfejlesztési tervezéssel és a területfejlesztési programok végrehajtásával összefüggésben lát el feladatokat. A 2014-2020 közötti időszakhoz hasonlóan, a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V.18.) Korm. rendelet és a kapcsolódó végrehajtási szabályok keretei között számos vármegyei települési önkormányzat működik együtt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatallal projektmenedzsmenti feladatok ellátásában.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata alapján több szervezeti egység is foglalkozik hazai és EU-s forrásokból finanszírozott projektek előkészítésében és megvalósításában. A Pályázati és Projekt Osztály az általa kezelt projektekről (menedzselt), illetve projektekben tevékenységet vállalt (nyilvánosság biztosítása) feladatokról, azok előrehaladásáról rendszeres tájékoztatást nyújt a Közgyűlés részére.

Jelen tájékoztatóhoz kapcsolódó határozattervezet mellékletei tartalmazzák részteleiben a feladatok előrehaladását, alábbiak szerint:

1. *számú Melléklet: Folyamatban lévő projektek*
2. *számú Melléklet: Kiemelt eljárásrend szerinti TOP Plusz projektek*
3. *számú Melléklet: Nemzetközi projektek*
4. *számú Melléklet: BGA*

Kérem a Közgyűlést, hogy a tájékoztatóban és a határozat-tervezet tematikusan részletezett mellékleteiben foglaltakat megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2026. november 13.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat

Seszták Oszkár

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS

.../2026. (XI.19.)

önkormányzati határozata

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal fejlesztési projektekben történő tevékenységéről

A Megyei Közgyűlés

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Önkormányzata és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal fejlesztési projektekben történő tevékenységéről szóló tájékoztatót megtárgyalta, az abban foglaltakkal a határozat 1-4. mellékletei szerint egyetért.

A határozatot kapja:
Megyei Önkormányzati Hivatal, Székhelyén

Nyíregyháza, 2026. november 19.

1 sz. Melléklet (Folyamatban lévő projektek_TOP Plusz)

Sorsz.	Projekt azonosítószáma	Projektgazda (település önkormányzata)	Szerződés szerinti támogatási összeg (Ft)	Szerződés szerinti projekt-menedzsment összeg (Ft)	A projekt TSZ szerinti kezdési dátuma	A projekt jelenlegi TSZ szerinti befejezésének dátuma	A projekt várható befejezésének dátuma	A projekt szakmai előrehaladása
1.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00036	Nyírbátor	699 277 911	6 800 000	2022.04.30	2026.07.31	2026.09.30	A projektben vállalt kivitelezési tevékenységek megvalósultak, a záráshoz szükséges engedélyek rendelkezésre állnak. A záráshoz kapcsolódó feladatok ellátása folyamatban van.
2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00042	Nyírbátor	450 164 286	2 200 000	2022.04.30	2024.11.30	2027.04 01	A kivitelezés megvalósult. Pótmunka igény részben elfogadásra került, a maradvány terhére többlet műszaki tartalom bevonása került kérelmezésre a Közreműködő Szervezettől. Mindezekre tekintettel a projekt fizikai befejezési határideje előreláthatólag 2027.04.01-ig meghosszabbításra került. A TSZ módosítás 2025.11.24-től elbírálás alatt áll az EPTK felületen.
3.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00003	Nyírpazony	60 808 528	1 420 760	2022.09.22	2025.02.28	2025.02.28	A projekthez kapcsolódó valamennyi tevékenység megvalósult. Záró kifizetési igénylés és beszámoló elfogadása és a záró helyszini ellenőrzés megtörtént. A projekt még nem került fenntartásba a Magyar Államkincstár részéről az EPTK felületen.
4.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00038	Apagy	125 099 050	3 127 194	2022.10.01	2026.08.31	2026.08.31	A kivitelezés elérte a 100%-os készültséget, hálózathasználati szerződés rendelkezésre áll, záró beszámoló benyújtása folyamatban van.
5.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-SB1-2022-00010	Tiszalök	212 592 321	2 980 266	2022.11.01	2026.06.30	2026.12.31	A kivitelezés elérte az 100%-os készültséget, használatbavételi engedély még nem áll rendelkezésre.
6.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00023	Tiszalök	111 375 855	766 271	2023.06.01	2027.05.30	2027.05.30	A kivitelezés elérte a 25%-os készültségi szintet.
7.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00016	Gávavencsellő	110 859 490	2 590 175	2022.09.30	2025.12.31	2026.09.30	A rendelkezésre álló maradványösszegre tekintettel Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata kiegészítő műszaki tartalom megvalósítását tervezi. A többlet műszaki tartalmat az Irányító Hatóság jóváhagyta, a módosított Támogatási Szerződés megkötésre került, a közbeszerzési eljárás szerződéskötési moratóriumban van.
8.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00022	Gávavencsellő	298 955 417	6 984 939	2022.09.30	2026.12.31	2026.12.31	A kivitelezés elérte a 100%-os készültséget, a műszaki átadás-átvétel megtörtént, üzemeltetési engedély rendelkezésre áll. A projektben felmerült közbeszerzésből adódó szabálytalansági gyanú következtében 2025.11.28. napjától a projekt pénzügyi felfüggesztés alá került. A szabálytalansági eljárás szabálytalanság történt megállapítással lezárult. Az NFK_TOP_FOIG/188/8/2026 iktatószámú értesítésben foglaltak szerint a megállapított szabálytalansághoz kapcsolódóan 10%-os pénzügyi korrekció alkalmazására került sor, 23 873 984 Ft összegben, továbbá 1 671 179 Ft összegű átalánytámogatás érintett.
9.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00037	Tiszalök	500 000 000	13 740 280	2021.06.30	2025.05.31	2026.12.31	A kivitelezés elérte a 100%-os készültséget. Tekintettel a rendelkezésre álló maradványra, Tiszalök Város Önkormányzata kiegészítő műszaki tartalom megvalósítását tervezi. Ennek érdekében a szükséges módosítási igény 2026.01.15. napján benyújtásra került, azonban arra ez idáig válasz nem érkezett. A kiegészítő műszaki tartalom megvalósításával összefüggésben a projekt fizikai befejezésének határideje 2026.12.31. napjáig meghosszabbításra került.
10.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00024	Tiszalök	107 918 595	1 008 585	2022.06.01	2025.05.31	2026.12.31	A projekt 2 épület (családsegítő, óvoda) energetikai korszerűsítését érinti. A kivitelezés mindkét épület esetében elérte a 100%-os készültséget. Tekintettel arra, hogy a hálózathasználati szerződés még nem áll rendelkezésre, így a projekt fizikai befejezésének dátuma módosításra került 2026.12.31. napjára.
11.	TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00006	Tiszalök	169 348 625	3 779 669	2023.12.01	2025.12.01	2027.12.31	A Magyar Államkincstár 2026.05.27. napján érkezett tájékoztatása alapján a TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00005 azonosítószámú projekt megvalósítása során a szakmai tevékenységek ütemezése, valamint a kapcsolódó programelemek – különösen a közösségfejlesztési feladatok, a szociális munka és a lakhatási mobilizációhoz kapcsolódó utánkövetési tevékenységek – végrehajtása szoros összefüggésben áll a TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00006 azonosítószámú, „Infrastrukturális városrehabilitáció Tiszalökön" című társprojekt megvalósítási ütemével. A Kedvezményezett 2026. július 23. napján állásfoglalás iránti kérelmet nyújtott be a Közreműködő Szervezethez a TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00005 azonosítószámú „Tiszalök szociális célú városrehabilitációja" című projekt önálló megvalósításával összefüggésben. A megkeresésre 2026. október 5. napján érkezett válaszlevélben foglaltak alapján a a TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00005 azonosítószámú projekt önálló megvalósítása támogatható. A Kedvezményezett a válaszlevélben foglaltakat mérlegelve előreláthatólag kezdeményezni kívánja a TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00006 azonosítószámú projekt megvalósításától való visszalépést.
12.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00047	Tiszalök	199 990 596	3 360 000	2022.07.01	2024.12.31	2026.12.31	A kivitelezés elérte a 100%-os készültségi szintet. Tekintettel a rendelkezésre álló maradványra, Tiszalök Város Önkormányzata kiegészítő műszaki tartalom bevonását tervezte, melyhez kapcsolódóan a benyújtott módosítási igény az Irányító Hatóság részéről jóváhagyásra került. A kiegészítő műszaki tartalommal összefüggésben a vállalkozási szerződés 2026.10.09. napján megkötésre került.
13.	TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00005	Tiszalök	100 020 604	2 523 404	2023.06.01	2026.06.01	2028.06.30	A Magyar Államkincstár 2026.05.27. napján érkezett tájékoztatása alapján a projekt megvalósítása során a szakmai tevékenységek ütemezése, valamint a kapcsolódó programelemek – különösen a közösségfejlesztési feladatok, a szociális munka és a lakhatási mobilizációhoz kapcsolódó utánkövetési tevékenységek – végrehajtása szoros összefüggésben áll a TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00006 azonosítószámú, „Infrastrukturális városrehabilitáció Tiszalökön" című társprojekt megvalósítási ütemével. A Kedvezményezett 2026. július 23. napján állásfoglalás iránti kérelmet nyújtott be a Közreműködő Szervezethez a TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00005 azonosítószámú „Tiszalök szociális célú városrehabilitációja" című projekt önálló megvalósításával összefüggésben. A megkeresésre 2026. október 5. napján érkezett válaszlevélben foglaltak alapján a a TOP_PLUSZ-3.1.2-21-SB1-2022-00005 azonosítószámú projekt önálló megvalósítása támogatható. A Kedvezményezett a válaszlevélben foglaltakat mérlegelve előreláthatólag kezdeményezni kívánja a TOP_PLUSZ-1.2.2-21-SB1-2022-00006 azonosítószámú projekt megvalósításától való visszalépést.
14.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2022-00020	Olcsva	113 591 318	2 839 782	2022.11.01	2026.12.31	2026.12.31	A kivitelezés befejeződött, a napelemek beüzemelése folyamatban van.
15.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00035	Újfehértó	699 999 999	19 068 393	2021.06.30	2027.12.31	2027.12.31	A projekt több résztevékenységből áll, amelyből három megvalósult, a többi elem projektelőkészítő tevékenységének megvalósítása folyamatban van.
16.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00092	Gégény	178 764 213	4 469 105	2023.07.01	2026.12.31	2026.12.31	A kivitelezés befejeződöttt, a plusz műszaki tartalom is elkészült, zárás előtti feladatok vannak folyamatban.
17.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00042	Fényeslitke	392 502 402	9 170 617	2022.03.01	2027.06.30	2027.06.30	A kivitelezés lezárult. A maradvány terhére a többlet műszaki tartalom került elfogadásra. Az eszközbeszerzés megvalósult. A többlet műszaki tartalomhoz kapcsolódóan több tevékenység megvalósítása tervezett. A Széchenyi utca burkolatfelújítás, a Kossuth utca gyalogátkelőhely és a 273/2 hrsz-ra járdafelújítás tevékenységek kivitelezése befejeződött. A Sportpálya funkcióbővítés kivitelezéséhez kapcsolódóan már 3 közbeszerzési eljárás került megindításra, a korábbi eredménytelen közbeszerzési eljárásokra tekintettel.
18.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2022-00031	Nyírpazony	67 947 146	1 587 550	2023.02.28	2025.04.30	2025.06.16	A projekthez kapcsolódó valamennyi tevékenység megvalósult. Záró helyszíni ellenőrzés és a záró kifizetési igénylés és beszámoló elfogadásra került. A projekt még nem került fenntartásba a Magyar Államkincstár részéről az EPTK felületen.
19.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00004	Nyírpazony	258 151 195	5 629 465	2022.08.01	2026.12.31	2027.04.01	A kivitelezés elérte a 100%-os készültséget. A többlet műszaki tartalomhoz kapcsolódó építési engedély rendelkezésre áll. A kiviteli tervdokumentáció készítése folyamatban van.
20.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-SB1-2022-00006	Nyírbátor	749 545 835	10 600 000	2022.10.30	2025.09.30	2027.03.31	A projekt az ipari park infrastruktúrájának fejlesztését valósítja meg, amelynek kiemelt elemei két új közút megépítése, a hozzájuk kapcsolódó közvilágítás és csapadékvíz-elvezető rendszer kialakítása, valamint egy hűtőház és válogatógép létesítése. A hűtőház és a gyümölcsválogatógép létesítése lezárult. Az útépítések kapcsán szerződés módosítás várható pótmunkára tekintettel.
21.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-SB1-2022-00012	Tiszalök	181 950 076	4 114 800	2023.03.01	2025.12.31	2026.11.20	A kivitelezés elérte a 100%-os készültségi szintet. Tekintettel a rendelkezésre álló maradványra, Tiszalök Város Önkormányzata kiegészítő műszaki tartalom megvalósítását tervezi, melyhez kapcsolódóan a szükséges módosítási igény benyújtásra és jóváhagyásra került. A kiegészítő műszaki tartalom megvalósításával összefüggésben a projekt fizikai befejezésének határideje 2026.11.20. napjáig meghosszabbításra került.
22.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00008	Olcsva	214 417 757	5 360 444	2022.09.01	2028.09.30	2028.09.30	Projektelőkészítő tevékenységek megvalósítása folyamatban van.
23.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00077	Tiszatelek	322 013 230	7 523 674	2025.10.01	2028.10.01	2028.10.01	Projektelőkészítő tevékenységek megvalósítása folyamatban van.
24.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB1-2022-00021	Tunyogmatolcs	167 070 000	3 903 505	2025.07.01	2028.06.30	2028.06.30	Projektelőkészítő tevékenységek megvalósítása folyamatban van.
25.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21- SB1-2022-00076	Nagyhalász	888 083 173	14 524 725	2022.07.01	2024.12.31	2028.12.31	Projektelőkészítő tevékenységek megvalósítása folyamatban van.
26.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21- SB1-2022-00032	Kékcse	351 464 968	4 000 000	2022.09.30	2024.10.31	2028.09.30	Projektelőkészítő tevékenységek megvalósultak, kezdik a közbeszerzési eljárás.
27.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-SB1-2025-00038	Tiszalök	304 344 532	7 942 913	2026.01.05	2028.07.31	2028.07.31	Projektelőkészítő tevékenységek megvalósítása folyamatban van.
28.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-SB1-2025-00115	Vásárosnamény	80 000 000	1 369 159	2026.03.02	2027.12.31	2027.12.31	Projektelőkészítő tevékenységek megvalósítása folyamatban van.
29.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SB1-2022-00048	Demecser	325 078 111	5 000 000	2022.07.01	2026.12.31	2027.04.30	A rendezvényház kivitelezése lezárult. A projekt keretében vállalt további tevékenységek (eszközbeszerzés, fásítás, kamarerendszer kiépítés, okospad beszerzés) megvalósításához közbeszerzési eljárások lefolytatása szükséges, melyek megindítása még nem történt meg.

2. sz. Melléklet (Kiemelt eljárásrend szerinti TOP Plusz projektek)

Sorsz.	Projekt azonosítószáma	Projekt címe	Projektgazda	Szerződés szerinti támogatási összeg (Ft)	Szerződés szerinti projekt-menedzsment összeg (Ft)	A projekt TSZ szerinti kezdési dátuma	A projekt jelenlegi TSZ szerinti befejezésének dátuma	A projekt várható befejezésének dátuma	A projekt szakmai előrehaladása, rövid összefoglalása
1	TOP_PLUSZ-3.1.1-21-SB1-2022-00001	Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	7 450 000 000	207 556 692	2022.03.01	2028.02.29	2028.02.29	A marketing tevékenységhez kapcsolódó szakmai feladatok megvalósítása megkezdődött, a szerződésekben vállalt tevékenységek teljesítése folyamatos. A projekt egységes arculata elkészült, továbbá létrejött a projekt hivatalos honlapja (https://szszbvmopaktum.hu/). A tervezett marketing- és promóciós eszközök legyártása szintén megvalósult, azok a projekt kommunikációját és láthatóságát szolgálják. Az egyéb szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása és foglalkoztatást elősegítő tevékenységek tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása megtörtént. A foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés megvalósítása, fenntartása és annak tevékenységei folyamatosak. A foglalkoztatást elősegítő tevékenység érdekében az inaktív személyek vármegyei felkutatása folyamatos. A 2023., 2024. és 2025. évben megvalósított vállalkozóvá válást segítő támogatáshoz kapcsolódó tevékenységek száma 1-1 db. A célcsoport számára bértámogatás folyamatosan igényelhető. A módosított célcsoportnak köszönhetően a kiutalt bértámogatások száma megemelkedett. A 2026. április 29-én hatályba lépett változásbejelentésnek köszönhetően már lehetőség volt legfeljebb 6 hónap időtartamban, legfeljebb 100%-os támogatási intenzitású és legfeljebb 3 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettség mellett bértámogatás igénybevételére. Ez a bértámogatási forma 2026. július 2-től felfüggesztésre került Kormányhivatalnál. A Vármegye Önkormányzata közbeszerzési eljárás lefolytatását követeően megkötötte a szakmai tevékenységeihez kapcsolódó vállalkozási szerződést. Ebben az évben már tervezetten 7 db rendezvény valósul meg.
2	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB2-2022-00001	Megyeháza épületének energetikai korszerűsítése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	699 500 001	3 898 500	2022.04.01	2025.12.31	2026.12.31	A közgyűlés 61/2025. (V.28.) határozata szerint a projektmenedzsmenti tevékenység egyéb feladatokkal együtt a Kormányhivatal feladatkörébe került.
3	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SB2-2022-00002	Megyeháza épületének energetikai korszerűsítése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (II. ütem)	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	50 499 999	-	2022.10.01	2025.12.31	2026.12.31	A közgyűlés 61/2025. (V.28.) határozata szerint a projektmenedzsmenti tevékenység egyéb feladatokkal együtt a Kormányhivatal feladatkörébe került.
4	TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00001	Helyi humán fejlesztések Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében (I.)	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	20 126 700		2024.04.01	2026.01.15	2026.01.15	A Szolgáltatás Út Térkép és Vármegyei Esélyteremtő Paktum felülvizsgálata, társadalmasítása és a Vármegyei Fórum általi megtárgyalása megtörtént. A Vármegyei Közgyűlés 139/2025. (XI.20.) önkormányzati határozatával és a 140/2025. (XI.20.) önkormányzati határozatával döntött a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Szolgáltatási Út Térkép és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Esélyteremtő Paktum dokumentumok elfogadásáról. A projektben vállalt tevékenységek megvalósításra kerültek. A záró beszámoló és kifizetési igénylés benyújtásra, majd hiánypótlásra került. A projekt lezárásához kapcsolódóan a TSM csökkentésre került, mivel a felhasznált támogatás alacsonyabb a Felhívásban meghatározott minimum projekt méretnél. A projekt zárását technikai hiba miatt a Magyar Államkincstár még nem tudta elvégezni.
5	TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00002	"Vármegye a Jövő Nemzedékéért"	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	209 873 300		2025.08.01	2027.10.31	2027.10.31	A Pályázati- és Projekt Osztály alapvetően nyilvánossággal összefüggő feladatellátásban vesz részt. Előrehaladás nem történt.
6	TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2024-00003	Aktív- és ökoturisztikai fejlesztések Szatmár-Beregben I. ütem	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	1 186 642 419	27 733 645	2025.09.01	2027.12.31	2027.12.31	A Támogatási Szerződés hatályba lépett. Kijelölésre kerültek az ÉKM által az építtetők, mentességet kapott a projekt a tervpályázat készítése alól. A projektfejlesztési szakaszban további egyeztetések történtek beszerzések/közbeszerzések témakörben. A projektfejlesztési szakaszban szükségessé vált a műszaki tartalom áttekintése.
7	TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00004	Aktív- és ökoturisztikai fejlesztések Szatmár-Beregben II.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	695 000 000		2025.09.01	2028.08.31	2028.08.31	A Pályázati- és Projekt Osztály alapvetően nyilvánossággal összefüggő feladatellátásban vesz részt. Előrehaladás nem történt.
8	TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00005	Aktív turizmus fejlesztése a Nyírségben	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	1 186 642 419	5 000 000	2025.09.01	2028.08.31	2028.08.31	A Támogatási Szerződés hatályba lépett. Megkezdődött a projektfejlesztési szakasz: projektindító egyeztetés történt, kijelölésre került az ÉKM által az építtető, mentességet kapott a projekt a tervpályázat készítése alól. A projektfejlesztési szakaszban a műszaki tartalom átgondolása szükséges.
10	TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00007	Nyíri Mezőség aktív turisztikai fejlesztése	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	1 058 025 000					A Pályázati- és Projekt Osztály alapvetően nyilvánossággal összefüggő feladatellátásban vesz majd részt. Előrehaladás nem történt.

3. sz. Melléklet (Nemzetközi projektek)

Sor sz.	Projekt azonosítószáma	Projektgazda	Projektpartnerek	Szerződés szerinti támogatási összeg (Euro)	A projekt TSZ szerinti kezdési dátuma	A projekt jelenlegi TSZ szerinti befejezésének dátuma	A projekt szakmai előrehaladása, rövid összefoglalása
1	A HU-RO-UA határtérség helyi közösségeinek együttműködése a közös fejlesztési tervezés, kapacitás- és partnerségépítés érdekében HUSKROUA/ 23/RS/3.1/037	Nemzetstratégiai Kutatóintézet	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata Tisza ETT Románia Szatmár Megyei Közösségi Fejlesztési Társulás Ukrajna Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulása	A projekt teljes költségvetése: 600.327,63 EUR, a VMOK költségvetése 77.885,47 EUR	2025.01.01	2026.12.31	Törvény szerint Ukrajnában a közigazgatás minden szintjén (ország, megye, járás, hromada) fejlesztési tervet kell készíteni összhangban a felsőbb szintű tervekkel. Kárpátalján a magyar és román határ mentén létrejött 12 kistérségi önkormányzatba tömörül a kárpátaljai magyarság döntő része. A projekt fő célja a fejlesztési dokumentumok elkészítése együttműködve a helyi szakértőkkel és az önkormányzatokkal. A magyarországi és a romániai partnerek részéről pedig ezzel a munkával szinkronban olyan hatástanulmány elkészítését tervezik, ami egyrészről felméri az orosz-ukrán háborúnak a magyar, illetve román oldalon kifejtett hatását (menekült ellátás, migrációs helyzet, szálláshely kapacitás, raktárkapacitás, logisztika, egészségügyi kockázatok, biztonsági kockázatok), illetve megvizsgálja a határon átnyúló kapcsolódási és együttműködési lehetőségeket infrastrukturális, önkormányzati, gazdasági, logisztikai, egészségügyi stb. területeken. A magyar-román-ukrán-szlovák határmentén fekvő kistérségi önkormányzatok területi fejlesztési terveinek az összehangolása rendkívül fontos, különös tekintettel a háborús helyzet okozta kihívásokra (határforgalom, logisztika stb.). Ukrajnában a törvény által előírt területi tervdokumentációt az országos és megyei fejlesztési tervekkel összhangban szükséges elkészíteni. Ehhez a munkához járul hozzá a Vármegye Önkormányzata szakmai háttérével és a jó gyakorlatok megosztásával. A projekt nyitórendezvényét 2025. március 7-én szervezte a projekt vezető Nemzetstratégiai Kutatóintézet a Tisza ETT-vel a Vármegyeházán. A projekt keretében képzések zajlanak Kárpátalján, valamint szakmai, tervezési és stratégiai dokumentumok készülnek. A szakmai tartalom egyeztetése és a kapcsolódó feladatok végrehajtása folyamatosan történik a projekt partnerekkel összhangban. Projektrészünk a többi projektpartner előrehaladásának függvénye. Felmerült a projekt vezető Nemzetstratégiai Kutatóintézet részéről a projekt megvalósításának tervezett meghosszabbításának igénye, mely jelenleg egyeztetés alatt áll. Az SZSZBVMO által benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolókat az ellenőrző szervezet (SZPI) elfogadta.
2	NBS4LOCAL - Interreg Central Europe	Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium	Flamand Földhivatal (Belgium), Lappföldi Regionális Tanács (Finnország), Rzeszowi Regionális Fejlesztési Ügynökség (Lengyelország), Alicante Tartományi Tanács (Spanyolország), Central Kompetencija doo az innovációért és fejlesztésért (Szlovénia), Burst nonprofit Kft. (Magyarország- tanácsadó partner), Miniszterelnökség (Magyarország), Comunidad Valenciana (Spanyolország- társult partner), Vukovár (Horvátország- társult partner), Podkarapckie Vajdaság (Lengyelország-társult partner). Magyar érdekelti csoport: BME Építészmérnöki Kar, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzatai, MÖOSZ, Lechner Tudásközpont, BM, Magyar Mérnök Kamara, NKE, OVF, Nyugat Balkáni Zöld Pont, Zalaszentgrót Önkormányzata)	A projekt összköltségvetése: 1 819 180 EUR.	2023.03.01	2027.05.31	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és a katasztrófakockázatok csökkentése érdekében a természetalapú megoldások (nature based solutions) olyan intézkedések, amelyek a természettel együttműködve és annak megőrzésével az ökoszisztémák helyreállítását és védelmét szolgálják. A projekt olyan szakpolitikák kidolgozására összpontosít, amelyekben az NBS is megjelenik. A projekt egyik legfontosabb eleme a természetalapú megoldások tervezésének és a finanszírozásának kérdése, valamint az érdekelti csoport kapacitásépítése. A partnertalálkozókon szerzett tudásmegosztás vármegyei feladat (költségvetés nélkül). A projekt tapasztalatainak vármegyei átadására 2025. február 27-én konferencia keretében került sor. A projektben folyamatosak a partnertalálkozók és megbeszélések. 2026. január 19-én Budapesten került megrendezésre a soron következő érdekelti ülés, melynek témája a projekt aktuális állása, tervezési és finanszírozási kérdőívek eredményeinek bemutatása, szakpolitikai útmutató megvitatása, monitoring rendszer véleményezése. 2026. július 7. napján online érdekelti csoport egyeztetésre került sor, ahol a pilot találkozók szakmai tapasztalatai kerültek megosztásra. Az NBS4LOCAL fő kihívása annak feltárása, hogy miként fejleszthetők tovább a különböző módszertani megközelítések és megoldások, és hogyan hangolhatók össze az ágazati tervezési eszközökkel.
3	Paradigmaváltás a területfejlesztésben (RuralProof) Interreg Europe	Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium	Marshal Office Lodkie Régió (Lengyelország), Északi és Nyugati Regionális Közgyűlések (Írország), Thessaly Régió (Görögország), LAG Alto Bellunese (Olaszország), Backa Fejlesztési Ügynökség (Szerbia), Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium (Lettország), Közügyi és Innovációs Intézet (Albánia), Burst (tanácsadó partner). Vezető partner: KTM, Stakeholder szerepkörben segíti (érdekelti csoport) a projekt megvalósítását Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata.	A projekt összköltségvetése: 1 903 188 EUR.	2025.05.01	2029.07.31	A RuralProof fő célja, hogy a különböző struktúrális akadályokkal küzdő vidéki területek számára átfogó támogatást nyújtson, különös figyelmet fordítva az egyedi helyi erőforrásokra és kihívásokra. Célja továbbá a helyspecifikus, innovatív kormányzati megoldások alkalmazásának előmozdítása, hogy elősegítse a társadalmi-gazdasági fejlődést, az adatalapú döntéshozatalt és az integrált területi fejlesztést. A projekt az interregionális és regionális szintű tanulási és tudásmegosztási folyamatok szervezésével kívánja elősegíteni a vidéki fejlődés új módszereit és a szapolitikai javításokat. A szakmai munka tervezése, egyeztetése zajlik. Lezajlott az első stakeholder találkozó, amelynek témája általános területfejlesztési helyzetértékelés, helyzetelemzés. A projekt 3. érdekelti csoport ülésére 2026. június hónapban került sor, amelyen a hazai helyzetelemzés és az elkészült esettanulmány eredményei is bemutatásra kerültek. A helyzetelemzés (Dél-Dunántúl) kidolgozásakor jelentkező problémá (nehéz a volt a nemzetközileg is összehasonlítható adatbázisok megtalálása, azok értelmezhetősége, a térségi értelmezés nehézségei mellett). A projekt keretében 2026. novemberében szerbiai partnertalálkozóra kerül sor. A projekt keretében elkészített Status Quo Analysis és annak eredményeire épülő jó-gyakorlat azonosítás lehetőséget ad arra, hogy nemzetközi tapasztalatokon keresztül a partnerség megismerhessen adaptálható megoldásokat.
4	Interreg VI-A Románia-Magyarország CulturRO-HUb ROHU00636	Nyíregyháza Megyei Jogú Város	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata Szatmár Megyei Tanács Szatmárnémeti Megyei Jogú Város Önkormányzata	A projekt összköltségvetése: 8.893.180 EURO	2024.12.23	2027.12.22	A megvalósítani kívánt projekt címe: CulturRO-HUB (Interkulturális kapcsolatok erősítése kulturális intézmények fejlesztése révén Szatmár megyében és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében). A benyújtásra kerülő projektek támogatás intenzitása 80% (ERFA forrás), amelyet kiegészít a 15%-os nemzeti társfinanszírozás, és a szükséges saját forrás, amelynek mértéke a projekt költségvetésének 5%-a. A területi és helyi elemzések alapján megállapítható, hogy a nemzetközi kulturális kapcsolatok alacsony intenzitással működnek Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye és Szatmár Megye között. A határmenti programok egyik fontos célkitűzése a kulturális kapcsolatok fejlesztésének támogatása. A két megye közös kulturális örökségeit alapuló vevő projektjavaslat elemei az aktív együttműködés lehetőséget teremthetik meg a térség népszerűsítése és a kulturális élet iránt érdeklődők számára vonzóbbá tétel érdekében. A projekt infrastrukturális eleme Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyében és Szatmár Megyében található kulturális intézmények fejlesztése, amelyek fontos intézményei a térség kulturális örökségének: Szatmári Művészeti Múzeum (műemlék épület), Szatmárnémeti Színház (műemlék épület), Szatmárnémetiben található sajátos táncprofilú integrált kulturális csomópontként funkcionáló Mare Filharmónia (műemléképület) és Nyíregyháza belvárosában Ifjúsági Kulturális Központ létrehozása (Nyíregyháza, Bocskai u. 25. sz.). Az együttműködés tevékenységei magukban foglalják a művészeti programok, művészeti workshopok, előadások, kiállítások, interaktív, az egyes művészeti ágakról szóló, ifjúsági célú oktatási programok összehangolását a határ két oldalán. A javasolt tevékenységek határokon átnyúló jellegűek, mivel a kultúrák sokasága és összetettsége hozzáadott értéket kínál, és valódi párbeszédet és tapasztalatátadást tesz lehetővé. A projekt 1 jelentéstételi időszakát követően (1-4 hónap) a Projektpartneri Jelentés 2025 májusában benyújtásra és jóváhagyásra került, majd a második időszak (5-8 hónap) lezárultát követően a 2. számú Projektpartneri Jelentés 2025.09.04-én benyújtásra, és 2025.09.11-én jóváhagyásra került. A projektpartnerek egyeztetései folyamatosak (a műszaki-szakmai tartalom egyeztetését illetően). A vármegyét érintő szakmai tartalom elkészültét követően tervezett a közbeszerzés megindítása. A rendezvények tervezetten 2027-ben kerülnek megszervezésre. 2026. novemberében monitoring visitre került sor.
5	„A határ menti régiók interregioná is fejlesztése a közép-európai keleti periféria fejlesztett kormányzási keretein keresztül" / Bridge2East Interreg Central Europe CE0301259	Nemzetstratégiai Kutatóintézet	1. Nemzetstratégiai Kutatóintézet Vezető Partner 2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata 3. Tisza Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás 4. Eperjes Egyetem, Szlovákia 5. Nagykapos és térsége Egyesület, Szlovákia 6. Stanisław Leszczycki Földrajzi és Térszervezési Intézet, Lengyel Tudományos Akadémia, Lengyelország 7. Rzeszow Regionális Fejlesztési Ügynökség, Lengyelország 8. Szatmár megyei közösségek közötti Fejlesztési Egyesület, Románia	A projekt teljes költségvetése: 772.639,00 EUR, EU hozzájárulás 618.111,20 EUR Ebből a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata teljes költségvetése 102.368 EUR, mely az alábbiak szerint oszlik meg: EU hozzájárulás 81.894,40 EUR, hazai társfinanszírozás 15.355,20 EUR, saját forrás 5.118,40 EUR	2026.02.01	2028.01.31	A Nemzetstratégiai Kutatóintézet, mint projekt Vezető Partner a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata partnerségében 2024. decemberben az Interreg Central Europe 3. felhívás, a kisléptékű, a leszakadt régiók felzárkóztatása tematikájú pályázatok benyújtására meghirdetett pályázati felhívásra benyújtotta „A határ menti régiók interregionális fejlesztése a közép-európai keleti periféria fejlesztett kormányzási keretein keresztül" / Bridge2East című, CE0301259 számú projektet. A Vezető Partner 2025. szeptember 26-án tájékoztatott, hogy a projektet támogatásra javasolták. A támogatási szerződést aláírták 2026. január 15-én, jelenleg a Partnerségi Megállapodás egyeztetése zajlik és az első projekt partneri találkozó előkészítése. A Bridge2East célja, hogy elemezze a Közép-Európa legkeletibb régióinak, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia és Románia Ukrajnával határos területeinek jövőjét. Ezeket a periférikus területeket jelentősen érinti a demográfiai hanyatlás, a közszolgáltatások elégtelensége, amelyeket tovább súlyosbítanak a háború humanitárius és gazdasági következményei, mélyítve a társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségeiket. Ezen régiók olyan földrajzi adottsággal rendelkeznek, ahol Ukrajna háború utáni újjáépítése új lehetőségeket teremt, és stratégiai kapcsolódási pontként jelentkeznek az EU és Ukrajna között. A közös kihívásokra és átalakulási lehetőségekre válaszul a Bridge2East megteremti az alapot egy közös makroregionális „tervezési architektúrához" (humán, intézményi és technikai), amelynek célja a sürgető társadalmi-gazdasági kérdések közös kezelése egy régiók közötti szinkronizált területi tervezési megközelítés alkalmazásával. Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata, mint projekt partner részt vesz minden, a regionális partnerek által végrehajtott tevékenységben: adatok szolgáltatása a regionális elemzéshez, a hatékony érdekelt felek bevonása, valamint az érdekelt felek ösztönzése az együttműködési szándéknyilatkozat aláírására.
6	CO-LINK – Határmenti Intézményi együttműködés REGIO Hálózat és Tudásközpont/Cross-border Institutional RegioNetwork & Knowledge Hub	Zakarpattia Regionális fejlesztési Ügynökség	1. Zakarpattia Regionálls fejlesztési Ügynökség 2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata 3. Tisza ETT	958 752,9 EUR			döntés alatt

4. sz. Melléklet (BGA)

Sor-szám	Projekt azonosítószáma	Projektgazda	Igényelt támogatás összesen (Ft)	Önerő mértéke	Projekt műszaki tartalmának rövid összefoglalása
1	TTP-KP-1-2025/1-000239	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	2 000 000	0	A 2025. évi „Testvértelepülési programok és együttműködések támogatása" című pályázati kiírása 2025. július 17-én jelent meg. A pályázati kiírás célja a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal fennálló sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudata megerősítésének támogatása a testvértelepülési együttműködések erősítése útján. A pályázatok megvalósítási időszaka 2025. szeptember 1. és 2026. április 30. között. Döntéshozó által kijelölt cél, hogy a megyénk és Hargita megye közösségei kölcsönösen felfedezhessék egymás hagyományait és értékeit, s ez egy hosszú távú, gyümölcsöző együttműködés alapja lehessen. A TTP-KP-1-2025/1-000239 azonosító számú, a „Kulturális és testvérmegyei kapcsolatok erősítése Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hargita megyék között" című pályázat 2025. augusztus 11-én került benyújtásra, döntéshozói iránymutatás alapján. A pályázat 1.700.000 Ft támogatásban részesült, melynek keretében a 2025. november 13-15-án a Hargita Megyei Tanács elnöke által vezetett delegációt fogadta a vármegye vezetése. Az egyszerűsített elszámoláshoz szükséges nyilatkozatot az érintett kolléga benyújtotta. Az elszámolás 2026. július 14-én elfogadásra került, a Támogatási Szerződés lezárható.